



MIVHED

**MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES**  
**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS**  
 UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
<b>Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas</b>																												
1	13880	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	-	Obra	0	\$ 11,969,498.00	\$ 8,969,498.00													\$ -			100.00%	Proyecto concluido y entregado. Abril 2023	100.00%	100.00%	\$ -	abril 2023
2	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	-	Obra	0	\$ 23,910,828.00	\$ 13,910,828.00													\$ -	0	78	7.54%	Se continúa con los trabajos de exteriores (Aceras, Contenes de parqueos y entrada principal y garita de acceso)	67.21%	74.75%	\$ -	noviembre 2024
3	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	-	Obra	0	\$ 15,096,247.00	\$ 11,096,247.00	Obra Terminada. Agosto 2023												\$ -	Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023				100.00%	100.00%	\$ -	agosto 2023
					32																							\$ -
4	13894	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Obra	0	\$ 5,149,544.00	\$ 5,149,544.00													\$ -			100.00%	Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023	100.00%	100.00%	\$ -	febrero 2023
5	14588	CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	610	\$ 1,022,723,262.00	\$ 265,010,291.00													\$ 447,712,971.00	590	310	16.00%	Se continúa con los trabajos de terminación de edificaciones. Se han entregado hasta el momento 980 apartamentos.	58.67%	74.67%	\$ 447,712,971.00	noviembre 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024									
6	14600	CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	600	\$ 199,706,213.17	\$ -																				\$ 159,706,213.00	1,312	0	30.00%	Proyecto en etapa final de terminación.	65.57%	95.57%	\$ 159,706,213.00	agosto 2024
7	14601	CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	236	\$ 250,000,000.00	\$ 3,905,792.00																				\$ 246,094,208.00	256	0	7.00%	Proyecto en etapa final de terminación.	90.14%	97.14%	\$ 246,094,208.00	agosto 2024
8	14615	CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	-	Obra	0	\$ 259,306,551.00	\$ 259,306,551.00																				\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024								
9	14641	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RÍOS, DISTRITO NACIONAL		Obra	0	\$ 19,673.675.00	\$ 19,673.675.00																			\$ -	0	10	33.00%	Se tienen 10 apartamentos vaciados, con las terminaciones de muros y techos listos, se inició la colocación de primer y se tiene 6 apartamentos con pisos y se colocan ventanas.	16.55%	49.55%	\$ -	Sin definir
10	14996	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN		Obra	0	\$ 12,351,078.00	\$ 7,399,412.93																			\$ 4,951,665.07				Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023	100.00%	100.00%	\$ 4,951,665.07	mayo 2023
Proyectos: MiVivienda																																		
11	14731	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS EN EL SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Obra	12	\$ 8,638,298.00	\$ 8,638,298.00																			\$ -	0	12	7.00%	Se continúa con los trabajos de terminación finales en los apartamentos, se tienen áreas exteriores en mas de un 95%, faltando la media tensión y iluminación exteriores.	86.19%	93.19%	\$ -	junio 2024
12	14771	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA ESPAILLAT		Obra	12	\$ 567,772.00	\$ 567,772.00																			\$ -				Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2023 Construcción y entrega del proyecto listo, se trabaja con la parte legal para cierre del proyecto.	100.00%	100.00%	\$ -	diciembre 2023
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas																																		
Programa: Dominicana se Reconstruye																																		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
13	14415	MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL		Obra	106	\$ 420,087,317.00	\$ 140,087,317.00												\$ -	0	0	0.00%		0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
14	14649	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA		Obra	10,300	\$ 727,894,513.00	\$ 381,824,609.78												\$ 369,941,543.20	2,194	501	5.56%	Se continúan los trabajos. Mejoramientos: 2157 Construcción: 37	21.83%	27.39%	\$ 369,941,543.20	Sin definir
15	16130	REPARACIÓN DE 8 LOTES DE VIVIENDAS EN EL SECTOR INVIVIENDA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	6	\$ 74,857,109.00	\$ 29,927,380.00												\$ -	4	4	31.83%	Actualmente se continúa con los trabajos de los techos de algunos edificios. Terminación de pintura en edificios pendientes y colocación de aceras y contenes en parqueos.	50.00%	81.83%	\$ -	Sin definir
<b>Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento</b>																											
16	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL		Obra	1,031	\$ 21,668,804.00	\$ 15,485,296.17												\$ 6,183,507.83	29	0	7.16%	Algunas cubicaciones se encuentran pendiente de pagos. Una gran cantidad de los lotes han terminado o se encuentran en espera de fiscalización. Actualmente contamos con 36 lotes que han cerrado la ejecución (de los 49 que eran).	77.18%	84.34%	\$ 6,183,507.83	diciembre 2024
<b>Proyectos de Edificaciones</b>																											

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
<b>Proyectos de edificaciones de SALUD</b>																											
17	12897	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	1	\$ 112,184,524.00	\$ 67,673,958.00												\$ -	0	1	28.32%	Hormigonado de rampa de acceso, confección de counter en varias áreas, instalación de plafón y terminación de techo, revestimiento en baños de emergencias, instalación de estructuras para plafón en área de observación, instalación de luminarias y accesorios en área administrativa, colocación de cableado de data.	29.00%	57.32%	\$ -	octubre 2024
18	13278	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	Obra	0	\$ 22,462,683.00	\$ 11,000,000.00												\$ -				<b>Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023</b>	100.00%	100.00%	\$ -	mayo 2023
19	13302	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL		Obra	1	\$ 322,518,567.00	\$ 267,518,567.00												\$ -	0	1	20.00%	Exterior: Continuación de la confección del tanque de combustible, aplicación de pintura en áreas diversas, terminación de superficie en cisterna, aplicación de impermeabilizante en cafetería, terminaciones en las juntas neopreno. Bloque 1: Nivel 1; Aplicación de pintura en distintas áreas, reparación de moquetas en distintas áreas, colocación de plafón, sustitución de accesorios sanitarios y cambio de fluxómetro en baño de dama, instalación de puertas en distintas áreas, sustitución de lámparas en el quirófano pediátrico, colocación del control de acceso en sala de espera, habilitación de luminaria en los depósitos, revisión de cabezales, colocación de cilindros en varias puertas. S1: Limpieza general y continua, insuflación de tubería de agua helada en cuarto eléctrico, almacén y talleres, instalación de lámparas en área de calderas. S2: Conexión tubería de arrastre deságüe de piso, vertedero y manejadora del sótano 1.	23.00%	43.00%	\$ -	mayo 2024
				Equipamiento		\$ -	\$ -														\$ -	0	1	20.00%	Instalación y puesta en marcha y recepción final de los bienes.	72.00%	92.00%

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
20	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORIS	Obra	I	\$ 256,993,362.00	\$ 136,993,362.00												\$ -	0	I	6.00%	Exterior: terminación de superficie densaglas en el techo, vaciado de aceras, trabajos de jardinería, demolición calzada para colocación de tubería de imbornales, charrancho de la planta de tratamiento de aguas residuales, colocación de tubería sanitaria, vaciado de pichones de lámparas y de tapa de registros. Administración: Instalación de puertas de cristal y pintura en la de oficinas, colocación de revestimientos, aparatos sanitarios en baños, terminación de superficie, limpieza e instalación de plafones. Área quirúrgica: Instalación de puertas y división cristal y acero inoxidable cubículos de uci, instalaciones eléctricas.	45.00%	51.00%	\$ -	junio 2024
				Equipamiento	I	\$ 200,615,327.00	\$ 66,099,631.99														\$ 84,515,695.00	0	I	7.82%	Instalación y puesta en marcha de: Área Administrativa, Quirófanos, Salas de partos, UCI adultos y Consultorio de Odontología.	29.00%	36.82%
21	13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Obra	I	\$ 71,073,190.00	\$ 48,073,190.00												\$ -	0	I	1.50%	2do. Nivel: Pañete interior. Exterior: Pañete en caseta eléctrica.	47.50%	49.00%	\$ -	mayo 2024
				Equipamiento	I	\$ 96,528,621.00	\$ 36,683,465.72														\$ 424,485.28	0	0	0.00%	A espera por avance en Obra	42.17%	42.17%
22	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Obra	I	\$ 77,838,048.00	\$ 38,616,862.60												\$ 24,221,185.40	0	I	0.50%	Módulo ZB-1: Se está trabajando con electricidad, encofrados, demoliciones, excavación y bote de materiales y fraguache de elementos. ZB-2: Colocación de relleno, nivelado, compactado por capas y estudio de compactación. ZF-3: Demolición para apertura de hueco.	42.20%	42.70%	\$ 24,221,185.40	abril 2024
				Equipamiento	I	\$ 42,692,054.00	\$ 21,179,004.91														\$ 1,513,049.09	0	0	0.00%	A espera de puesta en marcha	61.33%	61.33%
23	13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN	Obra	I	\$ 21,379,657.00	\$ 56,910,090.00												\$ -	0	0	0.00%	Detenido	38.00%	38.00%	\$ -	diciembre 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024								
		PROVINCIA PUERTO PLATA	MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Equipamiento	1	\$ 15,620,343.00	\$ 1.31																			\$ 1,370,114.69	0	0	0.00%	A espera por avance en Obra	51.00%	51.00%	\$ 1,370,114.69	diciembre 2024
24	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Obra	0	\$ 14,968,913.00	\$ 14,968,913.00	Obra Terminada. Junio 2023												\$ -	Proyecto concluido y entregado. Junio 2023					100.00%	100.00%	\$ -	junio 2023					
				Equipamiento	1	\$ 14,396,735.00	\$ 13,322,598.21																					\$ 1,074,136.79	0	0	0.00%	A espera de puesta en marcha	94.33%	94.33%
25	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	Obra	1	\$ 735,157,362.00	\$ 138,625,385.83																		\$ 208,788,097.67	0	1	1.74%	Zona 1: Acople de ductos para holl de quirófanos, colocación de costillas para plafón. Fachada: Encofrado de rampa peatonal en fachada, excavación para confección de cámara de espuma. Zona 2: Colocación de tuberías para sistema de climatización, alambrado de paneles eléctricos, encofrado de columnas y vigas de amarre y colocación de bloques en nivel 3, aplicación de pintura y pulido de pañete exterior nivel 3. Zona 3: Colocación de pisos, pulido de pañete exterior, limpieza de juntas de cerámica. Exterior: Nivelación y compactación de material de relleno en marginal este, aplicación de pintura en hierros de verja perimetral, colocación de guardera en muros del tanque biodigestor.	44.26%	46.00%	\$ 208,788,097.67	diciembre 2024	
				Equipamiento	1	\$ 330,378,585.00	\$ 132,080,012.36																				\$ 8,298,572.64	0	0	0.00%	A espera por avance en Obra	71.67%	71.67%	\$ 8,298,572.64
26	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO		Obra	1	\$ 49,458,519.00	\$ 27,458,519.00																		\$ -	0	1	1.50%	Excavación para colocación de tuberías contra incendio y para registros sanitarios próximo a la cocina, instalación de gases médico desde la caseta de gases hacia el pabellón mujeres, demolición de baños para sala de expulsión y de pisos en el pabellón de mujeres al igual que las instalaciones eléctricas, aplicación de séptico en lavandería.	58.50%	60.00%	\$ -	abril 2024	
				Equipamiento	1	\$ 20,038,259.00	\$ 19,727,456.59																				\$ 310,802.41	0	1	1.08%	Proceso de entrega de Áreas: Salud Integral, Cocina y Morgue	61.33%	62.41%	\$ 310,802.41
27	14174	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PINTA CANA EN		Obra	0	\$ 42,066,462.00	\$ 37,581,972.41	Obra Terminada. Agosto 2023												\$ 4,484,489.59	Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023					100.00%	100.00%	\$ 4,484,489.59	agosto 2023					

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
		LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA		Equipamiento	1	\$ 58,551,245.00	\$ 4,827,812.00											\$ 40,000,000.00	0	1	0.67%	Proyecto concluido y entregado	99.33%	100.00%	\$ 40,000,000.00	marzo 2024	
28	14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA		Obra	0	\$ 100,218,274.00	\$ 46,042,987.93											\$ 25,482,924.37				Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023	100.00%	100.00%	\$ 25,482,924.37	febrero 2023	
				Equipamiento	1	\$ 24,693,005.00	\$ 24,693,005.00													\$ -	0	1	0.33%	Proyecto concluido y entregado	99.67%	100.00%	\$ -
29	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		Obra	0	\$ 87,945,883.00	\$ 17,609,565.48											\$ 44,249,359.52				Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2023	100.00%	100.00%	\$ 44,249,359.52	diciembre 2023	
				Equipamiento	1	\$ 102,148,175.00	\$ 62,634,758.84													\$ 1,455,592.16	0	1	6.30%	Recepción y puesta en marcha	78.33%	84.63%	\$ 1,455,592.16
30	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA		Obra	1	\$ 291,762,952.00	\$ 116,241,532.87											\$ 9,731,647.13	0	1	1.57%	Exterior: Vaciado de zapata, de viga de amarre en verja perimetral frontal y el vaciado de piso en caseta de gases médicos, terminación de fino de techo en cajas de escaleras. Sótano: Colocación de tuberías y rejillas para redes y data. 1er nivel MP: Colocación de tuberías sanitarias en baños. 2do nivel: Pañete exterior en lado posterior, colocación de ductos para climatización área de internamiento, terminación de cantos y mochetas, perforaciones y colocación de tuberías sanitarias en baños, terminación de superficie en denaglass.	63.43%	65.00%	\$ 9,731,647.13	mayo 2024	
				Equipamiento	1	\$ 104,291,602.00	\$ 43,132,937.74													\$ 2,777,277.26	0	0	0.00%	A espera por avance en Obra	61.33%	61.33%	\$ 2,777,277.26
31	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Obra	0	\$ 521,017,995.00	\$ 110,000,000.00											\$ -				Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023	100.00%	100.00%	\$ -	agosto 2023	
				Equipamiento	1	\$ -	\$ -													\$ -	0	1	4.00%	Instalación y puesta en marcha	90.00%	94.00%	\$ -
32	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL		Obra	1	\$ 132,901,759.00	\$ 52,915,364.09											\$ 30,134,118.91	0	0	0.00%	Detenido	89.00%	89.00%	\$ 30,134,118.91	junio 2024	



Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024			
		PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA		Equipamiento	1	\$ 50,974,353.00	\$ 151,250,186.00												\$ -	0	0	0.00%	A espera por avance en Obra	98.67%	98.67%	\$ -	junio 2024		
33	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI		Obra	1	\$ 281,505,361.00	\$ 210,398,392.00												-	0	1	2.00%	1er Nivel: Continuación de los trabajos eléctricos en el bloque 2, continuación de pañete, confección de vigas y la colocación de bloques en el bloque 3 y continúan las instalaciones sanitarias. 2do Nivel: Continuación de la colocación de los ductos (climatización) en bloque 1, terminación de moquetas y continúan las instalaciones eléctricas en los bloques 1,2 y 3.	34.00%	36.00%	\$ -	junio 2024		
				Equipamiento	1	\$ 243,336,587.00	\$ 0.89														\$ 273,342,545.11	0	0	0.00%	Equipos en producción	75.00%	75.00%	\$ 273,342,545.11	septiembre 2024
34	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	0	\$ 8,464,000.00	\$ 8,464,000.00	Obra Terminada. Mayo 2023												\$ -	Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023					100.00%	100.00%	\$ -	mayo 2023
				Equipamiento	0	\$ 5,121,784.00	\$ 5,121,784.00	Equipamiento Terminada. Mayo 2023												\$ -	Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023					100.00%	100.00%	\$ -	mayo 2023
35	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL		Diseño	1	\$ 138,402,000.00	\$ 44,987,333.30												\$ 40,012,666.70	0	1	1.00%	-	76.00%	77.00%	\$ 40,012,666.70	Sin definir		
				Obra	0	\$ 250,000,000.00	\$ 714,788.85														\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)										
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024											
36	14693	AMPLIACION INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL.		Obra	I	\$ 46,287,347.00	\$ 68,877.60													\$ 16,243,693.88	0	I	21.00%	Continúa la colocación de estructuras ligeras en fachada frontal, instalaciones mecánicas en el elevador, terminación en pasarelas en el bloque A y D, pintura en el área del domo, instalación de puertas de cristal en el lobby del bloque D, terminaciones en habitaciones de internamiento, continúan los trabajos en denglass del bloque quirúrgico, aplicación de pintura en el bloque A y C, continua la aplicación de pañete lado norte del domo, instalaciones eléctricas en el bloque B y electromecánica en el bloque D, ambientación e instalación de láminas acrílicas y pintura en el hospital del día, colocación de pisos en la pasarela.	53.00%	74.00%	\$ 16,243,693.88	octubre 2024									
				Equipamiento	I	\$ 105,468,246.00	\$ 70,468,246.00															\$ -	0	I	15.00%	Recepción e instalación de equipos de hospitalización, consultorios y hospital de día.	66.00%	81.00%	\$ -	noviembre 2024							
37	14911	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA PROVINCIA LA ALTAGRACIA		Obra	I	\$ 45,000,000.00	\$ 77,500,000.00													\$ -	0	I	9.00%	Encofrado de fondo de techo, viga y escalera, continúan con la colocación de bloques, reposición de caliche y continua el armado de losa y muro.	9.00%	18.00%	\$ -	septiembre 2024									
				Equipamiento	0	\$ -	\$ 67,500,000.00															\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir							
38	14912	CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE		Obra	I	\$ 45,000,000.00	\$ 7,500,000.05													\$ 93,277,146.95	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ 93,277,146.95	Sin definir									
				Equipamiento	0	\$ -	\$ 67,500,000.00															\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir							
39	15348	RECONSTRUCCIÓN ZONA DE FACTURACIÓN HOSPITAL DR. ROBERT REID CABRAL, DISTRITO NACIONAL		Obra	0	\$ 12,286,357.00	\$ 12,286,357.00													\$ -				Proyecto concluido y entregado. Noviembre 2023	100.00%	100.00%	\$ -	noviembre 2023									
<b>Proyectos de edificaciones DEPORTIVAS</b>																																					
40	14349	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, BONAO, PROV. MONSEÑOR NOUEL		Obra	0	\$ 6,223,248.00	\$ 6,223,248.00													\$ -				Proyecto concluido y entregado. Octubre 2023	100.00%	100.00%	\$ -	octubre 2023									

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024								
41	15145	REPARACIÓN TECHO HIPÓDROMO V CENTENARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	0	\$ 10,346,096.00	\$ 5,172,358.43																			\$ -			100.00%	100.00%	\$ -	diciembre 2023		
42	15148	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	1	\$ 9,649,464.00	\$ 9,649,464.00																			\$ -	0	1	6.14%	Movimiento de tierra	1.00%	7.14%	\$ -	junio 2024
				Equipamiento	1	\$ 2,332,136.00	\$ 2,332,136.00																					\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
43	15200	CONSTRUCCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	1	\$ -	\$ 3.66																			\$ -	0	0	0.00%	Aun no ha iniciado, falta pagar avance inicial	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones RELIGIOSAS</b>																																		
44	14506	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEFIJIFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	-	Obra	1	\$ 13,190,276.00	\$ 13,190,276.00																			\$ -	0	1	2.00%	Terminaciones 1er y 2do nivel Instalaciones sanitarias Instalaciones eléctricas Vaciado de losa de 3er nivel	58.16%	60.16%	\$ -	agosto 2024
45	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	-	Obra	1	\$ 3,485,185.00	\$ 1,895,063.81																			\$ 1,590,121.19	0	1	2.21%	Colocación de luminarias Masillado y lijado de techo Colocación de sheetrock Pintura	69.04%	71.25%	\$ 1,590,121.19	mayo 2024
46	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	Obra	1	\$ 10,000,000.00	\$ 9,730,000.00																			\$ 270,000.00	0	0	0.00%	En proceso de licitación: 2da Etapa	57.53%	57.53%	\$ 270,000.00	Sin definir
47	14604	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	1	\$ 2,642,267.00	\$ 2,642,267.00																			\$ -	1	0	1.62%	Terminaciones	98.38%	100.00%	\$ -	noviembre 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024		
48	14616	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario, Mata San Juan, SDN (0051)	Obra	I	3,816,715.00	\$ 2,816,715.00											\$ -	0	I	47.00%	Paralizada en diciembre, en espera de pago	0.00%	47.00%	\$ -	Sin definir	
		Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Urb. Máximo Gómez, SDN (0052)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00	Obra Terminada. Agosto 2023												\$ -	I	0	100.00%	Obra terminada en Agosto del 2023	0.00%	100.00%	\$ -	agosto 2023	
		Parroquia San Bartolomé Apóstol, Mejoramiento Social, DN (0053)	Obra	I	1,556,549.00	\$ 1,056,549.00														\$ -	0	0	0.00%	Obra no iniciada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
		Parroquia San Francisco de Asís, Villa Mella, SDN (0054)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00														\$ -	0	I	8.50%	Excavaciones y fundaciones	0.00%	8.50%	\$ -	Sin definir
		Parroquia Corpus Christi, Los Prados de San Luis, SDE (0056)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00														\$ -	0	I	2.30%	Excavación de zapata para verja perimetral.	0.00%	2.30%	\$ -	Sin definir
		Parroquia Divina Misericordia, Guaricano, SDN (0057)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00														\$ -	0	0	0.00%	Obra paralizada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
		Parroquia San Juan XXIII, Sector Arroyo Hondo, DN (0058)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00														\$ -	0	I	36.00%	Obra paralizada, en espera de pago	0.00%	36.00%	\$ -	Sin definir
		Parroquia Divina Misericordia, Arroyo Hondo, Los Jardines-Claret, DN. (0059)	Obra	I	5,188,505.00	\$ 3,935,505.00														\$ -	0	0	0.00%	Obra no iniciada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
		Parroquia Divino Niño Jesús, Mi Sueño Segundo, SDE (0060)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 5,188,497.00														\$ -	0	I	34.98%	Paralizada	0.00%	34.98%	\$ -	Sin definir
		Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDE (0061)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 4,432,497.00														\$ -	0	0	0.00%	No iniciada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
		Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Sector Zeuta, Villa Mella (0062)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00														\$ -	0	I	7.00%	Vaciado de muro de contención	0.00%	7.00%	\$ -	Sin definir
Parroquia San Arnulfo Romero, SDE (0065)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,935,497.00														\$ -	0	I	19.85%	Paralizada	0.00%	19.85%	\$ -	Sin definir		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
			Parroquia San Juan Pablo II, La Caleta, SDE (0066)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,934,266.00											\$ -	0	I	2.20%	Excavaciones	0.00%	2.20%	\$ -	Sin definir	
			Parroquia San Juan XXIII, El Colosal y Las Praderas, SDE (0067)	Obra	I	5,188,497.00	\$ 3,933,497.00											\$ -	0	I	10.20%	Vaciando torta de piso	0.00%	10.20%	\$ -	Sin definir	
49	14618	CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA	Templo Parroquial "Nuestra Señora de la Altagracia", Gonzalo, Sabana Grande de Boya. (0051)	Obra	I	\$ 6,485,621.00	\$ 6,485,621.00											\$ -	0	0	0.00%	No iniciada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir	
			Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial "San José Esposo de la Virgen", Majagual, Monte Plata. (0052)	Obra	I	\$ 5,188,497.00	\$ 5,188,497.00												\$ -	0	I	31.27%	Fino de techo, colocación de blocks, continuación construcción de campanario.	31.02%	62.29%	\$ -	Sin definir
			Templo Parroquial "Cristo Rey del Universo", Los Botados, Yamasá. (0053)	Obra	I	\$ 6,485,621.00	\$ 6,485,621.00													\$ -	0	I	35.11%	Paralizada	35.11%	70.22%	\$ -
50	14711	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	Obra	I	\$ 8,000,000.00	\$ 4,399,968.14											\$ 3,600,031.86	0	0	0.00%	Paralizada	35.51%	35.51%	\$ 3,600,031.86	junio 2024	
51	16419	CONSTRUCCIÓN DE LA IGLESIA MANADA PEQUEÑA, MUNICIPIO CABRAL, PROVINCIA BARAHONA	-	Obra	I	\$ -	\$ 10,457,545.00											\$ -	0	0	0.00%	En proceso de licitación	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir	
<b>Proyectos de edificaciones COMUNITARIAS</b>																											
52	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Obra	I	\$ 11,834,423.00	\$ 11,834,423.00											\$ -	0	I	15.00%	Continuación del pañete exterior y revestimiento interior en la caseta de desechos, continuación excavación zanja tubería de conexión a transformador, construcción de registro eléctrico.	20.00%	35.00%	\$ -	octubre 2024	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024								
53	14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	1	\$ 5,500,000.00	\$ 5,500,000.00																			\$ -	0	1	1.00%	Baños pabellón de hombres 1er nivel	69.44%	70.44%	\$ -	abril 2024
54	15342	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL EMAÚS, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Obra	1	\$ -	\$ 0.73																			\$ -	0	0	0.00%	En licitación	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
55	15343	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL MOCA, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT	-	Obra	1	\$ -	\$ 1.22																			\$ -	0	0	0.00%	En licitación	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones GUBERNAMENTALES</b>																																		
56	14063	HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	Construcción CCR Nueva Victoria (0055)	Obra	1	\$ -	\$ 310,000,000.00																		\$ -	0	1	4.00%	*Cisterna A1: Hormigonado de muros. Desencofrados de muros. *Verja perimetral: Continuación de los trabajos de retiro de mallas ciclónicas. Continuación de trabajos de excavaciones de muros y columnas. *Edificación Infantil: Hormigonado De vigas ANP. Desencofrado de Viga a nivel de Piso (ANP). Crte de material y nivelación interno en área de piso. *Taller de costura: Hormigonado de zapatas Muros, zapatas columnas Y replanteo de blocks Bnp. Camino De Acceso: Limpieza cañada en un 85%. Continuación de corte material Inservible en camino de acceso.	0.00%	4.00%	\$ -	marzo 2025
				Ampliación del CCR de San Pedro de Macoris (0052)	Obra	1	\$ 22,165,731.46	\$ 1,856,601.36																				\$ 4,391,577.92	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024	
			Construcción CCR San Juan (0053)	Obra	1	\$ 96,780,443.24	\$ 6,780,443.00												\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
57	14640		CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Obra	1	\$ 81,961,307.00	\$ 50,526,840.05												\$ 37,434,466.93	0	1	1.00%	Edificio Administrativo: Colocación de losa en metaldeck. Centro Automotriz: Colocación de blocks, preparación y colocación de columnas y vigas metálicas, construcción de séptico y cisterna. Plataformas: Construcción muro terramesh. Plataforma E: Nivelación plataforma E.	79.38%	80.38%	\$ 37,434,466.93	junio 2024
				Equipamiento	0	\$ -	\$ 24,000,000.00														\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
58	14706		REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	Obra	1	\$ 10,000,000.00	\$ 20,000,000.00												\$ -	0	1	19.69%	Continuación colocación de sistema aire acondicionado 1er Nivel, continuación colocación de sistema contra incendio, colocación estructura para sheetrock en 1er y 2do Nivel, colocación tope en granito cocina 2do Nivel, colocación sistema de data, colocación de piso en mármol en recepción 1er Nivel.	63.60%	83.29%	\$ -	mayo 2024
59	14741		REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL	Obra	1	\$ 10,000,000.00	\$ 10,000,000.00												\$ -	0	1	2.58%	Limpieza de techo 3N, Continuación colocación de ventanas 2N.	32.93%	35.51%	\$ -	mayo 2024
60	14749		Edificio I y II	Obra	1	\$ 30,735,283.00	\$ 23,422,396.55												\$ 17,312,886.45	0	1	0.90%	2do Nivel: Instalación de periferia para plafones, Desinstalaciones eléctricas, Instalación de Puertas, Instalación de gabinetes de Kitchenette. 3er Nivel: Instalación luminarias, Lijado de Estuco.	50.00%	50.90%	\$ 17,312,886.45	Sin definir
			Santiago de Los Caballeros	Obra	0	\$ -	\$ -													\$ -				Proyecto concluido y entregado. Marzo 2023	100.00%	100.00%	\$ -

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024				
		EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	Distrito Nacional	Mobiliario	1	\$ -	\$ -													\$ -	0	1	1.00%	-	55.00%	56.00%	\$ -	Sin definir		
			Distrito Nacional	Hardware y Software	1	\$ -	\$ -													\$ -	0	1	1.00%	-	15.00%	16.00%	\$ -	Sin definir		
61	14983	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	0	\$ 13,299,938.00	\$ 9,000,000.00													\$ -	0	1	1.00%	Limpieza y excavaciones	1.00%	2.00%	\$ -	junio 2024		
62	15005	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Construcción edificio de 7 niveles para el Poder Judicial (0051)	Obra	1	\$ 60,000,000.00	\$ -													\$ -	0	1	1.00%	Excavación para área de sótano.	1.00%	2.00%	\$ -	junio 2025		
			Construcción edificio de 2 niveles para el Ministerio Público (0053)	Obra	1	\$ 20,000,000.00	\$ -														\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	junio 2025	
			Construcción oficina para la Defensa Pública (0054)	Obra	1	\$ 10,000,000.00	\$ -															\$ -	0	1	30.00%	Vaciado columnas tercer entrepiso. Vaciado zapatas de muros y vigas de amarre BNP. Fraguache columnas y muros. Encofrado de vigas y losas tercer entrepiso. Confección de vigas para losa tercer entrepiso. Colocación bloques segundo entrepiso.	0.00%	30.00%	\$ -	junio 2025
			Construcción parqueo exterior a cielo abierto (0055)	Obra	1	\$ 10,000,000.00	\$ -															\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	junio 2025
			Adquisición de Terreno para todas las edificaciones (0056)	Terreno	1	\$ 10,000,000.00	\$ -																\$ -	1	0	100.00%	Se adquirieron los terrenos dentro de las instalaciones de la OMSA en la Av. Prolongación 27 de Febrero, Santo Domingo Oeste	0.00%	100.00%	\$ -
63	16350	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN Y PRIVACIÓN DE LIBERTAD PROVISIONAL ANAMUYA, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Obra	1	\$ -	\$ 130,802,194.00													\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir		

Proyectos de edificaciones EDUCATIVAS



Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024							
64	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR		Obra	I	\$ 166,366,052.00	\$ 10,339,179.57																		\$ 76,026,872.43	0	I	19.00%	Edificio Laboratorio 1: Terminaciones del pañete de columnas, colocación de estuco, terminaciones de moquetas, derretido piso de baño del 2do nivel. Terminaciones del pañete exterior, puertas de los baños del 3er nivel. Edificio Laboratorio 2 : Terminaciones del pañete exterior, masillado de puertas en el 1er nivel. Terminaciones de pañete exterior, pañete de moquetas del 2do nivel. Pañete exterior e interior, pañete de viga, moqueta, pañete de columnas en el área de la escalera del 3er nivel. Edificio Administrativo: Terminación de cuadro doble altura, cantos y moquetas. Biblioteca: Terminaciones de pañete exterior, revestimiento de baño del 1er nivel. Revestimiento de baño auditorio. Limpieza del 2do nivel. Antepecho: pañete interior, pintando con base en el exterior. Cafetería: Terminaciones del pañete de la caseta de depósito. Colocación piso en área de baños y derretido revestimiento. Verja perimetral: Pañete los dos pórticos de entrada, terminación de pañete de columnas de la parte frontal.	59.00%	78.00%	\$ 76,026,872.43	mayo 2024
				Equipamiento	I	\$ -	\$ -																				\$ 23,214,579.58	0	I	1.00%	-	0.00%	1.00%
65	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA		Obra	I	\$ 201,040,000.00	\$ 21,100,350.79																		\$ 179,939,649.21	0	I	18.00%	Edificio Administrativo: Se lijan muros interiores. Se colocan mobiliarios. Se instala aire acondicionado en el laboratorio de informática y el aula virtual. Edificio docente (20 aulas): Se pintan muros interiores. Se trabaja en la jardinería interior. Se colocan los mobiliarios y se realiza limpieza general. Edificio docente (16 aulas): Se colocan cubículos de los baños. Se pintan muros interiores. Se trabaja jardinería interior. Se colocan mobiliarios y se realiza limpieza general. Auditorio/biblioteca: Se realizan trabajos eléctricos en 2do y 3er nivel. Se coloca estructura y paneles para muros en sheetrock y tapas de registros. Pintura interior y exterior. Exterior: Se realizan trabajos en la jardinería. Se colocan blocks y pañete en los filerantes. Se realiza limpieza. Se coloca el escudo, la madre nutricia y la tarja. Pintura de la cancha. <b>Inaugurada el 14 Febrero 2024</b>	81.00%	99.00%	\$ 179,939,649.21	febrero 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024						
66	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO		Obra	1	142,958,695.00	\$ -																		\$ -	0	1	25.00%	Edificio docente: Desencofrado de vigas de amarre y de columnas. Instalación de fondo de vigas de amarre. Pañete del 2do nivel. Organización y limpieza. Edificio Administrativo: Colocación de tubos EMT y registros. Auditorio: Armado de vigas y columnas 3er nivel. Colocación de relleno compactado 1er nivel. Colocación de block. Caseta eléctrica: Encofrado de columnas. Planta de tratamiento: Pañete caseta de control.	30.00%	55.00%	\$ -	junio 2024
67	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ		Obra	1	\$ 91,030,632.00	\$ 76,030,632.00																		\$ -	0	1	8.00%	Edificio docente: Pañete de aulas 2do nivel. Aplicación de primer. Colocación de block 3er nivel. Armado de pórtico 4to nivel. Edificio administrativo: Muros perimetrales y plomería de baños en el 2do Nivel. Desmonte madera 3er nivel. Colocación muros antepecho 4to Nivel. Auditorio: Armado de zapata y colocación de cepos. Exteriores: Movimiento tierra en el área de cancha. Limpieza del perímetro.	30.00%	38.00%	\$ -	diciembre 2024
68	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA		Obra	1	\$ 176,434,313.00	\$ 1.21																		\$ 209,946,081.79	0	1	30.00%	Edificio Administrativo: Terminaciones e instalaciones de puertas y ventanas. Instalaciones de accesorios. Instalaciones de aires acondicionados, terminaciones de pintura. Colocación de plafón. Colocación de luminarias. Edificio docente (16 aulas): Colocación de plafón. Fachada exterior. Conexiones eléctricas, data, aire acondicionado. Replanteo de baranda de escaleras. Instalaciones de puertas. Colocación de impermeabilizante. Pintura exterior. Edificio docente (20 aulas): Colocación de Louvers y fendólico en 1er nivel. Plafones para baños del segundo nivel. Colocación de perfiles de ventanas. Colocación de tierra negra en jardínera. Auditorio / Biblioteca: Continuación de colocación de piso en baño del 1er nivel. Acera frontal auditorio. Masillado en caja de escalera principal. Pañete interior en caja de escalera posterior. Vaciado de fino de techo del camerino y construcción de Zabaleta. Exteriores: Encofrado de brazo de columnas en la cancha. Replanteo y colocación de bloques en la entrada. Colocación de puertas principales. Preparación de acera posterior entre edificios 16 y 20 aulas.	60.00%	90.00%	\$ 209,946,081.79	junio 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024		
69	14663	AMPLIACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE UASD, DISTRITO NACIONAL		Obra	1	\$ 2,181,120.19	\$ 2,181,120.00													\$ -	0	0	0.00%	En espera de inicio de 2da etapa	71.00%	71.00%	\$ -	agosto 2024
70	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ		Obra	1	\$ 307,832,383.00	\$ 244,082,383.00													\$ -	0	1	7.00%	Edificio Docente: Avances con el revestimiento de Muros de Baños de 1er Nivel y 3er Nivel. Colocación de Block en la parte trasera del edificio. Edificio Administrativo: Continuación de Revestimientos de Muros de Baños del 1er Nivel. Fabricación de andamios de madera para darle la terminación al gotero del Vuelo. Edificio auditorio: Continuación de armado de Losa y Columnas. Colocación de Acero y Malla electrosoldada para el vaciado de la Losa de entrepiso del 1er nivel. Colocación de Tuberías Eléctricas y Salidas de Baños. Exteriores: Excavación para colocar tuberías eléctricas y de Data. Avances de trabajos de relleno, nivelación y compactación. Construcción de registro para salida de aguas sanitarias. Llenado de los hoyos de los muros de los registros.	45.00%	52.00%	\$ -	octubre 2024
71	14739	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		Obra	0	\$ 963,350.00	\$ 963,350.00													\$ -				Proyecto concluido y entregado. Junio 2023	100.00%	100.00%	\$ -	junio 2023
72	14740	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		Obra	0	\$ 3,442,388.00	\$ 2,002.23													\$ 5,412,313.77				Proyecto concluido y entregado. Octubre 2023	100.00%	100.00%	\$ 5,412,313.77	octubre 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024			
73	14815	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIFUSOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL		Diseño Terminado (0051)		\$ 1,330,322.00	\$ 1,330,322.00	Diseño Terminado.												\$ -	Diseño concluido.				100.00%	100.00%	\$ -	-	
				Obra	I	\$ 10,621,229.00	\$ 10,621,229.00														\$ -	0	I	13.48%	Vaciado de muros y columnas en 2do nivel	27.87%	41.35%	\$ -	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones CULTURALES</b>																													
74	14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.		Obra	I	\$ 3,495,166.00	\$ 3,495,166.00												\$ -	0	I	29.90%	Instalaciones eléctricas en interior y exterior, Instalaciones Sanitarias, fumigación contra comején, Limpieza de mármol, Impermeabilizante de techo.	70.10%	100.00%	\$ -	abril 2024		
75	14773	RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL.	PANTEÓN NACIONAL (0051)	Obra	0	\$ 1,350,174.23	\$ 1,350,174.00	Obra Terminada. Septiembre 2023												\$ -	Proyecto concluido y entregado. Septiembre 2023				100.00%	100.00%	\$ -	septiembre 2023	
			MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES (0054)	Obra	0	\$ 3,845,821.00	\$ 3,845,821.00	Obra Terminada. Marzo 2023												\$ -	Proyecto concluido y entregado. marzo 2023				100.00%	100.00%	\$ -	marzo 2023	
			MUSEO DE LAS CASAS REALES (0055)	Obra	I	\$ 12,356,398.00	\$ 12,356,398.00														\$ -	0	I	5.20%	Vaciado de fino. Fue utilizado hormigón celular	25.40%	30.60%	\$ -	mayo 2024
			ALCÁZAR DE COLÓN (0056)	Obra	I	\$ 8,222,379.00	\$ 2,806,144.05														\$ 5,416,234.95	0	I	1.00%	Limpieza con Hidrolavadora. Aplicación de hidrofugante en cubierta.	80.45%	81.45%	\$ 5,416,234.95	mayo 2024
			MUSEO DE LA FORTALEZA (0059)	Obra	I	\$ 880,468.00	\$ 880,468.00														\$ -	0	I	1.00%	Rejuntado de ladrillos	50.55%	51.55%	\$ -	mayo 2024
76	15016	REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO		Obra	I	\$ 6,500,000.00	\$ 6,500,000.00												\$ -	0	0	0.00%	Obra no iniciada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1ER TRIMESTRE 2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2024		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2024					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado Inicial (RD\$)	Disponible (por modificación) (RD\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el periodo	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2024								
77	15349	RESTAURACIÓN CUBIERTAS MUSEO CASA DE TOSTADO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ 4,221,977.00	\$ 4,221,977.00																			\$ -	0	I	5.40%	Colocación de ladrillos en cubierta. Colocación de juntas en cubierta de ladrillos.	25.20%	30.60%	\$ -	mayo 2024
78	16423	REMODELACIÓN DE LA CINEMATECA DOMINICANA, PLAZA DE LA CULTURA JUAN PABLO DUARTE, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ -	\$ 24,446,732.00																			\$ -	0	0	0.00%	Obra no iniciada	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
78		SNIPs	107	TOTAL		\$ 9,864,362,485.29	\$ 4,674,297,856.25																			\$ 2,710,852,524.73					TOTAL EJECUTADO	\$ 2,710,852,524.73	27.48%	
						\$ 4,674,297,856.25																												

Aprobado por:  
  
 Ing. Henry González  
 Director de Planificación y Desarrollo



**NOTA:**

- 72 Proyectos Planificados en el PAI-2023-MIVHED
- 6 Proyectos incluidos por Modificaciones Presupuestarias
- 0 Proyectos en proceso de Inclusión
- 0 Proyectos por incluir al presupuesto