



MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023	
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas																											
1	13672	CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Obra	96	\$ 8,000,000.00	\$ 14,355,091.00												\$ -	0	0	6.00%	A la espera de la interconexión con EDEESTE, para realizar la pintura interior y exterior, y finalizar el proyecto.	72.46%	97.00%	\$ 4,355,090.73	agosto 2023
2	13879	CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	-	\$ 149,178,021.00	\$ 9,258,925.15												\$ -				Concluido y entregado. Pendiente cierre financiero del proyecto. El proyecto fue fiscalizado. En proceso de solicitar cubicación de cierre y pago de retenidos	100.00%	100.00%	\$ -	junio 2021
3	13880	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	-	Obra	-	\$ -	\$ 10,971,814.00												\$ 2,217,699.79				Proyecto concluido y entregado. Abril 2023 En espera de fiscalización para cierre financiero.	90.39%	100.00%	\$ 2,217,699.79	abril 2023
4	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Obra	40	\$ 9,000,000.00	\$ 18,756,190.00												\$ 6,931,111.37	0	78	3.27%	Se continúa con la colocación de pisos, instalaciones de ventanas, terminación de pañetes interiores en edificios, se continúa con la colocación de revestimiento de baños.	53.94%	57.21%	\$ 10,687,301.52	febrero 2024
5	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Obra	36	\$ -	\$ 30,634,527.00											\$ 9,994,831.51	0	36	21.00%	Terminación general del proyecto, equipos de bombeo, calles, parques, jardinería, terminación interior y exterior de edificios.	69.09%	99.00%	\$ 9,994,831.51	agosto 2023	
					32															0	32	2.00%	Colocación de pisos, barandas de balcones.	53.00%		73.22%	septiembre 2023
6	13894	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	-	Obra	0	\$ -	\$ 4,000,000.00												\$ -				Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023 En espera de fiscalización para cierre financiero.	93.73%	100.00%	\$ -	febrero 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023							
7	14587	CONSTRUCCIÓN DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	2,048	\$ 1,458,902,288.00	\$ 1,158,902,288.00																			\$ 293,408,624.00	0	1,600	3.84%	Entrega de las primeras 528 unidades, se continua con los trabajos de terminación interior y exteriores para la entrega de 600 apartamentos en el mes de julio.	44.78%	51.48%	\$ 1,145,380,050.00	febrero 2024
8	14588	CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	650	\$ 397,117,741.00	\$ 565,419,806.00																			\$ 391,232.00	150	150	5.97%	Se has recibido un total de 72 apartamentos y se sigue trabajando en las terminaciones interiores y exteriores . se trabajan base de calles para asfalto, se tiene lista línea de alimentación de agua al proyecto la media tensión y se trabaja con la red de aguas negras	4.06%	27.67%	\$ 565,419,806.00	marzo 2024
9	14600	CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	950	\$ 702,759,470.00	\$ 352,759,470.00																			\$ 115,976,326.00	0	676	14.10%	Se trabajan terminación interiores y exteriores para la entrega del mes de agosto, calles, aceras, áreas comunes y gazebos en etapa de terminación y se culmino la construcción del tanque elevado.	51.25%	73.99%	\$ 115,976,326.00	diciembre 2023
10	14601	CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	1,262	\$ 932,093,806.00	\$ 764,263,147.84																			\$ 673,412,563.00	0	500	6.03%	Se trabaja para la entrega de julio terminaciones interiores y exteriores, calles, aceras, cancha de baloncesto, Pintura	44.78%	64.23%	\$ 673,412,563.00	diciembre 2023
11	14602	CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	450	\$ 249,497,570.00	\$ 249,497,570.00																			\$ 231,273,676.00	108	256	1.10%	se continúa con los trabajos de terminación interiores y exterior de edificaciones así como las áreas comunes	63.70%	74.80%	\$ 231,273,676.00	octubre 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023		
12	14615	CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	-	Obra	-	\$ 151,302,065.00	\$ 151,302,065.00														\$ -	0	0	0.00%	*Proceso de Gestión para solicitar Primer Desembolso. *Procesos de Participación de Partes Interesadas. *Se acogió a la Exoneración del pago de Autorizaciones Ambientales establecido en la Resolución No. 0023-2023 del MImAReNa. *Gestión de la licencia de construcción.	0.00%	0.00%	\$ -	agosto 2024
13	14641	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RÍOS, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	-	\$ -	\$ -														\$ -	0	50	1.20%	Se iniciaron los trabajos de excavación y limpieza de terreno, se realizó la excavación para el reactor y se inició el corte para el mejoramiento de terreno en terracerías de edificios.	0.00%	1.20%	\$ -	agosto 2024
14	14996	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFÁN, PROVINCIA SAN JUAN	-	Obra	48	\$ -	\$ 39,774,317.89														\$ 21,063,742.42	48	0	5.00%	Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023 En espera de fiscalización para cierre financiero.	0.00%	100.00%	\$ 21,063,742.42	mayo 2023
Proyectos: MiVivienda																													
15	14731	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Obra	12	\$ 24,388,744.00	\$ 7,475,621.00														\$ 4,247,070.93	0	12	0.00%	Proyecto detenido por falta de pago.	8.79%	26.34%	\$ 4,247,070.93	septiembre 2023
16	14771	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA ESPAILLAT	-	Obra	12	\$ -	\$ 4,372,684.00														\$ -				Proyecto concluido: Abril 2023. En espera de ser entregado. En espera de fiscalización para cierre financiero.	95.00%	100.00%	\$ -	abril 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas																										
Programa: Dominicana se Reconstruye																										
17	14028	MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	-	Obra	-	\$ 100,000,000.00	\$ 99,595,476.00											\$ 1,102,316.46			Este SNIP se encuentra en proceso de terminación. Los lotes que aún se mantienen en proceso de ejecución han migrado a un nuevo SNIP (14649).	44.25%	100.00%	\$ 99,595,475.69	diciembre 2023	
18	14415	MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL	-	Obra	-	\$ 135,061,044.00	\$ 135,061,044.00											\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
19	14649	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	Obra	-	\$ 1,293,173,657.00	\$ 1,557,996,177.77											\$ 505,390,075.19	2,624	313	3.11%	Se continúa con las intervenciones a las viviendas de las familias en situaciones vulnerables.	12.01%	19.11%	\$ 803,458,430.95	diciembre 2024
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento																										
20	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	-	Obra	-	\$ -	\$ 27,313,933.00											\$ 25,262,626.61	252	161	1.01%	-	73.46%	75.91%	\$ 25,262,626.61	diciembre 2024
Proyectos de Edificaciones																										
Proyectos de edificaciones de SALUD																										
21	12897	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	1	\$ 73,762,735.00	\$ 105,060,397.00											\$ 49,060,397.21	0	1	13.50%	En fase de remozamiento. En proceso de reformulado de presupuestos.	50.00%	63.50%	\$ 49,060,397.21	diciembre 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)									
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
26	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Obra	I	\$ 76,999,249.00	\$ 66,771,797.00																			\$ 66,771,796.19	0	I	3.00%	Actividades desarrolladas: Trabajos eléctricos y de albañilería en módulos ZF-6 y ZF-7 (Cuarto generador eléctrico), trabajos sanitarios e instalación de ventanas en módulo ZE (Morgue). Continuación de interconexión eléctrica en área externa del hospital y trabajos internos del mismo, nivelación y compactación de pasillo externo de módulo ZD (Cocina, comedor, lavandería), trabajos de limpieza, cierre de perímetro y readecuación de áreas para movilización provisional, desarme de puertas, ventanas, gabinetes y mesetas en área de cocina y en el módulo ZD, en la escuela lado sur oeste, habilitación del nuevo generador eléctrico, conexión de tuberías y tanques para el sistema ósmosis en módulo ZF-1. Colocación de cerámica en cuarto eléctrico de módulo ZA.	36.00%	43.00%	\$ 66,771,796.19	enero 2024	
				Equipamiento		\$ 57,558,257.00																							\$ 42,060,774.85	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
27	13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Equipamiento	I	\$ 56,622,348.00	\$ 56,961,163.00																				\$ 11,560,383.10	0	I	0.00%	Temas contractuales en proceso	35.00%	38.00%	\$ 11,560,383.10	Sin definir
28	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Obra	I	\$ 102,516,654.00	\$ 80,778,308.00																				\$ 22,965,119.35	0	I	20.00%	En proceso de habilitación y descargo	72.00%	100.00%	\$ 52,011,175.63	abril 2023
				Equipamiento		\$ 132,735,075.79																							\$ 96,333,400.44	0	I	100.00%	-	0.00%	100.00%
29	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	Obra	I	\$ 817,826,522.00	\$ 482,464,984.78																				\$ -	0	I	4.00%	Actividades desarrolladas: Hormigonado de elementos verticales de la zona 4 - nivel 2, losa 7 en zona 3 - nivel 4, losa de cisterna #2 y piso de parqueo. Armado de vigas, encofrado de fondo de vigas y losa en zona 2, nivel 1 - nivel 2, cierre de muros ligeros en la zona 1, continuación en la colocación de porcelanato y revestimiento de baños, instalación auto nivelante de pisos asépticos de zona 2 - nivel 2, mampostería de zona 2 y áreas exteriores, pintura y colocación de estructura en fichada, continuación de los trabajos en los edificios exteriores. Colocación de blocks, en edificio patología morgue. Colocación de tuberías colgadas para rutas eléctricas, zona 1.	32.00%	40.00%	\$ 480,464,983.12	febrero 2024
				Equipamiento		\$ 230,148,020.00																							\$ 107,410,036.36	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023							
30	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO		Obra	I	\$ 55,478,614.00	\$ 57,900,788.00																			\$ 57,775,251.83	0	I	1.00%	Actividades desarrolladas: Exterior: Limpieza, vaciado de zapata y colocación de bloques en pasarela hacia la cocina y lavandería, confección de tapas para registros sanitarios, encofrado de columnas en caseta contra incendio. Interior: Instalaciones eléctricas y de ósmosis en UCI, caseta de ósmosis y pasillo principal, terminación de superficie en UCI, limpieza continua y aplicación de masilla en área quirúrgica pabellón hombre, prueba hidrostática de sistema contra incendio e instalación de puertas en sótano área VIH	44.00%	48.00%	\$ 57,775,251.83	agosto 2023
				Equipamiento		\$ 71,853,426.00																							\$ 65,174,814.95	0	0	0.00%	-	0.00%
31	14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA		Obra	I	\$ 61,830,410.00	\$ 245,710,195.00																			\$ 186,872,267.95	0	I	4.00%	Actividades desarrolladas: Exterior: Limpieza, vaciado de zapata y colocación de bloques en pasarela hacia la cocina y lavandería, confección de tapas para registros sanitarios, encofrado de columnas en caseta contra incendio. Interior: Instalaciones eléctricas y de ósmosis en UCI, caseta de ósmosis y pasillo principal, terminación de superficie en UCI, limpieza continua y aplicación de masilla en área quirúrgica pabellón hombre, prueba hidrostática de sistema contra incendio e instalación de puertas en sótano área VIH	78.00%	89.00%	\$ 233,314,530.46	julio 2023
				Equipamiento		\$ 59,438,051.00																						\$ 55,652,845.82	0	I	0.00%	-	30.00%	90.00%
32	14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA		Obra	I	\$ 264,468,046.00	\$ 249,287,033.00																			\$ 4,081,283.41	I	0	1.00%	En proceso de habilitación y descargo. Entregado	84.00%	100.00%	\$ 239,588,651.13	febrero 2023
				Equipamiento		\$ 133,496,626.11																						\$ 128,977,138.47	I	0	0.00%	-	0.00%	100.00%
33	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		Obra	I	\$ 293,410,363.00	\$ 175,591,248.68																			\$ 22,323,627.25	0	I	7.00%	Actividades desarrolladas: Inicio de los trabajos en denglass de la fachada del módulo principal, aplicación de pintura en techo lobby principal, aplicación de aislamiento térmico y acústico en caseta de planta, vaciado de contenes en calle posterior, terminación de muros en talleres, instalación del letrero de emergencia, trabajos eléctricos en tuberculosis.	72.00%	90.00%	\$ 135,591,248.68	julio 2023
				Equipamiento		\$ 126,660,028.00																						\$ 32,199,619.67	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
34	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA		Obra	I	\$ 110,195,456.00	\$ 106,329,787.00																			\$ 41,455,560.10	0	I	4.00%	Actividades desarrolladas: Hormigonado de la platea y la primera etapa de los muros en la planta de tratamiento y las columnas de la caseta de bomba de contraincendios, pañete de antepecho y caja de escaleras, encofrado, armado y vaciado vigas de amarre de verja perimetral, pañete en la verja perimetral lado interior y en la garita de seguridad en la entrada principal.	50.00%	59.00%	\$ 87,785,347.48	diciembre 2023
				Equipamiento		\$ 43,482,175.00																						\$ 28,987,838.51	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
35	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Obra	I	\$ 505,213,464.00	\$ 185,446,251.18																			\$ 185,432,776.13	0	I	2.00%	Actividades desarrolladas: Terminaciones de pisos asépticos en UCI, bloque quirúrgico, pre y postoperatorio y esterilización. Instalación de accesorios eléctricos en general, instalación de los accesorios de acero inoxidable en baños, instalación de los topes de granitos, la colocación de piezas para la readecuación de los chillers en la parte exterior y la continuación de la conexión de los equipos de cocina en bloque A, limpieza general.	85.00%	88.00%	\$ 185,432,776.13	julio 2023
				Equipamiento		\$ -																						\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023							
36	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA		Obra	I	\$ 496,713,226.00	\$ 71,939,880.85																			\$ 35,940,641.00	0	I	0.00%	Actividades desarrolladas: Aplicación de primer en base para planta eléctrica. Confección de rampa en la entrada de pie diabético. Colocación de tanque de combustible. Instalación de transformador del tomógrafo. Instalación de soporte para canalización de las tuberías de los generadores. Colocación de bloques en el tercer nivel. Colocación de tuberías de desagüe de techo. Instalación de aire en habitaciones de monjas.	88.00%	89.00%	\$ 35,940,641.00	diciembre 2023
				Equipamiento			\$ 134,020,113.00																					\$ 12,824,670.68	0	I	0.00%	-	20.00%	70.00%
37	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI		Obra	I	\$ 124,911,080.00	\$ 289,984,201.00																			\$ 201,847,742.19	0	I	4.00%	Actividades desarrolladas: Hormigonado losa de techo 2do nivel bloque 3. Desencofrado de vigas en la losa del 1er nivel del bloque 1. Armado y encofrado de muros 2do nivel bloque 1. Hormigonado de muros de ascensor 2do nivel entre el bloque 1 y 3. Hormigonado de muros y columnas en 2do nivel del bloque 1. Fraguache de techo del 2do nivel del bloque 4.	19.00%	24.00%	\$ 289,165,156.42	marzo 2024
				Equipamiento			\$ 149,285,000.00																					\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%
38	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	I	\$ 1,324,871.00	\$ 13,772,412.00																			\$ 2,404,631.92	I	0	6.00%	En proceso de habitación y descargo.	65.00%	100.00%	\$ 2,404,631.92	abril 2023
				Equipamiento			\$ 12,000,000.00																					\$ -	I	0	100.00%	-	0.00%	100.00%
39	14691	AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	I	\$ -	\$ 12,051,325.00																			\$ 5,369,809.87	0	I	1.00%	En fase de terminaciones	32.00%	97.00%	\$ 5,369,809.87	julio 2023
40	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL		Diseño	I	\$ 313,032,930.00	\$ 129,918,000.00																			\$ 43,418,800.00	0	I	5.00%	En fase de conclusión de diseño y elaboración de planos y documentaciones relativas.	0.00%	65.00%	\$ 86,836,800.00	Sin definir
41	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ 85,207,981.00	\$ 78,396,100.00																			\$ 27,855,797.67	0	I	8.00%	Actividades desarrolladas: Bloque A: Continúan las instalaciones eléctricas, la confesión de muros y colocación de paneles de foam para muros de división interna, terminaciones de superficie en muros, colocación de soportes para tuberías y ducterías de climatización e instalaciones eléctricas, continúa la demolición de columnas del techo del lobby, instalaciones sanitarias y de tuberías en el techo, aplicación de pintura en techo de estructura ligera del lobby, instalación y conexión de tubería de drenaje pluvial del bloque, nivelación, replanteo y hormigonado en pisos de baños. Fachada: Colocación de los apoyos en estructuras metálicas para soportes de los perfiles y screempanel de fachada frontal del hospital.	9.00%	30.00%	\$ 62,051,594.00	septiembre 2023
				Equipamiento			\$ 43,709,248.00																					\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)											
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023										
51	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	-	Obra	I	\$	-	\$	12,385,352.00																	\$	8,385,351.58	0	I	0.00%	En espera de pagos	38.00%	58.02%	\$	8,385,351.58	enero 2024	
52	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	Obra	I	\$	-	\$	2,061,771.03																	\$	903,644.60	0	I	0.00%	En proceso de licitación para la 2da etapa y conclusión de la obra.	57.53%	57.53%	\$	903,644.60	Sin definir	
53	14604	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	I	\$	-	\$	4,907,067.00																	\$	2,963,025.39	0	I	5.15%	Colocacion de piso y revestimiento. Sistema de CCTV. Construcción de muro perimetral. Construcción de cámara séptica. Colocacion de puertas, ventanas y gabinetes cocina.	40.00%	70.00%	\$	2,963,025.39	noviembre 2023	
54	14711	REMODELACION CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACION MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	Obra	I	\$	-	\$	4,500,000.00																	\$	4,444,760.00	0	I	0.49%	En espera de pagos	6.00%	20.12%	\$	4,444,760.00	enero 2024	
Proyectos de edificaciones COMUNITARIAS																																					
55	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Obra	I	\$	972,935.00	\$	25,080,701.00															\$	-	0	I	0.00%	-	0.00%	10.00%	\$	2,904,153.90	Sin definir		
				Construcción de Destacamento Policial	Obra	I	\$	999,207.00	\$	999,207.00																	\$	-	0	I	11.04%	Terminacion de verja frontal. Terminacion de pañete interior y exterior. Colocacion de relleno de nivelacion y vaciado de torta de piso.	0.00%	92.86%	\$	-	diciembre 2023
				Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande	Obra	I	\$	2,731,839.00	\$	2,731,839.00																	\$	-	0	I	0.00%	En espera que el proyecto de la iglesia de montegrande tenga mayor avance para continuar con el desarrollo.	0.00%	0.00%	\$	-	diciembre 2023
56	14724	REPARACION DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$	-	\$	5,787,774.00																	\$	1,787,773.76	0	I	1.00%	Terminacione 8 baños. Vaciado de hormigon estampado en terraza. Impermeabilizacion de techos. Colocacion de pintura en pabellones intervenidos.	28.56%	68.02%	\$	1,787,773.76	octubre 2023	
Proyectos de edificaciones GUBERNAMENTALES																																					
		Ampliación del CCR de Elias Piña	-	Obra	I	\$	-	\$	29,999,999.58																	\$	4,262,710.24	0	I	66.00%	Vaciado de piso en Hormigón pulido en el 1er nivel de edificio A y B. Muros divisores de baños. Ejecución de verja divisoria. Suministro de inodoros antivandálicos, a esperade instalar. Confección de herrería general.	0.00%	66.00%	\$	4,262,710.24	septiembre 2023	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023	
57	14063	HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Ampliación del CCR de San Pedro de Macoris	Obra	I	\$ -	\$ 19,000,000.00													\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
			Construcción CCR San Juan	Obra	I	\$ -	\$ 44,000,000.00														\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -
58	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	I	\$ 141,073,469.00	\$ 129,073,469.00													\$ 51,889,470.01	0	1	1.00%	Movimiento de tierra en plataformas. Colocación de blocks en muros y vaciados de losas en taller. Excavaciones de zapatas edificio administrativos.	36.64%	78.07%	\$ 51,889,470.01	octubre 2023
59	14705	REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ -	\$ 4,240,412.00													\$ 1,640,412.00				Proyecto concluido: Diciembre 2022. En espera de fiscalización para cierre financiero.	62.37%	100.00%	\$ 1,640,412.00	diciembre 2022
60	14706	REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ 17,176,033.00	\$ 30,600,000.00													\$ 5,911,118.64	0	1	1.00%	Instalaciones electricas en general. Instalaciones de cableado estructurado en general. Colocacion de sistema de climatizacion. Terminacion lisa en paredes. Construccion e instalacion de escalera de emergencia. Colocacion de divisiones de estructura ligera.	19.46%	53.56%	\$ 20,287,151.64	noviembre 2023
61	14741	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ 26,753,420.00	\$ 15,553,420.00													\$ 13,544,860.56	0	1	18.14%	Colocacion de plafon. Colocacion de pintura. Instalaciones sanitarias. Instalaciones electricas. Instalaciones mecanicas. Colocacion de piso. Impermeabilizacion de techo.	0.00%	23.89%	\$ 13,544,860.56	diciembre 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023		
62	14749	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	Edificio I y II	Obra	I	\$ 27,590,835.00	\$ 101,249,175.00													\$ 27,213,428.73	0	I	7.80%	EDIFICIO 1: - Demolicion y colocacion de piso VMC - Colocacion de plafon - Instalaciones mecanicas, electricas, sanitarias, Data y CCTV en VMC - Remodelacion de baños en general - Mantenimiento de puertas	0.00%	36.30%	\$ 68,419,624.35	diciembre 2023	
			Santiago de Los Caballeros	Obra																	\$ -	0	I	2.00%	Proyecto concluido: 30 de Marzo 2023	0.00%	100.00%	\$ -	marzo 2023
			Distrito Nacional	Mobiliario																	\$ -	0	0	0.00%	Instalacion de mobiliario edificio I.	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
			Distrito Nacional	Hardware y Software																	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
63	14983	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	0	\$ -	\$ 3,131,378.00													\$ -	0	0	0.00%	En proceso de certificación de contrato	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir	
64	15005	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	I	\$ -	\$ 20,000,000.00													\$ -	0	0	0.00%	En proceso de licitación.	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir	
Proyectos de edificaciones EDUCATIVAS																													
65	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	-	Obra	I	\$ 176,737,308.00	\$ 128,815,048.00													\$ -	0	I	23.00%	CIVIL: - Colocacion de impermeabilizante - Colocacion de pintura exterior - Construcción de caseta de generador - Construcción de caseta de bomba - Instalacion de barandas en escalera ELECTRICO: - Instalacion de abanicos y luminarias - Colocacion de orden de compra de equipos (generador electrico y transformadores) HIDROSANITARIO - Colocacion de columnas falsas en bajante pluvial Edificio laboratorio 2: excavación y vaciado de zapatas. Armado y vaciado de muros y columnas, vaciado de la losa N1. Armado y encofrado losa N2 Edificio Laboratorio 1: NI excavación, armado y vaciado de zapatas, encofrado y vaciado de columnas, muros y fondo de vigas. Vaciado de losa, colocación y compactación material de relleno. N2 encofrado y vaciado de columnas, muros y fondo de vigas. Bases de zapatas.	18.89%	46.89%	\$ 68,815,048.05	diciembre 2023	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)									
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
66	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	Obra	I	\$ 250,254,236.00	\$ 429,055,220.00																				\$ 130,876,442.93	0	I	19.00%	Edificio administrativo derretido en cerámica en cocina y baños N1,N2,N3. Pañete en muros interiores y exteriores. Colocación de perfiles para falsa fachada y de ventanas. Instalación eléctrica y sanitaria. Edificio docente (20 aulas): N1 colocación y pañete de muros de blocks, colocación de pisos y terminaciones y fraguache de vigas y columnas. N2 se continúa colocación de cerámica en baños y terminación. N3 armado, encofrado y vaciado de losa, trabajos de plomería en general. Colocación de muros de bloques. N4 ejecución caseta de la escalera. Edificio docente (16 aulas): N1, N2, N3 colocación de pisos y cerámicas en general. N3 Se hacen trabajos eléctricos. N4 Se trabaja en fino de techo. Pañete exterior, cantos y moquetas. Instalación de alambreado eléctrico e instalaciones sanitarias. Auditorio: Excavación, armado y vaciados de zapatas. Armado y vaciados de columnas PA-PB. N1 Se colocan fondos de vigas y colocación de blocks en PB. Se arman los muros y columnas PB.	12.00%	39.00%	\$ 293,876,442.93	noviembre 2023
67	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Obra	I	\$ 198,764,637.00	\$ 68,779,351.00																				\$ -	0	I	10.00%	Edificio docente: vaciado de columnas y vigas riostras. N1-N2. Encofrado de losa. IN Colocación y armado de acero para vigas de pórtico. Edificio Administrativo: 2N colocación fondos de vigas pórtico. Auditorio: armado y vaciado de zapatas. N1 armado y encofrado de columnas.	7.00%	18.00%	\$ -	marzo 2024
68	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Obra	I	\$ 173,769,725.00	\$ 92,436,167.00																				\$ -	0	I	10.00%	Edificio docente: vaciado de zapatas. Armado y encofrando de muros, columnas y vigas. Armado y encofrando losa de entrepiso N1-N2. Edificio administrativo: Vaciado de zapatas. Encofrado y vaciado de se muros N1. Auditorio: Excavación de zapatas. Replanteo de niveles en proceso de evaluación estructural para continuar con el relleno. Planta de tratamiento: Excavación y vaciado de losa de fondo, armado y vaciado de muros.	4.00%	19.00%	\$ -	mayo 2024
69	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	-	Obra	I	\$ 252,598,277.00	\$ 305,401,114.66																				\$ -	0	I	17.00%	Edificio administrativo: IN colocación de muros de blocks. Inicio de pañete de superficie interior .2N vaciado de muros y columnas, armado de dinteles y vigas de amarres y vaciado de losa. N3 Armado y vaciado de muros y columnas, armado de dinteles y vigas de amarres y vaciado de losa. Edificio docente de 16 aulas: vaciado de losa N2. Encofrado y vaciado de muros, columnas y vigas. Armado y encofrado de losa N3. Encofrado y vaciado de muros, columnas y vigas. Se continúa con el empalme de muros y columnas. Trabajos de instalaciones eléctricas. N4 encofrado de caja de escalera.	10.00%	30.00%	\$ 152,700,598.47	enero 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)					
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023				
Proyectos de edificaciones CULTURALES																															
75	14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.		Obra	I	\$ 3,061,608.00	\$ 6,943,608.00													\$ 3,391,604.02	0	I	1.00%	Construcción de boletería. Impermeabilizante de techo. Instalaciones de aparatos sanitarios. Reparación de escalinatas.	54.35%	57.12%	\$ 5,335,212.02	diciembre 2023			
76	14773	RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	PANTEÓN NACIONAL	Obra	I	\$ 1,731,586.00	\$ -													\$ -	0	I	21.00%	Restauracion de ladrillos. Colocacion de impermeabilizante hidrofugante. Colocacion de lona asfaltica. Colocacion de pintura de techo.	38.66%	76.00%	\$ -	julio 2023			
			MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES	Obra	I	\$ -	\$ -														\$ -				Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2022 En espera de fiscalización para cierre financiero.			85.00%	100.00%	\$ -	diciembre 2022
			MUSEO DE LAS CASAS REALES	Obra	I	\$ 3,501,080.00	\$ 13,687,280.00														\$ 1,752,550.33	0	I	3.30%	Remocion de fino de techo. Remocion de lona asfaltica. Remocion de ladrillos a sustituir. Remocion de ductos de aire a condicionados.	0.00%	3.30%	\$ 12,205,547.82	diciembre 2023		
			ALCÁZAR DE COLON	Obra	I	\$ -	\$ -														\$ -	0	I	63.00%	Remocion de capa asfaltica. Remocion de aislante termico. Limpieza de tabletas de ladrillos.	0.00%	78.00%	\$ -	septiembre 2023		
			IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS	Obra	I	\$ 575,199.00	\$ 6,575,199.00														\$ -				Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2022 En espera de fiscalización para cierre financiero.			97.00%	100.00%	\$ -	diciembre 2022
			MUSEO DE LA CATEDRAL	Obra	I	\$ 442,230.00	\$ 5,442,230.00														\$ 5,442,230.00	0	I	48.70%	Aplicacion de primer. Colocacion de capa de poliuretano.	0.00%	53.00%	\$ 5,442,230.00	agosto 2023		
			MUSEO DE LA FORTALEZA	Obra	I	\$ 1,837,652.00	\$ 5,478,956.00														\$ 1,917,075.94	0	I	3.00%	Restauracion y sustitucion de ladrillos. Aplicacion de impermeabilizante hidrofugante. Limpieza de ladrillos.	8.00%	31.00%	\$ 3,450,294.06	agosto 2023		
77	15016	REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO		Obra	I	\$ -	\$ -													\$ -	0	0	0.00%	En proceso de licitacion / certificacion de contrato	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir			
78	15349	RESTAURACIÓN CUBIERTAS MUSEO CASA DE TOSTADO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 7,505,705.00													\$ -	0	I	5.60%	Remocion de ladrillo. Remocion de fino. Remocion de impermeabilizante. Vacado de fino. - Colocacion de lona asfaltica	0.00%	5.60%	\$ -	Sin definir			

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 2DO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												2do TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física (Actividades desarrolladas)	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	
Proyectos de edificaciones OTROS																										
79	14619	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Acueducto	Obra	1	\$ -	\$ 40,702,749.00											\$ 40,702,749.00			Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023 En espera de fiscalización para cierre financiero.	79.81%	100.00%	\$ 40,702,749.00	diciembre 2022	
79	SNIPs			92	TOTAL	\$ 10,996,891,845.00	\$ 10,998,203,109.00											\$ 3,893,085,018.53				TOTAL EJECUTADO	\$ 7,484,799,866.55	68.06%		

Aprobado por:



Ing. Henry González
Director de Planificación y Desarrollo



NOTA:

- 48 Proyectos Planificados en el PAI-2023-MIVHED
- 31 Proyectos incluidos por Modificaciones Presupuestarias
- 0 Proyectos en proceso de Inclusión
- 0 Proyectos por incluir al presupuesto