



MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas																											
1	13672	CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR		Obra	96	\$ 8,000,000.00	\$ 2,480,571.84												\$ 3,519,428.43	0	0	0.00%	Todos los edificios, se encuentran pintados y áreas exteriores listas, sólo a espera de la interconexión para poder conectar el proyecto.	72.46%	97.00%	\$ 7,874,519.16	diciembre 2023
2	13879	CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	-	\$ 149,178,021.00	\$ 9,258,925.15												\$ -				Concluido y entregado. Pendiente cierre financiero del proyecto. El proyecto fue fiscalizado. En proceso de solicitar cubicación de cierre y pago de retenidos	100.00%	100.00%	\$ -	junio 2021
3	13880	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI		Obra	-	\$ -	\$ 8,400,000.21												\$ -				Proyecto concluido y entregado. Abril 2023	90.39%	100.00%	\$ 2,217,699.79	abril 2023
4	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Obra	40	\$ 9,000,000.00	\$ 8,068,888.48												\$ -	0	62	7.00%	Se colocaron ventanas de los edificios 1-4 y 10, se colocaron las escaleras de 1-4 y 10, se terminaron pañetes de los edificios 9-8-7-6 de los niveles vaciados.	53.94%	64.21%	\$ 10,687,301.52	febrero 2024
5	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS		Obra	36	\$ -	\$ 11,228,549.91											\$ 3,777,657.58	36	0	1.00%	Proyecto finalizado	69.09%	100.00%	\$ 13,772,489.09	agosto 2023	
					32															0	32	2.00%	Proyecto con poco ritmo por falta de pago	53.00%		75.22%	diciembre 2023
6	13894	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ		Obra	0	\$ -	\$ 4,000,000.00												\$ -				Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023	93.73%	100.00%	\$ -	febrero 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)									
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
17	14028	MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	-	Obra	-	\$ 100,000,000.00	\$ 0.31																				\$ -	0	0	0.00%	-	44.25%	100.00%	\$ 99,595,475.69	-
18	14415	MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL	-	Obra	-	\$ 135,061,044.00	\$ 78,911,044.00																				\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
19	14649	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	Obra	11,662	\$ 1,293,173,657.00	\$ 1,159,079,555.72																				\$ 373,918,312.98	801	2,330	0.00%	-	12.01%	19.11%	\$ 1,177,376,743.93	diciembre 2024
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento																																			
20	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	-	Obra	2,200	\$ -	\$ 3,037,029.64																				\$ 16,869,809.19	357	348	0.00%	-	73.46%	75.91%	\$ 42,132,435.80	diciembre 2024
Proyectos de Edificaciones																																			
Proyectos de edificaciones de SALUD																																			
21	12897	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	1	\$ 73,762,735.00	\$ 24,084,950.76																				\$ -	0	1	0.00%	Emergencia: Instalación de mobiliario fijo en área de enfermería, instalación de planchas de sheetrock en techo de estación de enfermería, masillado y lijado de muros en desagües, acople de ducterías a equipos de A/C, resane de ranuras de tuberías en piso y muros.	50.00%	63.50%	\$ 49,060,397.21	diciembre 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023									
22	13278	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	Obra	I	\$ -	\$ 5,999,999.92																				\$ 9,381,934.44	1	0	0.00%	748 m ³ de construcción. Proyecto concluido y entregado. Abril 2023 En espera de fiscalización para cierre financiero.	78.32%	100.00%	\$ 10,062,105.26	abril 2023
23	13302	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 36,772,913.85																				\$ 18,227,086.15	0	1	30.00%	Trabajos 2da ETAPA: Bloque A: N6: Prueba de adherencia, aplicación de imprimación y colocación de lona asfáltica en techo y antepecho, sellado de huecos, cambio y terminación en soporte de ducto de aires acondicionados. N1-N5; Desmonte de plafones deteriorado, colocación de lámparas en diferentes áreas, reparación, confección, instalación y revestimiento de ducto, sustitución de cristal en puerta de facturación. Sotano I: Cisterna; Acondicionamiento de los muros de la cisterna, terminación de superficie del techo y del descanso del área de escalera, aplicación de pintura en el área de acceso. Exterior: Realización de prueba de adherencia B1; N7: Desmonte de plafones, limpieza, instalación de lámparas frente al ascensor central. N2: Desmonte de planchas de diseño en área Mezanine. BF (Bloque de apoyo): Colocación de brazo en puerta principal del área de monitoreo. N5; Desmonte de plafón deteriorado y limpieza del área en unidad pediátrica. BK (Cafetería): Mantenimiento de la puerta de principal.	50.00%	80.00%	\$ 18,227,086.15	diciembre 2023
				Equipamiento		\$ -	\$ 6,768,101.18																						\$ -	0	1	0.00%	En ejecución de un levantamiento general de los equipos en almacén.	0.00%	0.00%
24	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Obra	I	\$ 218,461,490.00	\$ 191,499,968.00																				\$ -	0	1	3.00%	Quirófanos: Terminación de superficie, instalación de tuberías de climatización y demoliciones. Oficina administrativa: Colocación de ventanas, trabajos eléctricos y masillado. UCI: Continúa la instalación de tuberías de gases médicos, trabajos eléctricos, terminación de superficie. Ascensor: Instalación de cabina y calibración de ascensor, terminación de superficie en el nivel 1, y revestimiento en fachada y colocación de bloques en el nivel 2. Exterior: Colocación de bloques registros. Gases médicos: Trabajos eléctricos.	28.00%	38.00%	\$ -	diciembre 2023
				Equipamiento		\$ -	\$ 87,141,445.00																						\$ -	0	1	20.00%	Reformulado aprobado	0.00%	20.00%
				Obra		\$ -	\$ 15,339,391.21																				\$ -	0	1	2.00%	Reformulado de presupuesto en proceso.	40.00%	47.00%	\$ 17,212,108.79	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	
				Equipamiento		\$ -												\$ -	0	1	61.00%	Equipamiento y mobiliario médico: Fase cierre de contrato. Equipamiento de lavandería y cocina: Fase cierre de contrato. Mobiliario de oficina: Fase cierre de contrato.	30.00%	96.00%	\$ 55,652,845.82	
32	14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA		Obra	I	\$ 264,468,046.00											\$ 2,879,964.78	1	0	0.00%	7,154.75 m³ de construcción. Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023 En proceso de habilitación y descargo.	84.00%	100.00%	\$ 249,274,911.95	febrero 2023	
				Equipamiento		\$ -											\$ 3,425,999.05	0	1	64.00%	Equipamiento y mobiliario médico: Fase cierre de contrato. Equipamiento de lavandería y cocina: Fase cierre de contrato. Mobiliario de oficina: Fase cierre de contrato.	0.00%	84.00%	\$ 132,403,137.52		
33	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		Obra	I	\$ 293,410,363.00											\$ -	0	1	1.00%	Módulo Principal: Instalación de topes de Quart Stone. Planta de tratamiento: Excavación para la conexión de la planta el registro clorinador y el filtrante. Caseta de desecho: Trabajos eléctricos en losa de techo.	72.00%	91.00%	\$ 181,591,248.68	diciembre 2023	
				Equipamiento		\$ 0.49											\$ 58,647,524.33	0	1	43.67%	Equipamiento y mobiliario médico: 31% del presupuesto se encuentra en almacén y un 55% en órdenes de compra. Equipamiento de lavandería y cocina: Pendiente recepción de conduces e instalación de los equipos restantes. Mobiliario de oficina: Entrega en almacén (HSVP).	0.00%	43.67%	\$ 90,847,144.00		
34	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA		Obra	I	\$ 110,195,456.00											\$ 1.23	0	1	2.00%	Módulo Principal: Colocación de registro eléctricos en 2nivel, colocación de ductos para climatización, colocación de soporte para tuberías sanitarias en el sótano.	50.00%	61.00%	\$ 125,267,626.77	diciembre 2023	
				Equipamiento		\$ -											\$ -	0	1	36.67%	Equipamiento y mobiliario médico: Pendiente documentación por parte de la contratista. Equipamiento de lavandería y cocina: Pendiente documentación por parte de la contratista. Mobiliario de oficina: Entrega en almacén (HSVP).	0.00%	36.67%	\$ 28,987,838.51		
35	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Obra	I	\$ 505,213,464.00											\$ 155,412,293.87	1	0	12.00%	21,255.03 m³ de construcción. Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023 En proceso de habilitación y descargo.	85.00%	100.00%	\$ 185,432,776.13	agosto 2023	
				Equipamiento		\$ -											\$ -	0	1	75.00%	Equipamiento y mobiliario médico: Fase cierre de contrato. Equipamiento de lavandería y cocina: Fase cierre de contrato. Mobiliario de oficina: Fase cierre de contrato.	0.00%	75.00%	\$ -		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023							
41	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TÁVARES, DISTRITO NACIONAL.		Obra	I	\$ 85,207,981.00	\$ 44,815,381.70																		\$ 47,395,043.30	0	I	12.00%	Bloque A: Instalación de tubería sanitaria en diversas áreas, conexión de tuberías de drenajes sanitarios a las red colectoras principal, instalación de ductos extractores, de tuberías, de accesorios faltantes general y retoque de pintura contraincendios, terminación de barandillas inoxidable, terminación de superficie, pintura, colocación de pisos y revestimiento, instalación de tuberías de supresión en los baños de las habitaciones, instalación de vasocel para la tuberías de climatización, impermeabilizante para sellado de juntas en sala de espera, Caseta de gases médico: Aplicación de pañete en techo de losa. Lobby: Revestimiento del techo. Techos: Inicio de anclaje de pernos y colocación de columnas de pichones metálicas para soportar el arco del domo en el bloque B. Fachada: Aplicación pintura texturizada en muros, instalación del letrero en la entrada del lobby, inicio de fraguache en el lateral izquierdo. Hospital del día: Aplicación impermeabilizante para sellar junta piso.	9.00%	42.00%	\$ 109,446,637.30	noviembre 2023
				Equipamiento		\$ 0.67																					\$ 30,306,967.26	0	I	20.00%	Solicitud de BL's y Órdenes de compra.	0.00%	20.00%
42	14911	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA PROVINCIA LA ALTAGRACIA		Obra	I	\$ 61,127,295.00	\$ 111,148,949.00																		\$ -	0	0	0.00%	En proceso de iniciación	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
43	14912	CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLÓGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE		Obra	I	\$ 56,247,488.00	\$ -																		\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
44	15348	RECONSTRUCCIÓN ZONA DE FACTURACIÓN HOSPITAL DR. ROBERT REID CABRAL, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 1,999,999.53																		\$ 3,171,861.47	0	I	43.00%	Inicio divisiones internas, colocación de bloques muros de cierre perimetral, acondicionamiento de superficie, pañete, instalación de tomacorrientes, pintura.	0.00%	43.00%	\$ 3,171,861.47	octubre 2023
Proyectos de edificaciones DEPORTIVAS																																	
45	14349	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUEL		Obra	I	\$ -	\$ 4,929,116.79																	\$ 12,451,821.21	0	I	27.50%	Instalación tierra roja, grama Instalaciones eléctricas, sanitarias Pintura Compactación de área de juego Construcción de aceras y parquesos	30.00%	97.49%	\$ 37,385,216.21	diciembre 2023	
46	14723	REMODELACIÓN CLUB RECREATIVO COANCA, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ 691,787.00	\$ 1,553,675.76																	\$ -				Proyecto concluido: Marzo 2023	38.27%	100.00%	\$ 1,380,923.71	marzo 2023	
47	15145	REPARACIÓN TECHO HIPODROMO V CENTENARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	0	\$ -	\$ 1,966,365.92																	\$ 3,065,465.08	0	I	65.67%	Desmonte y colocación de aluzinc Mantenimiento de Tjerrillas	0.00%	65.67%	\$ 3,065,465.08	diciembre 2023	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023									
56	14670	COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Destacamento Policial	Obra	I	\$ 999,207.00	\$ -																				\$ -	0	I	0.00%	Paralizada, en proceso de iniciación.	0.00%	92.86%	\$ -	diciembre 2023
			Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande	Obra	I	\$ 2,731,839.00	\$ 2,731,839.00																				\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	diciembre 2023
57	14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ -	\$ 3,073,598.72																				\$ 926,401.52	0	I	1.42%	Pintura, vaciado de hormigon en piso de terraza Colocación de fino de techo en area de enfermeria	28.56%	69.44%	\$ 2,714,175.28	octubre 2023
Proyectos de edificaciones GUBERNAMENTALES																																			
58	14063	HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	Ampliación del CCR de Elias Piña	Obra	I	\$ -	\$ 4,653,281.10																				\$ 5,715,850.98	0	I	34.00%	Proyecto concluido: Septiembre 2023	0.00%	100.00%	\$ 9,978,561.22	agosto 2023
			Ampliación del CCR de San Pedro de Macoris	Obra	I	\$ -	\$ 31,767,543.24																				\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
			Construcción CCR San Juan	Obra	I	\$ -	\$ 17,214,414.85																				\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
59	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	I	\$ 141,073,469.00	\$ 73,355,459.18																				\$ -	0	I	1.31%	Movimiento de tierra Terminación de edificio Taller de Mecanica Inicio de la verja perimetral Vaciado 1er nivel edificio administrativo	36.64%	79.38%	\$ 51,889,470.01	octubre 2023
60	14705	REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL	-	Obra	I	\$ -	\$ 1,366,875.00																				\$ 2,600,000.00				Proyecto concluido: Diciembre 2022	62.37%	100.00%	\$ 4,240,412.00	diciembre 2022

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
61	14706	REMODELACIÓN DE NUEVAS ORCINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ 17,176,033.00	\$ 5,312,848.36																		\$ -	0	I	10.04%	Instalaciones: electricas, aires acondicionados Colocación de sheetrock Impermeabilización de grietas exteriores Terminación escalera de emergencia Colocación de piso en marmol en recepcion Colocación de piso de porcelanato en area de comedor y cocina Colocación de ventanas 4to nivel Terminación lisa en muros	19.46%	63.60%	\$ 20,287,151.64	noviembre 2023	
62	14741	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.		Obra	I	\$ 26,753,420.00	\$ 12,522,020.25																		\$ 13,046,521.31	0	I	0.04%	Nivel 4: Cambio de plafones e instalacion de lamparas en baños Nivel 5: instalación puertas en baños Nivel 6: Instalación puertas ne baños, equipos de UPS, y puertas de cristales en area de ascensores Nivel 7: demolición en baños Nivel 8 y 9: desmonte de plafones en baños	0.00%	23.93%	\$ 26,591,381.87	diciembre 2023	
63	14749	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	Edificio I y II	Obra		\$ 20,000,000.36																		\$ 12,948,230.29	0	I	3.70%	Entrega de área dirección tecnica, nivel 3, edificio 1 Entrega de área de recursos humanos, nivel 2, edificio 2 Ejecución Viceministerio de Construcción Nivel 3, edificio 1	0.00%	40.00%	\$ 81,367,854.64	diciembre 2023		
			Santiago de Los Caballeros	Obra	I	\$ 27,590,835.00																							Proyecto concluido: Marzo 2023	0.00%	100.00%		marzo 2023	
			Distrito Nacional	Mobiliario		\$ -																				\$ -	0	I	50.00%	Entrega de mobiliario dirección tecnica y recursos humanos 1era entrega de mobiliarios viceministerio de construcción	0.00%	50.00%	\$ -	Sin definir
			Distrito Nacional	Hardware y Software		\$ -																				\$ -	0	I	10.00%	-	0.00%	10.00%	\$ -	Sin definir
64	14983	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	0	\$ -	\$ 798,985.34																		\$ 1,332,392.66	0	I	0.05%	Toma de posesión Limpieza del terreno	0.00%	0.05%	\$ 1,332,392.66	Sin definir	
65	15005	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	I	\$ -	\$ -																		\$ -	0	I	0.00%	Estudio de suelo	0.00%	0.00%	\$ -	junio 2025	

Proyectos de edificaciones EDUCATIVAS

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023									
66	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	-	Obra	I	\$ 176,737,308.00	\$ 111,999,999.60																				\$ 65,851,202.35	0	I	7.25%	Edificio Laboratorio 1: Se continúan las instalaciones eléctricas y sanitarias. Vaciado de torta de piso 1er nivel. Vaciado de losa del 2do. nivel y armado y encofrado de losa 3er nivel. Edificio Laboratorio 2 : N1 preinstalación de tuberías sanitarias y sanitarias en losa de piso. N3 se continúa armado y encofrado de losa. N3 Se continúa desancofrado de columnas, armado y encofrado de muros. Edificio Administrativo: N1 nivelación para losa de piso, se continúa con la colocación de tuberías. N1 y N2 se continúa colocación de bloques SNP. N1 pañete en muros. colocación de bloques en antepecho. Biblioteca: N2 armado y encofrado de losa. N3 colocación blocks en el antepecho. N1 se continúa colocación y compactación de relleno interno de nivelación. Cafetería: armado de estructura metálica de techo de aluzinc. Pañete en muros exteriores. N1 nivelando relleno para vaciado losa de piso. Exterior: encofrado y vaciado in situ de columnas del tramo frontal , pañete en muros. Colocación de blocks en la garita de la entrada.	18.89%	54.14%	\$ 134,666,250.40	diciembre 2023
67	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	Obra	I	\$ 250,254,236.00	\$ 124,397,505.17																				\$ 135,836,916.90	0	I	19.00%	Edificio Administrativo: Se concluye colocación de ventanas, vidrios fijos y denglass en fachada. Se continúan las instalaciones eléctricas, colocación de estructuras para plafones. Inicio de trabajos del sistema de climatización. Instalación de divisiones en sheetrock de las oficinas. Instalación de barandas en escalera. Pineura base interior y exterior. Edificio docente (20 aulas): Se continúa colocación de revestimientos y derretido. Terminación de pañetes en interior y se continúa las instalaciones eléctricas. Inicio de instalación de estructura para plafones. Se colocan marcos en ventanas. Edificio docente (16 aulas): Instalación de estructura para plafones, instalación del denglass en fachada. Instalación de ventanas. Instalación de barandas en escalera. Auditorio/biblioteca: Colocación de vigas TT. Relleno y compactación del perímetro. PB armado de vigas de amarre y dinteles. Inicio de colocación de pisos y pañete interior. Se continúa relleno y compactación en el interior (N1). Exterior: Séptico vaciado de losa y viga. Perforaciones de pozos filtrantes. Se colocan tuberías de potencia y se conectan con los registros eléctricos. Caseta generadora armado de losa. Cancha inicio de ejecución de las gradas.	12.00%	58.00%	\$ 429,713,359.83	noviembre 2023
68	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Obra	I	\$ 198,764,637.00	\$ 38,219,365.00																				\$ 99,825,197.00	0	I	6.00%	Edificio docente: N2 Vaciado de losa . N3 Armado y vaciado de vigas pórtico y armado de losa. Encofrado de escalera. Edificio Administrativo: N1 Instalación sistema de tuberías de agua potable y drenaje sanitario. Nivelación para torta de piso. N2 vaciado de losa, inicio de colocación de muros de block. N3 vaciado de losa. Auditorio: Armado de muros y columnas PB. Se continúa armado y encofrado de losa de sótano. Replanteo de escalera primer tramo.	7.00%	24.00%	\$ 99,825,197.00	marzo 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
69	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Obra	I	\$ 173.769.725.00	\$ 92.436.167.00																			\$ -	0	I	5.00%	Edificio docente: N1 colocación de blocks, armado y encofrado de muros, Relleno de nivelación. N2 se continúa armado y encofrado de losa e instalaciones eléctricas. Edificio administrativo: N1 colocación de relleno en interior y colocación de muros de blocks. Colocación de malla electrosoldada en losa, preinstalación tuberías sanitarias y eléctricas. N2 armado de fondos de viga, armado de muros. Inicio de instalaciones sanitarias. Auditorio: PB replanteo de niveles, inicio de armado de zapatas.	4.00%	24.00%	\$ -	mayo 2024
70	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	-	Obra	I	\$ 252.598.277.00	\$ 99.999.999.61																			\$ 134.052.937.92	0	I	14.00%	Edificio Administrativo: Instalaciones eléctricas y sanitarias. Pañete en muros interiores y exteriores. Colocación de blocks en muros divisores. Colocación de revestimientos (pisos y cerámicas) en N1, N2 y N3. Edificio docente (16 aulas): trabajos de instalación eléctrica y sanitarias. Colocación de muros de bloques. N2 vaciado de losa. N3 encofrado de muros y columnas. Vaciado de losa y Instalaciones eléctricas. Edificio docente (20 aulas): N1 y N2 colocación de muros de bloques y, encofrado de vigas, dinteles y muros. Fraguaje en muros. N3 encofrado y vaciado de losa, colocación de bloques. Ejecución caja de escalera. Colocación de bloques en antepecho. Auditorio / Biblioteca: N1-N2 vacío de losa, colocación de blocks en sótano. N1 empalme de muros y columnas. Armado de fondos de vigas de losa. PB Colocación de blocks. Armado, encofrado y vaciado de viga de amarre. Trabajos de fraguaje y pañete interior. Verja perimetral frontal: vaciado de columnas del pórtico. Armado de muros.	10.00%	44.00%	\$ 286.753.536.39	febrero 2024
71	14663	AMPLIACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE UASD, DISTRITO NACIONAL.	-	Obra	I	\$ -	\$ 9.351.984.50																			\$ 2.337.996.31	0	I	0.00%	Licitado, aun sin certificar contrato para terminación de la obra	70.00%	70.00%	\$ 2.337.996.31	Sin definir
72	14712	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN RAFELY , PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	I	\$ 4.662.304.00	\$ 0.40																			\$ -				Proyecto concluido: 30 de Marzo 2023	75.69%	100.00%	\$ 4.157.055.60	marzo 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)									
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023										
73	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	Obra	I	\$ 249,525,421.00	\$ 153,283,187.00																				\$ 67,653,291.19	0	I	7.00%	Edificio Docente: N1 y N2 encofrado y vaciado de vigas dintel. inicio de instalaciones sanitarias en baños N3-N4 armado y encofrado de losa. vigas intermedias en cierre de muros. N3 se continúa colocación de bloques en antepecho. Pañete en muros. Edificio Administrativo: N1 fraguache y pañete de muros armado Instalaciones sanitarias. N2-N3 Vaciado de losa. Instalaciones sanitarias. N3 encofrado de losa. Encontrado de losa Caseta de escalera. Edificio auditorio: N1 encofrado de muros, se continúa armado y encofrado de muros y columnas PB. Verja perimetral: armado y encofrado de viga superior. Pórticos entrada vehículos: Encofrado de muro MHI. Excavación de zapata verja híbrida.	5.00%	38.00%	\$ 136,425,270.00	abril 2024	
74	14739	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Obra	I	\$ -	\$ 112.00																				\$ -	I	0	1.00%	Proyecto concluido: Junio 2023	95.63%	100.00%	\$ 2,878,139.92	junio 2023	
75	14740	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Obra	-	\$ -	\$ 3,325,300.94																				\$ -	0	I	25.86%	Terminaciones Instalaciones electricas, sanitarias Parqueo	21.42%	100.00%	\$ 1,668,629.06	octubre 2023	
Proyectos de edificaciones CULTURALES																																				
76	14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	-	Obra	I	\$ 3,061,608.00	\$ 1,608,395.98																				\$ -	0	I	3.98%	Mantenimiento puertas, ventanas y pasamano de escaleras	54.35%	61.10%	\$ 5,335,212.02	diciembre 2023	
77	14773	PANTEÓN NACIONAL (0051)	-	Obra	I	\$ 1,731,586.00	\$ -																				\$ -	0	I	21.00%	Rejunte de ladrillos	38.66%	97.00%	\$ -	diciembre 2023	
		MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES (0054)	-	Obra	I	\$ -	\$ -																				\$ -				Proyecto concluido y entregado. Marzo 2023	85.00%	100.00%	\$ -	marzo 2023	
		MUSEO DE LAS CASAS REALES (0055)	-	Obra	I	\$ 3,501,080.00	\$ 1,481,732.18																					\$ -	0	I	21.10%	Colocación de lona asfáltica Remosion de fino y ducterías de aire acondicionado	0.00%	24.40%	\$ 12,205,547.82	diciembre 2023
		ALCÁZAR DE COLON (0056)	-	Obra	I	\$ -	\$ -																					\$ -	0	I	2.45%	Remosión de impermeabilizante Resane en cataleta	0.00%	80.45%	\$ -	diciembre 2023
		IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS (0057)	-	Obra	I	\$ 575,199.00	\$ 6,575,199.00																					\$ -				Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2022	97.00%	100.00%	\$ -	diciembre 2022

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 3ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												3er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023
			MUSEO DE LA CATEDRAL (0058)	Obra	I	\$ 442,230.00	\$ -												\$ -	0	I	7.10%	Colocación de lona liquida de poliuretano	0.00%	60.10%	\$ 5,442,230.00	diciembre 2023
			MUSEO DE LA FORTALEZA (0059)	Obra	I	\$ 1,837,652.00	\$ 2,028,661.94												\$ -	0	I	14.55%	Remosión de ladrillos, sustitución y rejuntado	8.00%	45.55%	\$ 3,450,294.06	diciembre 2023
78	15016		REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	Obra	I	\$ -	\$ 7,503,343.00												\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
79	15349		RESTAURACIÓN CUBIERTAS MUSEO CASA DE TOSTADO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Obra	I	\$ -	\$ 7,505,705.00												\$ -	0	I	14.60%	Demolición de fino Sustitución de ladrillos Impermeabilizante Vacío de Fino	0.00%	20.20%	\$ -	Sin definir
Proyectos de edificaciones OTROS																											
80	14619		CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Acueducto	Obra	I	\$ -	\$ -											\$ -				Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023	79.81%	100.00%	\$ 40,702,749.00	diciembre 2022
80		SNIPs		93	TOTAL		\$ 10,996,891,845.00	\$ 5,639,397,685.35											\$ 2,816,588,366.09				TOTAL EJECUTADO	\$ 10,301,388,232.64	93.68%		

Aprobado por:

 Ing. Henry González
 Director de Planificación y Desarrollo



NOTA:
 48 Proyectos Planificados en el PAI-2023-MIVHED
 32 Proyectos incluidos por Modificaciones Presupuestarias
 0 Proyectos en proceso de Inclusión
 0 Proyectos por incluir al presupuesto