



MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
 UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023		
Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas																												
1	13672	CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR		Obra	96	\$ 8,000,000.00	\$ 2,480,571.84													\$ -	0	0	3.00%	Se culminaron los trabajos de adecuaciones externas del proyectos, servicio eléctrico y agua potable, pintura exterior protectores de hierro. Proyecto concluido.	72.46%	100.00%	\$ 7,874,519.16	diciembre 2023
2	13879	CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	-	\$ 149,178,021.00	\$ 9,258,925.15													\$ 9,163,048.60				Proyecto concluido y entregado. Junio 2021	100.00%	100.00%	\$ 9,163,048.60	junio 2021
3	13880	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI		Obra	-	\$ -	\$ 8,400,000.21													\$ 2,512,857.98				Proyecto concluido y entregado. Abril 2023	90.39%	100.00%	\$ 4,730,557.77	abril 2023
4	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Obra	40	\$ 9,000,000.00	\$ 8,068,888.48													\$ 7,727,916.68	0	76	3.00%	Se trabaja la pintura exterior de los edificios, verja frontal, lateral, muros de contención, escaleras ventanas, registros sanitarios y trampas de grasa.	53.94%	67.21%	\$ 18,415,218.20	mayo 2024
5	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS		Obra	36	\$ -	\$ 11,228,549.91												\$ 7,023,251.58	Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023			69.09%	100.00%	\$ 20,795,740.67	agosto 2023		
					32																0	32	3.00%	Se trabaja con la terminación de cocinas, colocación de puertas y escaleras.		53.00%	78.22%	mayo 2024
6	13894	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ		Obra	0	\$ -	\$ 4,000,000.00													\$ 5,453,831.60				Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023	93.73%	100.00%	\$ 5,453,831.60	febrero 2023

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año		Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto			Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023						
7	14587	CONSTRUCCIÓN DE 2.384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	2.048	\$ 1.458.902.288,00	\$ -																			\$ 300.000.000,00	524	208	2.00%	Se continúa con los vaciados y terminación de edificaciones.	44.78%	73.48%	\$ 1.458.902.288,00	mayo 2024
8	14588	CONSTRUCCIÓN DE 2.000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	650	\$ 397.117.741,00	\$ 41.547.341,00																			\$ 300.000.000,00	464	36	1.00%	Se continúa con los vaciados y terminación de edificaciones.	4.06%	58.67%	\$ 1.723.872.465,00	marzo 2024
9	14600	CONSTRUCCIÓN DE 2.240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	950	\$ 702.759.470,00	\$ -																			\$ 100.000.000,00	248	0	12.00%	Terminaciones finales del proyecto.	51.25%	95.99%	\$ 452.759.470,00	febrero 2024
10	14601	CONSTRUCCIÓN DE 1.912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	1.262	\$ 932.093.806,00	\$ 0,84																			\$ 200.000.000,00	264	238	10.00%	Se continúa con los vaciados y terminación de edificaciones.	44.78%	90.14%	\$ 964.263.147,00	marzo 2024
11	14602	CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	450	\$ 249.497.570,00	\$ -																			\$ 100.000.000,00	164	0	17.00%	Se realizan las terminaciones exteriores finales.	63.70%	96.62%	\$ 349.497.570,00	febrero 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023					
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas																																
Programa: Dominicana se Reconstruye																																
17	14028	MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL		Obra	-	\$ 100,000,000.00	\$ 0.31																	\$ -				Este SNIP se encuentra en proceso de terminación. Los lotes que aún se mantienen en proceso de ejecución han migrado a un nuevo SNIP (14649).	44.25%	100.00%	\$ 99,595,475.69	-
18	14415	MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO A NIVEL NACIONAL		Obra	-	\$ 135,061,044.00	\$ 78,911,044.00																	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -	Sin definir
19	14649	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA		Obra	11,662	\$ 1,293,173,657.00	\$ 1,159,079,555.72																	\$ 823,283,804.41	542	500	2.03%	Se continúa con las intervenciones a las viviendas de las familias en situaciones vulnerables.	12.01%	21.83%	\$ 1,999,751,377.36	diciembre 2024
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento																																
20	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL		Obra	2,200	\$ -	\$ 3,037,029.64																	\$ 5,355,916.08	120	80	0.48%	Se continúa en ejecución.	73.46%	76.22%	\$ 47,488,351.88	diciembre 2024
Proyectos de Edificaciones																																
Proyectos de edificaciones de SALUD																																
21	12897	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	1	\$ 73,762,735.00	\$ 24,084,950.76																	\$ 45,979,521.02	0	1	0.00%	Emergencia: Replanteo de la parte eléctrica, reprogramación. Suministro: Recepción de paneles eléctricos. Subestacion Eléctrica: sincronismo de los generadores y calibración de los sincronizadores. Instalación de UPS.	50.00%	63.50%	\$ 95,039,918.23	marzo 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
22	13278	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGLAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	Obra	I	\$ -	\$ 5,999,999.92																			\$ 6,274,395.74		I	78.32%	Detalle de ejecución física: Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023	78.32%	100.00%	\$ 16,336,501.00	mayo 2023
23	13302	CONSTRUCCIÓN DE LA CIUDAD SANITARIA DR. LUIS E. AYBAR, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 36,772,913.85																			\$ 32,667,371.84	0	I	3.50%	Detalle de ejecución física: Cisterna 1, 2 y 3: Continuación de la limpieza para impermeabilización. Bloque A: Sotano 1: Insulación tubería de agua helada, cuarto de bomba, alimentación eléctrica de garita y brazo hidráulico de entrada. N1: Cambio y colocación de panel en cubículos de enfermería, traslado de mobiliario. N5: Reemplazo de plafones dañados. N4: Colocación de tubería PVC en patinillo para desagüe de manejadoras. N3: Se trabaja con la colocación de panel en cubículos de enfermería. Exterior: Remoción de tierra negra y des antelación de jardinerías. Bloque B1: N7: Aplicación de pinturas en muros diferentes áreas, limpieza general, reparación y programación general de todas las puertas automáticas. N6: Colocación de plafones. Limpieza en general. N4: Desmonte de rejilla desagüe de piso en baño de hospitalización. N3: Cambio de sifones en lavamanos y destape de rejillas en ducha de baño en sala de estar. Techo: Retoque en lona asfáltica. Bloque B2: Exterior lado sur; Armado de platea en base para tanque de combustible. Sótano 1: Alimentación de garita y brazo hidráulico de entrada al sótano.	50.00%	55.50%	\$ 50,894,457.99	marzo 2024
				Equipamiento		\$ -	\$ 6,768,101.18																					\$ 8,231,898.82	0	I	72.00%	Detalle de ejecución física: Equipo en almacén.	0.00%	72.00%
24	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Obra	I	\$ 218,461,490.00	\$ 191,499,968.00																			\$ 321,359,504.00	0	I	7.00%	Detalle de ejecución física: Exterior: Encofrado y nivelación de aceras en área verde frontal, continua la excavación de contenes, colocación de malla para acera, estuco en paredes, colocación de madera, y excavación instalación de plafones entrada principal y aplicación de masilla. Planta de tratamiento: Colocación de bloques y colocación de válvulas en la parte trasera y en delantera, colocación de madera. Nivel 1: Área administrativa: Lijado muros, pañete, colocación de pisos, colocación de bloques, masilla en zócalos, trabajos de detección de incendios, climatización, resane y pintura. N2: Sala de parto; Demolición, resane y confección de moquetas.	28.00%	45.00%	\$ 321,359,504.00	junio 2024
				Equipamiento		\$ -	\$ 87,141,445.00																					\$ 72,791,059.78	0	I	9.00%	Detalle de ejecución física: -	0.00%	29.00%

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023		
25	13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Obra	I	\$ 75,616,429.00	\$ 15,339,391.21														\$ 37,086,859.38	0	I	0.50%	2do. Nivel: Pañete interior. Exterior: Replanteo en caseta eléctrica.	40.00%	47.50%	\$ 54,298,968.17	mayo 2024
				Equipamiento			\$ -																		\$ 4,853,584.00	0	I	5.50%	
26	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Obra	I	\$ 76,999,249.00	\$ 0.81														\$ 31,059,161.55	0	I	0.00%	Armado, encofrado y colocación de vigas y columnas para vaciado, demolición, repicado, colocación de bloques para cierres de huecos, bote de material y escombros en las distintas áreas, excavación para fundación en anexo o ampliación de área de laboratorio, sanitarios en área interna y externa. ZB-2(Bloque quirúrgico): Continuación de relleno, compactado y nivelado, estudio de compactación de suelo en relleno. ZD: Colocación desagües de fregaderos en área de cocina.	36.00%	43.00%	\$ 100,107,080.99	abril 2024
				Equipamiento			\$ 13,221,358.90																		\$ 45,184,339.15	0	I	20.00%	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023
27	13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Obra	I	\$ 56,622,348.00	\$ 65,081,107.90												\$ -	0	I	0.00%	Proyecto detenido.	35.00%	38.00%	\$ 14,375,897.68	diciembre 2024
				Equipamiento		\$ -	\$ -														\$ 70,307,846.74	0	I	26.67%	Equipamiento y mobiliario médico: En producción /almacén. Equipamiento de lavandería y cocina: Pendiente. Mobiliario de oficina: Entrega en almacén (HSVP).	0.00%	
28	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Obra	I	\$ -	\$ -												\$ -	Proyecto concluido y entregado. Junio 2023				72.00%	100.00%	\$ 52,011,175.63	junio 2023
				Equipamiento		\$ 102,516,654.00	\$ 0.13														\$ 5,370,683.73	0	I	20.33%	Equipamiento y mobiliario médico: Fase de puesta en marcha. Equipamiento de lavandería y cocina: Fase de puesta en marcha. Mobiliario de oficina: Entrega en almacén (HSVP).	0.00%	
29	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	Obra	I	\$ 2,092,616,247.62	\$ 81,826,522.00												\$ 608,190,769.96	0	I	2.26%	Inicio instalación estructura metálica marquesina norte, continuación en el estructurado de plafón de los niveles 1 y 2 de la zona 1, colocación de muros ligeros, masillado y pintura en el edificio principal, conclusión instalación plataforma de carga almacén general, mampostería, hormigonado y pañete de las zonas 3 y 4, completar contención tanque de combustible caseta generadores, trabajos de terminación en los edificios exteriores: caseta de desechos, morgue, aceras y rampas de parqueo norte, calle de emergencia y marginal norte. Concluir con los registros para alimentación secundaria eléctrica.	32.00%	44.26%	\$ 1,088,967,573.58	diciembre 2024
				Equipamiento		\$ 136,409,151.00	\$ 136,409,151.00														\$ 182,058,598.82	0	I	38.33%	Equipamiento y mobiliario médico: Equipos en almacén fase I, listos para instalar. Equipamiento de lavandería y cocina: Equipos en almacén fase I, listos para instalar. Mobiliario de oficina: Entrega en almacén (HSVP).	0.00%	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023						
37	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI		Obra	I	\$ 124,911,080.00	\$ 159,999,999.81																		\$ 150,171,432.41	0	I	8.00%	1er. Nivel: Continuación del acondicionamiento de la superficie en el bloque 1 y corrección de tuberías, continuación de la colocación de block en el bloque 4. 2do. Nivel: Continuación del encofrado de columnas y vigas en el bloque 4, continuación del pañete de muros del bloque 1, continuación de la colocación de los arrastres eléctricos en el bloque 1 y de la colocación de los ductos para la climatización.	19.00%	34.00%	\$ 440,293,578.60	marzo 2024
				Equipamiento		\$ -	\$ -																				\$ 122,967,077.81	0	I	15.00%	Equipamiento médico y mobiliario general: Órdenes de compra hechas. Equipamiento de lavandería y cocina: Avance.	0.00%	75.00%
38	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	I	\$ 1,324,871.00	\$ 9,537,468.91																	\$ 6,134,368.35	Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023			65.00%	100.00%	\$ 10,369,311.44	mayo 2023		
				Equipamiento		\$ -	\$ 2,804,692.52																			\$ -	Proyecto concluido y entregado. Mayo 2023			0.00%	100.00%	\$ 9,195,307.48	
39	14691	AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	I	\$ -	\$ -																	\$ 2,699,244.00	Proyecto concluido y entregado. Agosto 2023			32.00%	100.00%	\$ 8,069,053.87	agosto 2023		
40	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL		Diseño	I	\$ 313,032,930.00	\$ 105,352,971.00																	\$ 169,680,666.68	0	I	1.00%	-	0.00%	76.00%	\$ 299,934,666.68	Sin definir	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año		Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)										
		Proyecto	Sub-Proyecto			Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023									
47	14956	RECONSTRUCCIÓN CASA CLUB CODIA, SANTO DOMINGO		Obra	1	\$	\$	14,000,000.00																			\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir
48	15145	REPARACIÓN TECHO HIPODROMO V CENTENARIO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	0	\$	\$	1,966,365.92																			\$	10,913,994.84	0	1	34.33%	Pintura final a falda de techado, correccion de grietas en escaleras de graderías, resane y pintura de techo, terminación de colocación de aluzinc en techo completo.	0.00%	100.00%	\$	13,979,459.92	diciembre 2023
49	15148	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL		Obra	1	\$	\$	647,731.11																			\$	-	0	1	1.00%	Inicio de verja perimetral provisional, limpieza de terreno, diseño de muros de gaviones.	0.00%	1.00%	\$	5,615,024.89	junio 2024
50	15200	CONSTRUCCIÓN DEL CLUB DEPORTIVO LOS JARDINES DEL NORTE, DISTRITO NACIONAL		Obra	1	\$	\$	16,460,153.00																			\$	-	0	0	0.00%	En proceso de cerrificación de contrato (no iniciado)	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir
51	16149	RECONSTRUCCIÓN ESTADIO DE SOFTBALL LOS MAMEYES MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	1	\$	\$	10,417,878.00																			\$	-	0	1	15.00%	Resane de gradería, reconstrucción de asientos, construcción de techado metálico con aluzinc, inicio de reparaciones en dugouts, inicio de reconstrucción de backstop; reconstrucción de fino de techo en estructuras existentes.	0.00%	15.00%	\$	-	abril 2024
Proyectos de edificaciones RELIGIOSAS																																					
52	14281	RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO		Obra	1	\$	\$	-																			\$	-	Proyecto concluido: Marzo 2022			91.45%	100.00%	\$	5,814,561.00	marzo 2022	
53	14506	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEFIJUFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.		Obra	1	\$	\$	10,098,908.37																			\$	13,719,262.76	0	1	3.00%	Encofrado y armado de losa masisa y aligerada del tercer nivel, vaciado de losa programado para el viernes 29; inicio de excavación de cisterna; pañete del segundo nivel.	20.00%	58.16%	\$	22,764,289.39	enero 2024
54	14507	REPARACIÓN PARROQUIA SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, MUNICIPIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS.		Obra	1	\$	\$	3,650,377.84																			\$	-	Proyecto concluido: Abril 2022			100.00%	100.00%	\$	-	abril 2022	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año		Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)									
		Proyecto	Sub-Proyecto			Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
55	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE		Obra	I	\$	-	\$	1,318,446.16																	\$	1,318,446.00	0	I	8.00%	Colocación de pisos del 1er al 3er nivel; Colocación de puertas y ventanas del 1er al 3er nivel; Pañete exterior; pintura base a la edificación completa; confección del séptico; cableado eléctrico e instalación de accesorios; colocación de aparatos sanitarios en el 2do y 3er nivel; revestimiento y pisos de baños del 2do y 3er nivel.	38.00%	69.04%	\$	12,385,351.84	enero 2024
56	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA		Obra	I	\$	-	\$	212,962.43																	\$	-	0	I	0.00%	Obra detenida. En proceso de licitación para la 2da etapa y conclusión de la obra.	57.53%	57.53%	\$	903,644.60	Sin definir
57	14604	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO		Obra	I	\$	-	\$	443,539.13																	\$	761,787.65	0	I	13.38%	Construcción de registro, colocación de tejas, preparación de área para entrada vehicular, impermeabilizante en cisterna, Construcción de gazebo; pintura interior y exterior.	40.00%	98.38%	\$	5,225,315.52	enero 2024
58	14616	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDE.	Obra	I	\$	-	\$	23,866,507.00																	\$	23,866,506.50	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	23,866,506.50	Sin definir
59	14618	CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA	Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial "San José Esposo de la Virgen", Majagual, Monte Plata.	Obra	I	\$	-	\$	5,549,084.00																	\$	5,549,084.00	0	I	31.02%	Construcción de campanario; colocacion de blocks SNP.	0.00%	31.02%	\$	5,549,084.00	Sin definir
			Templo Parroquial "Cristo Rey del Universo", Los Borados, Yamasa.	Obra	I	\$	-	\$	6,777,916.00																		\$	7,229,104.31	0	I	35.11%	-	0.00%	35.11%	\$	7,229,104.31
60	14711	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN		Obra	I	\$	-	\$	4,500,000.00																	\$	1,831,696.18	0	I	7.60%	Terminación de baños; Instalación ventanas, pintura y reforzamiento estructura mezzanine; Tabloncillo para asientos en mezzanine y instalación de puertas; Perfilera para louvers, suministro de transformadores; Pintura exterior e interior, trabajos eléctricos.	6.00%	35.51%	\$	6,276,456.18	enero 2024
61	14815	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIUSOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$	-	\$	6,577,475.00																	\$	10,581,854.92	0	I	3.50%	Vaciado de muros, columnas, vigas de amarres BNP y 1er nivel; vaciado de rampa de escaleras y de muros para caja de ascensor; encofrado y acero de vigas de 1er nivel.	6.00%	27.87%	\$	10,581,854.92	Sin definir

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023	
Proyectos de edificaciones COMUNITARIAS																												
62	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Obra	I	\$ 972.935,00	\$ 2.916.254,62												\$ 3.394.287,21	0	I	15,00%	Se finalizó el encofrado y armado de las vigas y losa de caja de escalera, continuación de pañete interior y exterior, pañete en el 2do nivel.	0,00%	50,00%	\$ 18.956.257,59	marzo 2024	
			Construcción de Destacamento Policial	Obra	I	\$ 999.207,00	\$ -													\$ -	0	I	2,00%	Colocación de pisos; relleno exterior; acera perimetral; pintura interior y exterior; colocación de porton peatonal y vehicular; colocación de estructura en fachada; terminación eléctrica.	0,00%	94,86%	\$ -	enero 2024
			Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande	Obra	I	\$ 2.731.839,00	\$ 2.731.839,00													\$ -	0	0	0,00%	En espera de concluir las obras civiles	0,00%	0,00%	\$ -	Sin definir
63	14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 3.073.598,72											\$ -	0	I	1,00%	Trabajos en terraza; desague pluvial y registros en exterior; continuación de remozamiento de baños; impermeabilización de techo	28,56%	69,44%	\$ 2.714.175,28	abril 2024		
64	15342	RECONSTRUCCIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL EMAUS, MUNICIPIO HIGÜEY, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		Obra	I	\$ -	\$ 11.914.875,00											\$ -	0	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	\$ -	Sin definir		
65	15343	REHABILITACIÓN DEL CENTRO PSICOSOCIAL MOCA, MUNICIPIO MOCA, PROVINCIA ESPAILLAT		Obra	I	\$ -	\$ 14.437.650,00											\$ -	0	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	\$ -	Sin definir		
Proyectos de edificaciones GUBERNAMENTALES																												
66	14063	HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPUBLICA DOMINICANA	Ampliación del CCR de Elias Piña	Obra	I	\$ -	\$ 4.653.281,10											\$ 84.288.796,97				Proyecto concluido: Septiembre 2023	0,00%	100,00%	\$ 94.267.358,19	septiembre 2023		
			Ampliación del CCR de San Pedro de Macoris	Obra	I	\$ -	\$ 31.767.543,24											\$ -	0	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	\$ -	Sin definir		
			Construcción CCR San Juan	Obra	I	\$ -	\$ 17.214.414,85											\$ -	0	0	0,00%	-	0,00%	0,00%	\$ -	Sin definir		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año		Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto			Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023	
67	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Obra	I	\$ 141,073,469.00	\$ 73,355,459.18													\$ 122,778,587.51	0	I	1.00%	Construccion de obra civil de edificio administrativo; conclusion de trabajos de taller de mecanica; cortes y rellenos de plataformas; inicio de verja perimetral frontal; Inicio de drenaje frontal.	36.64%	79.38%	\$ 174,668,057.52	junio 2024
68	14705	REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 1,366,875.00													\$ 1,912,274.75				Proyecto concluido: Diciembre 2022	62.37%	100.00%	\$ 6,152,686.75	diciembre 2022
69	14706	REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ 17,176,033.00	\$ 5,312,848.36													\$ 25,494,673.18	0	I	1.00%	Inicio de construccion de fachada en alucobond; continuacion de trabajos electricos y de data en todos los niveles; colocacion de muros cortinas en 4to nivel; terminacion de muros de sheetrock en todos los niveles; colocacion de plafon en 3er y 4to nivel; piso en marmol en lobby de todos los niveles; resane de escalera para colocacion de marmol; suministro de ascensor y preinstalacion de ascensor.	19.46%	63.60%	\$ 45,781,824.82	marzo 2024
70	14741	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ 26,753,420.00	\$ 12,522,020.25													\$ 5,169,567.40	0	I	9.00%	Intervencion de baños de los niveles 7, 8, 9 y 10; cambio de plafones y luminarias de piso 4; mantenimiento de ducterías de aires acondicionados; Colocacion de plafones, luminarias, cambio de ventanas proyectadas, mantenimito de ducterías y pintura del salon de eventos del segundo nivel.	0.00%	32.93%	\$ 18,216,088.71	mayo 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)			
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023				
71	14749	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES. DISTRITO NACIONAL	Edificio I y II	Obra	I	\$ 27,590,835.00	\$ 20,000,000.36												\$ 18,800,313.76	0	I	10.00%	Remodelación de las oficinas del 3er nivel correspondientes al viceministerio de construcción; remodelación de las oficinas de la dirección de Recursos Humanos; Remodelación de las oficinas del viceministerio de vivienda y habitac.	0.00%	50.00%	\$ 100,168,168.40	Sin definir			
			Santiago de Los Caballeros	Obra																	\$ -	Proyecto concluido: Marzo 2023					0.00%	100.00%	marzo 2023	
			Distrito Nacional	Mobiliario																	\$ -	0	I	5.00%	Mobiliarios de VMC; RRHH; Viceministerio de vivienda y habitac.		0.00%	55.00%	\$ -	Sin definir
			Distrito Nacional	Hardware y Software																	\$ -	0	I	5.00%	Colocación de data de las oficinas remodeladas incluyendo espacios para IDF correspondientes.		0.00%	15.00%	\$ -	Sin definir
72	14983	CONSTRUCCIÓN DESTACAMENTO POLICIAL EL CAFÉ. MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE. PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	0	\$ -	\$ 798,985.34											\$ -	0	I	1.00%	Estudio de suelo y limpieza de terreno.	0.00%	1.05%	\$ 1,332,392.66	junio 2024				
73	15005	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE. PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Obra	I	\$ -	\$ -											\$ -	0	I	1.00%	Estudio de suelo y levantamiento topográfico general. Edificio administrativo C3: Cerramientos en aluzinc y charrancha. Excavación para platea. Armado, encofrado y vaciado de platea. Armado, encofrado y vaciado de columnas. Trabajos en armado y encofrado de vigas. Defensa pública: Excavación y bote de material. Nivelación del área y confección de talud. Armado y vaciado de hormigón en zapatas. Armado de acero y encofrado para muros y columnas.	0.00%	1.00%	\$ -	junio 2025				
74	16295	CONSTRUCCIÓN CENTRO DE ACOPIO BIENES NACIONALES. SANTO DOMINGO NORTE	-	Obra	I	\$ -	\$ 60,703,217.00											\$ 12,140,643.00	0	I	1.00%	-	0.00%	1.00%	\$ 12,140,643.00	agosto 2024				

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023		
Proyectos de edificaciones EDUCATIVAS																												
75	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR		Obra	I	\$ 176,737,308.00	\$ 111,999,999.60													\$ 98,179,480.75	0	I	4.86%	Conclusión de la primera etapa del edificio central de aulas. Edificio Laboratorio 1: N3 vaciado de losa. Colocación de muros de blocks en divisiones interiores. Pañete interior y trabajos en plomería. Edificio Laboratorio 2: N1 preparación y vaciado losa de piso. de N3 vaciado de losa y vaciado de muros MH. Se continúan trabajos eléctricos. Edificio Administrativo: N1 vaciado de losa de piso. Colocación de muros de blocks en divisiones interiores y cerramientos. Vaciado de fino de techo. Se continúa pañete interior y exterior en muros y columnas. Se continúa con colocación de blocks en antepecho. Biblioteca: N1 preparación del relleno interior y vaciado de losa de piso. N2 vaciado de losa. Colocación de blocks y encofrado de vigas de amarre. N3 colocación blocks en el antepecho. Se continúa colocación de blocks. Encofrado y vaciado de dinteles. Cafetería: Se continuo armado de estructura metálica de techo de aluzinc. Pañete en muros exteriores e interiores. N1 vaciado de losa de piso. Trabajos eléctrica interior. Exterior: Verja frontal: vaciado de pórticos en entrada. Cisterna: vaciado de muros. Planta de tratamiento: finalizando encofrado para vaciado.	18.89%	59.00%	\$ 232,845,731.15	abril 2024
76	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA		Obra	I	\$ 250,254,236.00	\$ 124,397,505.17													\$ 190,397,505.17	0	I	23.00%	Edificio Administrativo: Colocación de pisos. Terminaciones del denglass en fachada. Se continúan las instalaciones de aparatos eléctricos (lámparas y abanicos) , continúan trabajos en instalación de estructuras metálicas y colocación de plafones. Concluyen trabajos del sistema de climatización. Instalación y terminación de muros divisiones en sheetrock en los diferentes niveles. Inicio Pintura acrílica en muros interiores y exteriores. Edificio docente (20 aulas): Colocación de plafones. Instalación de ventanas. Inicio de pintura base y acrílica en muros interiores y exteriores. Trabajos de mesetas en laboratorios. Se continúan las instalaciones de aparatos eléctricos (lámparas y abanicos). Edificio docente (16 aulas): Trabajos de pañete interior y exterior. Se continúa colocación de plafones. Se aplica pintura base en muros interiores y exterior. Se continúan los trabajos de instalaciones eléctricas. Auditorio/biblioteca: N1.vaciado de torta de piso y confección de escalones en rampa sótano. Colocación de cerámica y derretido en baños. Confección dinteles y vigas. Se continúa pañete en muros interiores y exteriores. N3 Colocación de blocks. Exterior: Confección de registros eléctricos. Trabajos en jardinería y aceras exterior. Relleno y nivelación en áreas de parques y plaza patriótica. Cancha pañete en gradas, trabajos en techo de gradas en estructura metálica Nivelación y compactación; colocación de malla electrosoldada en cancha.	12.00%	81.00%	\$ 620,110,865.00	febrero 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año		Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto			Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023							
77	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO		Obra	I	\$ 198,764,637.00	\$ 38,219,365.00																				\$ 63,219,364.19	0	I	6.00%	Edificio docente: N1 vaciado de losa de piso. Colocación de blocks en muros divisores. Se continúa instalaciones eléctricas e instalación de agua potable. N3 se continúa armado y encofrado de vigas. Edificio Administrativo: N1 y N2 se continúa colocación blocks para muros. Pañete en muros, encofrado de viga de amarre divisores. Auditorio: N1 se continúa encofrado de vigas y encofrado de losa. Colocación de malla electrosoldada para vaciado de torta de piso. N2 Vaciado columnas y encofrado de losa. Planta de tratamiento: Armado y encofrado de muros. Caseta eléctrica: colocación de block y armado de columnas.	7.00%	30.00%	\$ 163,044,561.19	junio 2024
78	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ		Obra	I	\$ 173,769,725.00	\$ 92,436,167.00																				\$ 92,404,892.00	0	I	6.00%	Edificio docente: N1 se continúa colocación de block. Encofrado, armado y vaciado de dinteles. Fraguache de muros en Aula. N2 se continúa colocación de blocks para divisiones interiores y cerramientos. N3 vaciado de muros. Encofrado de losa y armado de vigas de fondo. Inicio de pañete en exterior. Edificio administrativo: N1 vaciado de losa de piso. Colocación de blocks para muros interiores. N2 vaciado de losa de entrepiso. N3 se continúa armado de MH. Auditorio: Se continúan los trabajos encofrado de muros y armado de zapatas de muros.	4.00%	30.00%	\$ 92,404,892.00	julio 2024
79	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA		Obra	I	\$ 252,598,277.00	\$ 99,999,999.61																				\$ 174,638,560.61	0	I	16.00%	Edificio Administrativo: Instalaciones de aparatos eléctricos y sanitarios. Se culminó pañete en muros interiores y exteriores. Inicio de instalación de puertas y ventanas. Culminando instalación de pisos. N3 colocación de sistema de aire acondicionado. Edificio docente (16 aulas): Armado, encofrado y vaciado de vigas. Colocación de blocks en cerramientos y divisores internos. Trabajos de pañete interior y exterior general. Edificio docente (20 aulas): Armado, encofrado y vaciado de dinteles y vigas de amarre. Pañete interior y fraguache de elementos estructurales. Instalaciones eléctricas. Colocación de pisos. Auditorio / Biblioteca: Armado y encofrado de dinteles. Colocación de relleno y compactación para vaciado de torta de piso. Colocación de blocks divisores en los diferentes niveles. Trabajos en pañete interior.	10.00%	60.00%	\$ 461,392,097.00	marzo 2024
80	14663	AMPLIACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE UASD, DISTRITO NACIONAL		Obra	I	\$ -	\$ 9,351,984.50																				\$ -	0	I	1.00%	Trabajando con la impermeabilización y reparación de fino de techo.	70.00%	71.00%	\$ 2,337,996.31	mayo 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023						
81	14712	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN RAFEY, PROVINCIA SANTIAGO	-	Obra	I	\$ 4,662,304.00	\$ 0.40																		\$ -		I	75.69%	100.00%	\$ 4,157,055.60	marzo 2023		
82	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	Obra	I	\$ 249,525,421.00	\$ 153,283,187.00																		\$ 85,906,292.00	0	I	7.00%	Edificio Docente: NI se continúa pañete en muros interiores. colocación de bloques. Se continúa colocación de malla electrosoldada y Preinstalaciones. Vaciado de losa de piso en laboratorios y en pasillo. Nivelación de relleno interior en aulas. Trabajos en pañete exterior e interior. Edificio Administrativo: Se continúa pañete exterior. N2 se continúa instalación de salidas eléctricas. Edificio auditorio: NI armado y encofrado muros MH-9. Se continúa colocación de fondos de viga para losa. Armado de Vigas Pórtico en Losa. Verja perimetral: pañete en muros laterales. Armado de vigas pórtico. Colocación de block sobre muros de contención del sótano.	5.00%	45.00%	\$ 222,331,562.00	marzo 2024
83	14739	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	-	Obra	I	\$ -	\$ 112.00																	\$ -			95.63%	100.00%	\$ 2,878,139.92	junio 2023			
84	14740	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Obra	-	\$ -	\$ 3,325,300.94																	\$ 5,412,313.77			21.42%	100.00%	\$ 7,080,942.83	octubre 2023			
Proyectos de edificaciones CULTURALES																																	
85	14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	-	Obra	I	\$ 3,061,608.00	\$ 1,608,395.98																	\$ 1,531,822.84	0	I	9.00%	Colocación de plafones del 1er al 5to nivel; Pulido y pintura de puertas y ventanas de madera; reposición de cristales en ventanas; fumigación contra comejen; impermeabilización de techo del 5to nivel; Reparación reposición y pintura de barandas de madera en pasamanos de escaleras.	54.35%	70.10%	\$ 6,867,034.86	abril 2024	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 4TO TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												4to TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto		Programado	Vigente (por modificación)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas en el período	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023			
86	14773	RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	PAANTEÓN NACIONAL (0051)	Obra	I	\$ 1,731,586.00	\$ -												\$ -	0	I	3.00%	Proyecto concluido y entregado. Septiembre 2023	38.66%	100.00%	\$ -	septiembre 2023		
			MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES (0054)	Obra	I	\$ -	\$ -													\$ -	Proyecto concluido y entregado. Marzo 2023					85.00%	100.00%	\$ -	marzo 2023
			MUSEO DE LAS CASAS REALES (0055)	Obra	I	\$ 3,501,080.00	\$ 1,481,732.18													\$ 1,481,732.18	0	I	1.00%	Limpieza de cornisas y preparación de superficies para iniciar los trabajos de impermeabilización.	0.00%	25.40%	\$ 13,687,280.00	mayo 2024	
			ALCÁZAR DE COLON (0056)	Obra	I	\$ -	\$ -													\$ -	0	I	1.00%	Colocación de canaletas; colocación de ladrillos en cubierta y liberación de cubierta (remoción de lona asfáltica y brea).	0.00%	80.45%	\$ -	mayo 2024	
			IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS (0057)	Obra	I	\$ 575,199.00	\$ 6,575,199.00													\$ 2,489,606.00	Proyecto concluido y entregado. Diciembre 2022					97.00%	100.00%	\$ 2,489,606.00	diciembre 2022
			MUSEO DE LA CATEDRAL (0058)	Obra	I	\$ 442,230.00	\$ -													\$ -	0	I	30.00%	Continuación de impermeabilización de cubierta.	0.00%	90.10%	\$ 5,442,230.00	febrero 2024	
			MUSEO DE LA FORTALEZA (0059)	Obra	I	\$ 1,837,652.00	\$ 2,028,661.94													\$ 2,028,661.94	0	I	5.00%	Remoción de ladrillos en 3er nivel en la torre del homenaje.	8.00%	50.55%	\$ 5,478,956.00	febrero 2024	
87	15016	REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO	Obra	I	\$ -	\$ 7,503,343.00												\$ 7,503,343.00	0	0	0.00%	En proceso de cerrificación de contrato (no iniciado)	0.00%	0.00%	\$ 7,503,343.00	Sin definir			
88	15349	RESTAURACIÓN CUBIERTAS MUSEO CASA DE TOSTADO, CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	Obra	I	\$ -	\$ 7,505,705.00												\$ 7,505,705.00	0	I	5.00%	Demolicion de fino, cambio de ladrillos y vaciado de fino.	0.00%	25.20%	\$ 7,505,705.00	mayo 2024			
Proyectos de edificaciones OTROS																													
89	14619	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Acueducto	Obra	I	\$ -	\$ -											\$ 46,488,846.27	Proyecto concluido y entregado. Febrero 2023					79.81%	100.00%	\$ 87,191,595.27	febrero 2023		
89	SNIPs	103	TOTAL	\$ 10,996,891,845.00	\$ 5,807,175,343.19													\$ 5,783,417,251.99	TOTAL EJECUTADO					\$ 16,070,350,653.09	146.14%				

Aprobado por:

 Ing. Henry González
 Director de Planificación y Desarrollo



NOTA:
 48 Proyectos Planificados en el PAI-2023-MIVHED
 41 Proyectos incluidos por Modificaciones Presupuestarias
 0 Proyectos en proceso de Inclusión
 0 Proyectos por incluir al presupuesto