

MINISTERIO DE LA VIVIENDA Y EDIFICACIONES
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN, MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS
UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023	Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)								
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas					Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores		% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023						
Construcción de Viviendas Nuevas																																					
1	13672	CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR		Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor	-	Construcción de 96 viviendas de 40.00 m ² de construcción, 4 bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Estas viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos, especialmente para aquellas que residen en áreas vulnerables o en situación de riesgo.	96 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 374 personas residentes en el Municipio Sabana de La Mar	Obra	96	\$	8.000.000,00																\$	4.355.090,73	96	0	18,54%	Actualmente nos encontramos trabajando en la terminaciones exteriores de los apartamentos.	72,46%	91,00%	\$	4.355.090,73	mayo 2023
2	13879	CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO		Sector Los Guaricano, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.539686, -69.948213	Desarrollo de 56 viviendas.	100 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 500 personas residentes en el Municipio Santo Domingo Norte	Obra	-	\$	149.178.021,00																\$	-				Concluido y entregado. Pendiente cierre financiero del proyecto. El proyecto fue fiscalizado. En proceso de solicitar cubicación de cierre y pago de retenidos	100,00%	100,00%	\$	-	junio 2021
3	13880	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI		El Bolsillo, Municipio Las Placas de Santa Cruz, Provincia Monte Cristi	19.654387, -71.506756	Construcción de 200 viviendas diseñado con dos tipologías: 128 apartamentos tipo H1, de 40 m ² de construcción, en bloques de edificios económicos, con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 72 apartamentos tipo H1, con 66 m ² de construcción, en bloques de edificios económicos, con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado.	200 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 700 personas residentes en el Municipio San Fernando de Monte Cristi, Provincia Monte Cristi	Obra	-	\$	-																\$	-	72	0	9,61%	Proyecto concluido y entregado. En espera de fiscalización para cierre financiero.	90,39%	100,00%	\$	-	diciembre 2022
4	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Municipio Yaguajay, Provincia San Cristóbal.	-	Construcción de 80 Apartamentos de 72.60m ² . Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado y balcón, cancha, parque recreativo y verja perimetral, dotados de los servicios básicos e infraestructura.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en el Municipio Yaguajay.	Obra	40	\$	9.000.000,00																\$	3.756.190,15	0	62	0,00%	Se realiza instalación de pisos, ventanas y primera mano de pintura en los primeros 5 edificios y se continúa con la terminación interior y exterior de los demás apartamentos.	53,94%	53,94%	\$	3.756.190,15	febrero 2024
5	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN PEDRO DE MACORIS		Municipios San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macoris	-	Construcción de 80 Apartamentos de 72.60m ² . Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado, balcón y verja perimetral, dotados de los servicios básicos e infraestructura.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en los Municipios San José de Los Llanos y Ramón Santana.	Obra	36	\$	-																\$	-	0	36	8,91%	Se tiene en un 100% las instalaciones de cocinas, aparatos sanitarios, ventanas, puertas, se realizaron las aceras, contenes, corte y relleno de parqueo.	69,09%	78,00%	\$	-	abril 2023
				Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macoris	-			Obra	32	\$	-															\$	-	0	32	18,22%	Se continúa trabajando en la terminación interior de los apartamentos, ya todos poseen pisos y ventanas.	53,00%	71,22%	\$	-	septiembre 2023	
6	14587	CONSTRUCCIÓN DE 2.384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Districto Municipal San Luis, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	-	Construcción de 2.384 viviendas, consistentes en edificios o bloques de apartamentos, construidos en hormigón armado vaciados in situ con sus respectivas redes de infraestructura. El mismo conlleva la construcción de 240 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos por edificio de 72.60mts ² de construcción con un total de 1.920 apartamentos.	2.384 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7.557 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	Obra	2.048	\$	1.458.902.288,00																\$	851.971.426,00	500	1.194	2,86%	Se continúa con las terminaciones generales del proyecto con un buen ritmo.	44,78%	47,64%	\$	851.971.426,00	febrero 2024
7	14588	CONSTRUCCIÓN DE 2.000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO		Carretera Sajuma, Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago de los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos en 250 Edificios de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60mts ² para un total de 2.000 apartamentos. Cuentan con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, balcón y área de lavado y la infraestructura de servicios básicos que incluyen: agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes, áreas recreativas y área institucional.	6.340 habitantes, agrupados en 2.000 familias del Distrito Municipal Hato del Yaque	Obra	650	\$	397.117.741,00																\$	565.028.574,00	0	385	17,64%	Proyecto lleva buen ritmo para las entregas estipuladas para este año, vaciados de hormigón, cortes, rellenos, terminaciones internas y externas de edificios.	4,06%	21,70%	\$	565.028.574,00	marzo 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023																				
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
8	14600	CONSTRUCCIÓN DE 2.240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Comunidad Hato Nuevo, en el sector Manogayabo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.	18.541536, -70.05581	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, 225 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60ms2 de construcción por edificio con un total de 1.800 apartamentos, y 55 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción por edificio con un total de 440 apartamentos.	2,240 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7,100 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	Obra	950	\$	702.759.470.00																\$	-	600	524	8.64%	Se continúa con las terminaciones generales del proyecto con un buen ritmo.	51.25%	59.89%	\$	-	dicembre 2023
9	14601	CONSTRUCCIÓN DE 1.912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Sector Ciudad Modelo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.573166, -69.944625	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, con 192 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 72.60ms2 de construcción por edificio para un total de 1.536 apartamentos; y 47 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción por edificio para un total de 376 apartamentos. Este proyecto contará con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parques, áreas verdes y área institucional.	1,912 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 6,061 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	Obra	1.262	\$	932.093.806.00																\$	-	760	356	13.42%	Se continúa con las terminaciones generales del proyecto con un buen ritmo.	44.78%	58.20%	\$	-	dicembre 2023
10	14602	CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO		Municipio Los Salados, Provincia Santiago.	-	Construcción de 87 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 72.6 mts2 de construcción por edificio para un total de 696 apartamentos; y 21 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 52.3 mts2 de construcción por edificio con un total de 168 apartamentos. Dicho proyecto contará con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parques, áreas verdes y área institucional.	864 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos.	Obra	450	\$	249.497.570.00																\$	-	298	342	10.00%	Se continúa con las terminaciones generales del proyecto con un buen ritmo.	63.70%	73.70%	\$	-	octubre 2023
11	14615	CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE		Urbanización Cordero Tejada, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.	-	Construcción de 59 edificios de 3 niveles y 6 apartamentos, con apartamentos de 51 y 80 mts2 de construcción, con las siguientes características: 2 y 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto incluirá también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parques y áreas verdes, así como, las obras de saneamiento-protección de tramo río Jaya, parque lineal para la recuperación de espacios públicos, la creación de techos verdes sobre los edificios, un huerto urbano, sistema de recolección-reutilización de las aguas pluviales y la infraestructura necesaria para la correcta disposición de los desechos sólidos o reciclaje.	1,173 habitantes, agrupados en 354 familias del Municipio San Francisco de Macorís.	Obra	-	\$	151.302.065.00															\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	agosto 2024	
12	14641	CONSTRUCCIÓN DE 80 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS RÍOS, DISTRITO NACIONAL		-	-	Construcción de 12 Edificios tipo 3H, de 3 niveles con un total de 72 apartamentos de 65.00 mts², cada apartamento cuenta con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Y 1 Edificio tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 65.00 mts², cada apartamento cuenta con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto contará además con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parques, áreas verdes y área institucional.	27.563 personas del Sub-Barrio de la Yuca en el Sector Los Ríos.	Obra	-	\$	-															\$	-	0	0	0.00%	Proyecto aun no ha dado inicio, actualmente la CAASD se encuentra realizando trabajos preliminares a nuestra ejecución.	0.00%	0.00%	\$	-	agosto 2024	
13	14996	CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN		Carretera Sánchez, Municipio Las Matas de Farfan, Provincia San Juan	18.876485, -71.5020869	Construcción de 48 viviendas de 38.00 Mts², con un área total de construcción 14,104.66 Mt², e incluirá unas áreas comunes para los residentes.	192 Residentes en el Municipio Las Matas de Farfan	Obra	48	\$	-														\$	-	0	48	95.00%	El proyecto se encuentra en ejecución. Próximo a ser entregado (Finales del mes de Abril). Tomar en cuenta que el cierre del proyecto en obra no implica cierre financiero del proyecto.	0.00%	95.00%	\$	-	abril 2023		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023							
Proyectos: MIVivienda																																					
14	14731	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Calle Pedro Revilla, Sector Pueblo Nuevo, Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	18.405153, -70.115749	Rehabilitación de 2 Edificios de 3 niveles, con 2 apartamentos por nivel con un total de 6 apartamentos de 103 mts² de construcción por edificio, distribuidos en 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, balcón, baño, cuarto de servicio con baño incluido y área de lavado. Este proyecto contará con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calle interior, aceras, contenes, depósitos de basura, parques y áreas verdes.	12 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 60 personas del sector de Pueblo Nuevo del Municipio San Cristóbal	Obra	12	\$	24,388,744.00																\$	-	0	12	17.55%	Se tienen colocados todos los pisos, ventanas, primera mano de pintura, fino del primer edificio que posee 6 apartamentos. De igual modo se han realizado la cisterna, séptico y corte y relleno de los parques del proyecto.	8.79%	26.34%	\$	-	septiembre 2023
15	14771	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA ESPAILLAT		Districto Municipal Las Lagunas, Provincia Espaillat		Construcción de dos edificios de 6 apartamentos económicos de 3 niveles con 56Mts² de construcción, con sala-comedor, cocina, dos Habitaciones, baño, área de lavado y balcón, dotados también de los servicios de infraestructura tales como: electrificación externa, abastecimiento de agua potable y construcción de calle, parqueo y asfaltado.	12 familias de ingresos bajos equivalentes a 38 residentes en el Municipio Moca, Provincia Espaillat	Obra	12	\$	-																\$	-	12	0	5.00%	Proyecto terminado. A espera de ser entregado.	95.00%	100.00%	\$	-	febrero 2023
Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas																																					
Programa: Dominicana se Reconstruye																																					
16	14028	MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL		A nivel nacional	N/A	Mejorar la condición de 20,000 viviendas mediante el mejoramiento de paredes y techos a nivel nacional. Está ubicado a nivel nacional.	20,000 familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a 100,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	Obra	-	\$	100,000,000.00																\$	99,595,475.69	0	0	55.75%	Este SNIP se encuentra en proceso de terminación. Los lotes que aún se mantienen en proceso de ejecución han migrado a un nuevo SNIP (14649).	44.25%	100.00%	\$	99,595,475.69	diciembre 2023
17	14415	MEJORAMIENTO DE OBRAS PUBLICAS RESILIENTES PARA REDUCIR RIESGOS DE DESASTRES EN EL CONTEXTO DEL CAMBIO CLIMATICO A NIVEL NACIONAL		A nivel nacional	N/A	Desarrollar soluciones definitivas de las obras de infraestructuras viales y de viviendas necesarias para el desenvolvimiento económico de manera sostenible y en el marco de obras resiliente y amarcadas en la gestión de riesgo a desastre y el cambio climático.	952,716 personas residentes en las Provincias Monte Cristi, Puerto Plata, Espaillat y Duarte, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención así como aquellas que habitan en zonas vulnerables y son damnificadas de fenómenos naturales.	Obra	-	\$	135,061,044.00																\$	-	0	0	0.00%		0.00%	0.00%	\$	-	diciembre 2024
18	14649	MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA		A nivel nacional	N/A	Mejoramiento y/o reconstrucción de las viviendas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la construcción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente.	100,000 familias de ingresos mínimos y en extrema pobreza, teniendo unas 317,000 personas favorecidas pertenecientes a este segmento poblacional a nivel nacional.	Obra	-	\$	1,293,173,657.00																\$	308,750,411.29	3,184	329	16.00%	Se continúa en ejecución.	0.00%	16.00%	\$	308,750,411.29	diciembre 2024
Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento																																					
19	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL		A nivel nacional	N/A	Mejorar 25,000 viviendas mediante el cambio de piso tierra por piso de cemento a nivel nacional.	25,000 familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a 125,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	Obra	-	\$	-																\$	-	270	26	9.63%	Se continúa en ejecución.	73.46%	83.09%	\$	-	diciembre 2024

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023																				
																		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12								
Proyectos de Edificaciones																																					
20	12897	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAZZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Calle Pedro Francisco Bonó, Municipio Santiago de los 30 Caballeros, Provincia Santiago	19.456639, -70.698776	Reforzamiento estructural de todas las edificaciones que pertenecen al hospital; habilitando las estructuras de las mismas para hacerlas sísmo resistente, según las normas actuales vigentes, y a la vez la reeducción y reubicación de los espacios a los tiempos modernos, mejorando sus facilidades internas para conveniencia de los usuarios. Se consideran también: Terminación de áreas exteriores (Área de parques, Vías, Accesos y Jardinería), sistemas de instalaciones técnicas, sistema de aire acondicionado y ventilación, instalación de gases médicos y señalética.	963,422 Pacientes de Santiago y las provincias aledañas	Obra	1	\$	73,762,735.00																\$	-	0	1	23.20%	En fase de terminación	73.80%	97.00%	\$	-	diciembre 2023
21	13278	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGLAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.484721, -69.751333	Construcción de un (1) centro de salud del primer nivel de atención médica, con un área total de 748.00 Mts ² de construcción. Contará con cinco (5) consultorios de las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, psicología y odontología. Además de área de información, emergencias, sala de espera, farmacia, salón de reuniones, baños comunes, área de almacén, área de consultas, área de vacunación, área de laboratorio, área de diagnósticos por imágenes.	41,250 pacientes, que es la capacidad máxima de atenciones médicas que puede ofrecer por día.	Obra	1	\$	-																\$	-	0	1	17.68%	En proceso de habilitación y descargo	78.32%	96.00%	\$	-	abril 2023
22	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Sector Suliana del Este, Provincia San Pedro de Macorís	18.469246, -69.307794	Reparación del centro hospitalario, remozando la estructura existente y sus equipos renovados totalmente de acuerdo a las normas hospitalarias del Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social.	136,715 habitantes, que representa el 70% de la población de San Pedro de Macorís	Obra	1	\$	218,461,490.00															\$	-	0	1	31.00%	En fase de ejecución estructural	32.34%	63.34%	\$	-	noviembre 2023	
								Equipamiento		\$	-															\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-		
23	13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Centro del pueblo del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón del Municipio Higuay, Provincia La Altagracia.	18.846746, -68.671860	Reparación del centro hospitalario con unos 3975.89 Mts ² , este consiste en dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otro, para laboratorio y consultorios. Además, contará con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros. Contará con 28 camas.	9,831 habitante del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón	Obra	1	\$	75,616,429.00															\$	-	0	1	43.00%	En fase de ejecución estructural	20.53%	63.53%	\$	-	febrero 2024	
								Equipamiento		\$	-															\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-		
24	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Sector La Jabilla del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	19.124463, -70.641103	Reparación de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m ² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 m ² , un edificio de aula central de tres niveles (940.30), Edificio de aula lateral derecho 3 niveles 941.10 m ² , edificio de aula lateral izquierdo 941.10 m ² , caserita de 1 nivel 584.4 m ² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 m ² , tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	69,855 habitantes del Municipio Jarabacoa	Obra	1	\$	76,999,249.00															\$	-	0	1	40.00%	En fase de ejecución estructural	14.82%	54.82%	\$	-	diciembre 2023	
								Equipamiento		\$	-															\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-		
25	13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata, próximo a la carretera Navarrete-Puerto Plata PLATA.	19.675471, -70.834456	Remodelación del centro hospitalario de 2,302.70 Mts ² , contará con: bloque quirúrgico (2 quirófanos y 1 sala de parto) pre y post operatorio de 2 camas, neonatal (4 cunas y 2 aislados); farmacia; emergencia con área de triaje; sala de espera, cura, yeso, rehabilitación 6 sillas, observación pediátrica 2 camillas y observación adulto 4 camillas; 5 consultorios; hospitalización con un total de 32 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos (2) camas y dos (2) habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada; cuidado intensivo de 3 camas; área de Imágenes (Rayos X y Sonografía); Laboratorio; área administrativa; morgue; cocina; lavandería; caseta de gases; área tuberculosis (TB); y área VIH.	18,868 habitantes del Municipio Altamira	Equipamiento	1	\$	56,622,348.00																\$	-	0	1	37.78%	En fase de ejecución estructural	14.12%	51.90%	\$	-	septiembre 2023
26	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Sector José Francisco Peña Gómez del Municipio Esperanza, Provincia Valverde	19.599772, -70.981690	Reparación del centro hospitalario con dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otro, para laboratorio y consultorios. Además, contará con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros. Intervención de 2,372.00 mts ² . Contará con 28 camas de internamiento.	43,755 habitantes del Municipio Esperanza	Obra	1	\$	102,516,654.00															\$	29,046,056.28	0	1	51.95%	En fase de ejecución estructural	27.73%	79.68%	\$	29,046,056.28	abril 2023	
								Equipamiento		\$	36,401,675.22															\$	36,401,675.22	0	1	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	36,401,675.22		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023	Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)					
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas					Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023				
27	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	HOSPITAL REGIONAL SAN VICENTE DE PAUL	Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte	19.269093, -70.228703	Construcción de un centro hospitalario de especialidades médicas con una extensión de 36,850.00 Mts² con capacidad para 325 camas para internamiento y que sumarán al sistema 30 camas de cuidados intensivos a la región Nordeste de las cuales 20 camas para cuidados intensivos para adultos y 10 neonatal y pediátrica.	624,186 habitantes de las Provincias de la Región Cibao Nordeste: Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná.	1	\$ 817,826,522.00																		\$ 480,464,983.12	0	1	36.00%	En fase de ejecución estructural	34.87%	70.87%	\$ 480,464,983.12	febrero 2024
										Obra	\$ -	0	1	47.00%	En fase de ejecución estructural	34.72%	81.72%	\$ -																	
28	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO		Centro del Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia El Seibo.	18.758176, -69.034764	Reparación del centro hospitalario existente, a fin de readecarlo a los lineamientos hospitalarios actuales. Se intervienen unos 3,802.40 Mts² y contará con 58 camas de internamiento.	66,687 habitantes del Municipio Santa Cruz del Seibo	1	\$ 55,478,614.00																	\$ -	0	1	47.00%	En fase de ejecución estructural	34.72%	81.72%	\$ -	agosto 2023	
										Equipamiento	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -																	
29	14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA.		Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Salvaleón de Higüey, Provincia La Altagracia	18.596610, -68.400490	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 3,105.00 Mts² de construcción, con un total de 54 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	224 (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	1	\$ 61,830,410.00																	\$ 53,256,746.80	0	1	62.34%	En fase de terminación.	22.66%	85.00%	\$ 53,256,746.80	mayo 2023	
										Equipamiento	\$ 4,000,768.73	0	1	60.00%	En proceso de colocación e/o instalación.	30.00%	90.00%	\$ 4,000,768.73																	
30	14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA		Centro del Municipio Villa Hermosa, Provincia La Romana	18.440620, -69.017249	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 2,842.00 Mts² de construcción, con un total de 54 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	89,204 habitantes del Municipio Villa Hermosa	1	\$ 264,468,046.00																	\$ 235,507,367.72	0	1	70.22%	En proceso de habitación y descargo	28.78%	99.00%	\$ 235,507,367.72	febrero 2023	
										Equipamiento	\$ -	0	0	100.00%	-	0.00%	100.00%	\$ -																	
31	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		Centro del Municipio San José de Las Matas, Provincia Santiago	19.342873, -70.928265	Construcción de una nueva infraestructura, alineada a las necesidades médicas del Municipio, con un área de construcción de 2,842.00 Mts², con capacidad de 54 camas de internamiento.	38,628 habitantes del Municipio San José de Las Matas	1	\$ 293,410,363.00																	\$ 113,267,621.43	0	1	59.24%	En fase de ejecución estructural	23.36%	82.60%	\$ 113,267,621.43	mayo 2023	
										Equipamiento	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -																	
32	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN, PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA		Lateral de la Fortaleza Militar Belleir, Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	19.550282, -71.697297	Construcción y equipamiento de un nuevo hospital en el Municipio Dajabón, de 2do nivel de especialidades médicas. Con una infraestructura de 5,684.00 Mts² de construcción, y una capacidad de 54 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Inmunizaciones, Imágenes, Unidad Quirúrgica, Laboratorio, Tuberculosis, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatomía Patológica, Unidad de Salud Integral (VIH), Unidad de Hemodiálisis	63,955 residentes en el Municipio Dajabón	1	\$ 110,195,456.00																	\$ 46,329,787.38	0	1	55.00%	En fase de ejecución estructural	13.91%	68.91%	\$ 46,329,787.38	diciembre 2023	
										Equipamiento	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -																	
33	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.545894, -69.881719	Rehabilitación del hospital, con el fin de habilitarlo para su uso y prestación de los servicios especializados. Cuenta con una infraestructura de 22,973.70 Mts², y capacidad de 203 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Esterilización, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatomía Patológica	529,390 residente en el Municipio Santo Domingo Norte	1	\$ 505,213,464.00																	\$ -	0	1	34.92%	En fase de terminaciones	51.08%	86.00%	\$ -	mayo 2023	
										Equipamiento	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -																	
34	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA		Zona Colonial, Distrito Nacional.	18.471121, -69.889110	Reparación y remozamiento estructural del hospital. Cuenta con una infraestructura de 10,090.00 Mts² de construcción, con disponibilidad de 47 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Banco de Sangre, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica.	32,081 habitantes de los sectores San Carlos, Villa Franciosa, Ciudad Nueva, Gazcue y Ciudad Colonial.	1	\$ 496,713,226.00																	\$ -	0	1	22.31%	En fase de ejecución estructural.	66.69%	89.00%	\$ -	diciembre 2023	
										Equipamiento	\$ 34,322,683.09	0	1	50.00%	-	20.00%	70.00%	\$ 34,322,683.09																	
35	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI		Sector Barrio La Colonia, Municipio Villa Vásquez, Provincia Monte Cristi.	19.734750, -71.440667	Construcción de un hospital de 13,008.00 Mts² de construcción, distribuidos en 4 niveles con un total de 44 camas de hospitalización para adultos y 12 camas de hospitalización pediátrica y 5 de la unidad de Intervención de crisis. Estas habitaciones están distribuidas en sencillas y dobles. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica	225 pacientes (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	1	\$ 124,911,080.00																	\$ 87,317,414.23	0	1	20.00%	En fase de ejecución estructural	16.39%	36.39%	\$ 87,317,414.23	marzo 2024	
										Equipamiento	\$ -	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$ -																	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023	Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)										
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas					Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores		% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
36	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO		Calle Capostola esquina Priamo Franco #86. Barrio La Joya, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	19.454238, -70.711632	Construcción de un centro periférico de Cinco (5) consultorios para medicina general, además de 1 área de recepción, 1 emergencia, 1 sala de espera, 4 baños comunes, 1 área de almacén, 1 área de vacunación, 1 área de enfermería, 1 área de cura, 1 área de administración.	4.950 pacientes (capacidad máxima de atenciones al mes)	Obra	1	\$	1.324.871,00																	\$	-	0	1	17.53%	En fase de terminaciones	76.47%	94.00%	\$	-	abril 2023	
								Equipamiento																					\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	
37	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL		Carretera Sánchez próximo a la Avenida Libertad, Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal	18.3283611, -70.182194	Construcción de una Ciudad Sanitaria San Cristóbal en la provincia San Cristóbal. Será un centro de salud público que funciona con un modelo de organización enfocado en brindar servicios con calidad, oportunos y seguros a toda la población, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo de sus Recursos Humanos, así como la promoción del conocimiento científico a través de la docencia e investigación. El complejo contará con una capacidad de 150.589.81 M ² , distribuidos en diferentes áreas y edificios.	251.243 habitantes de la Provincia San Cristóbal	Diseño	1	\$	313.032.930,00																	\$	43.418.000,00	0	1	60.00%	En fase de conclusión de diseño y elaboración de planos y documentaciones relativas.	0.00%	60.00%	\$	43.418.000,00	Sin definir	
38	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL.		Av. Dr. Bernardo Correa y Cidón, Santo Domingo, 10105 del Distrito Nacional	18.457938, -69.919715	<ul style="list-style-type: none"> Construir una infraestructura de 2.272,90 M², orientada a la atención pediátrica oncológica: Hospitalización infantil, dos quirófanos, sala de post quirúrgico, sala de anestesia, consultorios pediátricos, área de juego y dos estaciones de enfermería. Contará con una capacidad de 41 camas de internamiento. Construir un área para la atención al pie diabético Construir un laboratorio para la instalación del equipo Ciclotrón. 	350 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	Obra	1	\$	85.207.981,00																	\$	34.195.796,33	0	1	21.76%	En fase de ejecución estructural	21.86%	43.62%	\$	34.195.796,33	septiembre 2023	
								Equipamiento																				\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-		
39	14911	CONSTRUCCIÓN DE UNIDAD TRALMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN EL HOSPITAL GENERAL NUESTRA SEÑORA DE LA ALTAGRACIA PROVINCIA LA ALTAGRACIA		Calle Juan XXIII esq. Calle José Ramón Payán #175, Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, Municipio Higüey, Provincia La Altagracia	18.619854, -68.716974	Sistema integral de urgencias compuesto por unidad traumatológica, dotada del equipamiento necesario y con el personal entrenado para la correcta atención a las emergencias.	250 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	Obra	1	\$	61.127.295,00																	\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir	
40	14912	CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRALMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGART PROVINCIA VALVERDE		Calle Vega Alta #1, esquina Duarte, Hospital Regional Luis L. Bogart, Municipio Santa Cruz de Mao, Provincia Valverde	19.538953, -71.081753	Sistema integral de urgencias compuesto por unidad traumatológica, dotada del equipamiento necesario y con el personal entrenado para la correcta atención a las emergencias.	250 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	Obra	1	\$	56.247.488,00																	\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir	
Proyectos de edificaciones DEPORTIVAS																																							
41	14349	CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUËL		Calle Jaraguá esquina Calle Privada, Ensanche Libertad, Bonaño, Provincia Monseñor Nouel	18.931860, -70.397257	Construcción de un (1) estadio de baseball en el Municipio Bonaño de la Provincia Monseñor Nouel, con un área de construcción de 14.506,10 M ²	7.520 jóvenes (Edad: 8 a 21 años) que están inscritos en ligas de béisbol privadas/públicas.	Obra	1	\$	-																	\$	-	0	1	25.00%	Colocación de muros de blocks y fraguache. Armado y vaciado de vigas de amarre. Colocación de salidas eléctricas y sanitarias.	30.00%	55.00%	\$	-	septiembre 2023	
42	14723	REMODELACIÓN CLUB RECREATIVO COANCA, DISTRITO NACIONAL		Calle Bienvenido Hernán Suárez No. 20, Sector El Cacique, Distrito Nacional	18.443061, -69.933576	Remodelación de paredes y pisos, colocación de pisos, colocación de coralina en fachada del club, colocación de mobiliario en área de piscina, trabajos eléctricos, instalaciones sanitarias y acondicionamiento del paisajismo.	6.514 residentes del Sector El Cacique	Obra	1	\$	691.787,00																	\$	-	0	1	61.73%	Pintura interior. Colocación de luces. Instalación de aires acondicionados.	38.27%	100.00%	\$	-	enero 2023	
43	15148	RECONSTRUCCIÓN DEL ESTADIO DE BEISBOL CRISTO REDENTOR EN EL SECTOR LOS GIRASOLES, DISTRITO NACIONAL		Av. Monumental próximo a la calle 2 del Sector Los Girasoles del Distrito Nacional	18.51525, -69.986666	Remodelación completa de sus instalaciones con un área de construcción de 5.650,00 M ²	1.250 Jóvenes que están inscritos en ligas de béisbol privadas/públicas.	Obra	1	\$	-																	\$	-	0	0	0.00%	En proceso de licitación	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir	
Proyectos de edificaciones RELIGIOSAS																																							
44	14281	RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO		Calle La Altagracia No. 67, frente al parque central del Municipio Higüey, Provincia La Altagracia	18.613067, -68.710718	Restauración general del Monumento Histórico Iglesia Parroquial San Dionisio, Higüey, Prov. La Altagracia	24.840 visitantes estimados por año	Obra	1	\$	-																	\$	-	1	0	8.55%	Obra terminada en el 2022.	91.45%	100.00%	\$	-	marzo 2022	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1ER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año		Presupuesto 2023	Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)										
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas			Programado	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023												
45	14506	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEJUIFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.		Autopista Juan Pablo II, Carretera Santo Domingo Samaná, Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo	18.49429, -69.729787	Edificación con un área de construcción 2.775.30 Mts², constará con: - Edificio de 60 habitaciones distribuidas en tres (3) niveles - Semitótano con capacidad para 200 personas - Áreas Exteriores y Servicios - Auditorio en estructura - Baños interiores y exteriores Y un techado de una cancha de Basketball con un área de 1551.82 M².	15.000 Habitantes del municipio de Santo Domingo Este, el 52% son mujeres y el 48% son hombres.	Obra	1	\$	-																		\$	-	0	1	32.62%		20.00%	52.62%	\$	-	enero 2024		
46	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE		Reparto Los Tres Ojos, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	-	Construcción de un edificio de tres niveles, área de construcción: 2.594.41 M². Primer nivel: dos salones A y B con escenarios, oficina pastoral, secretariado y cocina, baños exteriores (hombre y mujer). Segundo nivel: salón con escenario, cabina, sacristía con baño. Tercer nivel: tres salones y baños (hombre y mujer).	1.000 feligreses y personas que integran la comunidad	Obra	1	\$	-																		\$	-	0	1	20.02%	Terminaciones generales.	38.00%	58.02%	\$	-	enero 2024		
47	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA		Poblado Montegrande, Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona	-	Construcción de una iglesia con 262.40 mts²: gran salón, altar, sacristía, oficina del párroco, baño, campanario y jardinería.	200 feligreses (capacidad máxima de plazas en la Parroquia)	Obra	1	\$	-																		\$	-	0	1	22.47%	Terminada 1era etapa.	77.53%	100.00%	\$	-	Sin definir		
48	14604	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIOCESIS, PROVINCIA SANTIAGO		Sector El Pipayo, Casas Sacerdotales de Matanza, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de una vivienda de 2 niveles, con 217.000Mts²: 1erN: Sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 taller, 2 habitaciones, baño común y terraza. 2do N: 1 habitación (principal), 1 biblioteca, 1 sala, 1 altar y 1 baño. Cuenta con una escalera de acceso, así como 1 ascensor con capacidad para 6 personas.	3 personas (cantidad máxima de habitaciones disponibles)	Obra	1	\$	-																		\$	-	0	1	27.00%	Construcción registros sanitarios.	40.00%	67.00%	\$	-	noviembre 2023		
Proyectos de edificaciones COMUNITARIAS																																									
49	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	18.514079, -71.029393	Construcción de diferentes espacios con fines de optimizar la calidad de vida de la población que va a habitar el Centro Poblado de Montegrande.	2,376 habitantes de las Comunidades: Montegrande, Los Güiros, San Simón y La Meseta	Obra	1	\$	972.935.00																	\$	2,904,153.90	0	1	10.00%	-	0.00%	10.00%	\$	2,904,153.90	Sin definir			
			Construcción de Destacamento Policial		18.512307, -71.028247			Obra	1	\$	999.207.00																				\$	-	0	1	81.82%	Paquete en interior y exterior. Colocación de salidas eléctricas.	0.00%	81.82%	\$	-	agosto 2023
			Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande		18.515098, -71.028879			Obra	1	\$	2.731.839.00																					\$	-	0	0	0.00%	No ha iniciado.	0.00%	0.00%	\$	-
50	14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO NACIONAL		Avenida Prolongación Independencia, KM 11, Distrito Nacional	18.475309, -69.813362	Reparación de piso de hormigón y techo de aluzinc en área de lavandería. Se dará prioridad al parque que lo utilizan para actividades y recreación de los usuarios, se reforzará la seguridad perimetral reemplazando los alambres de trinchera, se van a reparar los techos ya que el problema de filtraciones es de gravedad y también se va a evaluar y reparar sistema de suministro y bombeo de agua. También de vital importancia para mejorar la movilidad dentro del centro se van a reparar las aceras y contenes, se va a suministrar sistema contra incendio, pintar zonas afectadas por filtraciones y colocar rampas ya que la mayoría de sus usuarios usan sillas de ruedas.	300 adultos mayores acogidos en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asis	Obra	1	\$	-																		\$	-	0	1	38.46%	Demolición de revestimiento en pared en habitaciones.	28.56%	67.02%	\$	-	mayo 2023		
Proyectos de edificaciones GUBERNAMENTALES																																									
51	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESEIT, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Circunvalación de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	-	Construcción de un Centro de Retención Vehicular, en un terreno de 1111.976 m2. El mismo poseerá un edificio administrativo, plaza de entrada, un jardín frontal, estacionamiento para el personal y los visitantes, una entrada de grúas, control de salida vehículos incautados, depósito de motores con capacidad para 3,509 unidades, un depósito de motores de más de 2 años con capacidad para 750 unidades, un depósito vehicular con capacidad para 1,172 unidades, un depósito chatarrero con capacidad para 99 unidades, un estacionamiento de Grúas, un taller, una bomba de Gasolina, un área de Subastas, y una torre de vigilancia.	1,425,928 Habitantes del Gran Santo Domingo que cuentan con un vehículo de motor.	Obra	1	\$	141,073,469.00																		\$	46,171.01	0	1	40.43%	Corte, movilización, regado y compactado de material. Vaciado de zapata de muros y columnas del taller de mecánica.	36.64%	77.07%	\$	46,171.01	junio 2023		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023	Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)														
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas					Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores		% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023												
52	14705	REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL.		Avenida Dr. Delgado #254, Sector Gazcue, Distrito Nacional	18.473495, -69.898762	La Remodelación de Edificio Gubernamental para el Ministerio de la Presidencia, Distrito Nacional, busca aumentar los espacios hábiles de oficina disponibles para albergar al personal del Ministerio de la Presidencia (MINPRE), contará con 3 niveles, áreas de estacionamiento, recepción, oficinas DAF y seguridad, almacén de suministros y material gastable, cocinas, coworking, área de comedor, área de oficinas, baños, depósito y sala de reuniones.	100 Cantidad de servidores públicos que ocuparán las nuevas instalaciones.	Obra	I	\$	-																\$	-	I	0	37.63%	Entregado el 14 de diciembre 2022.	62.37%	100.00%	\$	-	enero 2023						
53	14706	REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL		Avenida 27 de Febrero casi esq. Av. Privada, Distrito Nacional	18.451517, -69.962112	Desmantelamiento y sustitución de los baños, pisos, puertas, ventanas, al igual de todos los aparatos sanitarios y eléctricos, así de como toda la red y data de los 4 niveles que cuenta el edificio. Se trabajará con el remozamiento del techo, el parqueo, las aguas negras, aplicación de pinturas acrílicas para el interior y exterior. Se realizarán cambio de en todo el cableado eléctrico e iluminaria. Se implementará un sistema de aire acondicionado con consolas, y la instalación de un sistema contraincendios, detector de metales, control de acceso, cámaras, un generador y un cerco eléctrico en el exterior del edificio.	103 empleados público que trabajan en la Junta de Aviación Civil	Obra	I	\$	17,176,033.00																	\$	14,376,033.00	0	I	33.10%	Colocación de instalaciones eléctricas. Excavación de fundaciones en escaleras de emergencia.	19.46%	52.56%	\$	14,376,033.00	noviembre 2023					
54	14741	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.		Avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, Sector San Carlos, Distrito Nacional	18.48323, -69.89022	Remodelación de las oficinas de la Cámara de Cuenta de la República, abordando las áreas de oficinas, así como los baños de uso común, sustitución, mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Esta edificación cuenta de 12 niveles que serán intervenidos, desde las oficinas que se consideraron necesarias hasta instalación de cocinas, habitación de auditorio, entre otras áreas. La intervención pretende mejorar los espacios de trabajos de los servidores públicos, a fin de prestar servicios de calidad a las demás Instituciones públicas y privadas.	490 servidores públicos que allí desempeñan sus funciones	Obra	I	\$	26,753,420.00																	\$	-	0	I	5.75%	Instalaciones eléctricas. Suministro cerámicas para revestimientos baños y pisos. Repicado pisos de granito existentes para colocación de porcelanatos nuevos.	0.00%	5.75%	\$	-	diciembre 2023					
55	14749	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HABITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL		Edificio I y II		Remodelar las infraestructuras correspondientes a los edificios del ministerio a través de cambios significativos en paredes, techos, pisos, sistemas sanitario y eléctrico, de tal manera que se puedan lograr la satisfacción de los requerimientos de la demanda y los servicios identificados para ser brindados a la población. Instalación de nuevos equipos de aire acondicionado, ascensores y otros. Modificación del mobiliario y equipos de oficina.	2,125 Empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	Obra																				\$	41,206,195.62	0	I	28.50%	Colocación de canalización para data Suministro de fenólicos para su instalación	0.00%	28.50%	\$	41,206,195.62	diciembre 2023					
								Obra																								\$	-	0	0	98.00%	-	0.00%	98.00%	\$	-	abril 2023	
								Mobiliario	I	\$	27,590,835.00																						\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir
								Hardware y Software																									\$	-	0	0	0.00%	-	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir
56	15005	CONSTRUCCIÓN CIUDAD JUDICIAL MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Avenida Prolongación 27 de Febrero #100, Las Caobas, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	18.480703, -69.996224	El proyecto consiste en la construcción de una Ciudad Judicial en Santo Domingo Oeste, en la cual se construirán, espacios para el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensa Pública y la Policía Nacional. Además, parqueos públicos.	290,150 personas que requieren algún servicio judicial residentes en el Municipio Santo Domingo Oeste	Obra	I	\$	-																\$	-	0	0	0.00%	En proceso de licitación.	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir						

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023					Acumulativo			Fecha de Término (estimada)							
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023								
57	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSION UASD HATO MAYOR		Sector Nuevo. Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097 m ² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m ² , biblioteca y auditorio con capacidad para 216 personas, cafetería con 18 mesas, un edificio de aulas central de tres niveles con 38 aulas, edificio de aulas lateral derecho 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, edificio de aula lateral izquierdo 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, áreas de caminos, parques, jardinería.	3,400 estudiantes registrados	Obra	1	\$	176,737,308.00																	\$	68,815,048.05	0	1	27.00%	Terminación bloque central edificio de aulas. Vaciado de cimentaciones edificio de laboratorio y edificio administrativo. Conformación de esplanada de las edificaciones en general. Excavación para cimentación edificio de laboratorios 2. Replanteo Biblioteca.	18.89%	45.89%	\$	68,815,048.05	septiembre 2023
58	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA		Sector Brisas del Guázuma, Municipio Bani, Provincia Peravia	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por un área de 14,097.40 metros cuadrado de infraestructura física, con cuatro edificaciones que incluyen un (1) edificio de aulas distribuidos en tres niveles con 7,830 metros cuadrados, un (1) edificio de cafetería con 584 metros cuadrados, un (1) edificio de biblioteca y auditorio con 1,583.90 metros cuadrados y un (1) edificio administrativo con 4,099.20 metros cuadrados.	1,943 estudiantes registrados	Obra	1	\$	250,254,236.00																	\$	193,673,354.18	0	1	30.00%	Edificio docente (20 aulas): encofrado de columna del 2do nivel. Edificio docente (16 aulas): colocación de blocks en 1er y 2do nivel y encofrado de losa del 3er nivel. Trabajos eléctricos y canalización de tuberías pluviales en el techo. Edificio administrativo: Se colocan huellas y contrahuellas de escaleras. Se puliegan techos exteriores y detalles en los muros. Auditorio: armado de zapata de fundación.	12.00%	42.00%	\$	193,673,354.18	febrero 2024
59	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO		Sector Los Espejos, Municipio Neyba, Provincia Bahoruco	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m ² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 m ² , un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 1,040.30 m ² , edificio de cafetería con 584.30 m ² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 583.4 m ² , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	2,554 estudiantes registrados	Obra	1	\$	198,764,637.00																	\$	0	1	15.00%	Edificio docente: encofrado y armado de vigas riostras. Edificio Administrativo: Encofrado de columna. Colocación y compactación relleno de reposición. Auditorio: nivelación de zapatas y vaciado de hormigón de limpieza.	7.00%	22.00%	\$		septiembre 2023	
60	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD RODRIGUEZ		Localidad el Guanál, de San Ignacio de Sabaneta, municipio cabecero de la Provincia Santiago Rodríguez.	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m ² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 m ² , un edificio de aulas, central de tres niveles (940.30). Edificio de aula lateral derecho 3 niveles 941.10 m ² , edificio de aula lateral izquierdo 941.10 m ² , cafetería de 1 nivel 584.4 m ² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 m ² , tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	5,500 estudiantes registrados	Obra	1	\$	173,769,725.00																	\$	0	1	10.00%	Verja Norte: colocación muros de blocks. Edificio docente: armado de zapatas. Edificio administrativo: armado de zapatas. Auditorio: inicio de excavación de zapatas.	4.00%	14.00%	\$		diciembre 2023	
61	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA		Sector Los Parceleros del Municipio Azua de Compostela, Provincia Azua	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097.40 m ² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m ² , un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 7,830 m ² , edificio de cafetería con 584.30 m ² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 m ² , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	1,285 estudiantes registrados	Obra	1	\$	252,598,277.00																	\$	152,700,598.47	0	1	20.00%	Edificio administrativo: armado de muros y columnas del 2do nivel. Edificio docente de 16 aulas : Armado de losa del 1er nivel. Edificio docente de 20 aulas : proceso de curado losa del 1er nivel. Auditorio y Biblioteca: encofrado de muros y columnas.	10.00%	30.00%	\$	152,700,598.47	marzo 2024
62	14712	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN RAFÉY, PROVINCIA SANTIAGO		Calle sin nombre, Municipio Santiago de Los Caballeros, Zona Alto de Rafey, Provincia Santiago	19.464657, -70.725397	Construcción de un edificio de 527.75 M ² , distribuidos en un solo nivel. Contará con 4 aulas capacidad de 17 personas por salón, un solo baño para toda la edificación además tendrá un salón de profesores, 1 oficina de dirección, un área de recepción, una biblioteca y un almacén.	600 internos que reciben actualmente docencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.	Obra	1	\$	4,662,304.00																	\$	3,658,570.51	0	1	4.76%	Terminación pañetes y cantos. Preparación pisos.	75.69%	80.45%	\$	3,658,570.51	abril 2023
63	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUL, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ		Avenida Maimón Cotul, Municipio Cotul, Provincia Sánchez Ramírez.	19.024031, -70.150735	Construcción de un Centro Universitario Regional compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 12,279.30 m ² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m ² , un edificio de aulas, distribuidos en cuatro niveles de 7,830 m ² , edificio de cafetería con 584.30 m ² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 m ² , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	17,245 estudiantes	Obra	1	\$	249,525,421.00																	\$	0	1	15.00%	Edificio Docente vaciado de columna. Edificio administrativo: armado de losa de entre piso. Edificio auditorio: nivelación de zapatas y vaciado de hormigón de limpieza.	5.00%	20.00%	\$		marzo 2024	

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del IER TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023	Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)						
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas					Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores		% Avance Físico del Proyecto	Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023				
64	14739	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		Calle Sánchez, Sector Rumbamba, Municipio San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macoris	18.619905, -69.498410	Terminación de muros y techos, colocación de pisos, pintura de paredes en general, tanto del interior como el exterior, la instalación de puertas y ventanas, instalaciones sanitarias, colocación de equipos, aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones eléctricas y la construcción de una verja Frontal y un almacén de desalojo.	7,715 Personas correspondiente a la edad de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan el municipio de los Llanos	Obra	1	\$	-														\$	-	1	0	4.37%	Interconexión eléctrica. Herrería ventanas y puertas.	95.63%	100.00%	\$	-	marzo 2023
65	14740	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		Calle Herman Trejo, Sector La Gallera, Municipio San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	18.427650, -68.676716	Terminación de Muros y Techos, Colocación de Pisos, Pintura de paredes en general, tanto del interior como el exterior, la Instalación de puertas y ventanas, Instalaciones sanitarias, Colocación de equipos, aparatos y accesorios sanitarios, Instalaciones eléctricas y la Limpieza general de la infraestructura.	5,525 Personas correspondiente a la edad de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan el Municipio San Rafael del Yuma	Obra	-	\$	-														\$	-	0	1	33.89%	Trabajos en fachada. Relleno compacto área exterior.	21.42%	55.31%	\$	-	junio 2023

Proyectos de edificaciones CULTURALES

66	14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.		Avenida Faro a Colón, próximo al Parque Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.478525, -69.868322	Restauración de las instalaciones internas de los diferentes niveles que cuenta esta edificación: -1er. Nivel: áreas de exhibiciones de 42 países, la capilla y el mausoleo, oficinas administrativas; -2do. y 3er. Nivel: salas de arte con pinturas del almirante Cristóbal Colón, Santo Domingo Histórico, África en América, Qatar, y la colección de la Liga Naval Dominicana, y oficinas administrativas; -4to., 5to. y 6to. Nivel: donde están las colecciones de Patrimonio subacuático y salas de exhibiciones y espacios educativos, que cabe destacar que por más de 12 años han estado cerrados para el público. -Áreas exteriores: áreas verdes, fuentes, se reintroducirá la ciclovia para mejorar la calidad de vida de los visitantes del entorno paisajístico del complejo.	4,193 visitantes por semana, que equivale a 17,973 visitantes por mes y un aproximado de 215,676 visitantes al año	Obra	1	\$	3,061,608.00														\$	1,943,608.00	0	1	1.77%	Impermeabilizante. Restauración de cantos en escalinatas.	54.35%	56.12%	\$	1,943,608.00	mayo 2023		
67	14773	RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL.	PANTEÓN NACIONAL	Calle Las Damas, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.475089, -69.883262	Restauración de siete (7) techos de edificaciones coloniales de la Ciudad Colonial, empleando una técnica adecuada para construcciones antiguas, tales como el uso de materiales compatibles con dicho tipo de construcciones para lograr que los monumentos históricos mantengan las propiedades originales, y mantengan buenas condiciones por un periodo prolongado	250,000 visitantes de la Ciudad Colonial por año	Obra	1	\$	1,731,586.00														\$	-	0	1	16.34%	Colocación de ladrillos en bóveda central. Limpieza con cepillado y resane de cornisa.	38.66%	55.00%	\$	-	julio 2023		
			MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES	Calle La Atarazana, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.478133, -69.883047			Obra	1	\$	-																\$	-	1	0	15.00%	Obra terminada.	85.00%	100.00%	\$	-	diciembre 2022
			MUSEO DE LAS CASAS REALES	Calle Mercedes, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.475988, -69.883205			Obra	1	\$	3,501,080.00																\$	10,452,997.49	0	0	0.00%	Falta pago de avance.	0.00%	0.00%	\$	10,452,997.49	diciembre 2023
			ALCÁZAR DE COLON	Calle La Atarazana, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.477568, -69.882710			Obra	1	\$	-																\$	-	0	1	15.00%	Obra paralizada	0.00%	15.00%	\$	-	julio 2023
			IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS	Calle Padre Billini, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.471646, -69.885181			Obra	1	\$	575,199.00																\$	-	1	0	3.00%	Obra terminada en el 2022	97.00%	100.00%	\$	-	diciembre 2022
			MUSEO DE LA CATEDRAL	Calle Isabel La Católica, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.473189, -69.883048			Obra	1	\$	442,230.00																\$	-	0	1	4.30%	Fumigación.	0.00%	4.30%	\$	-	julio 2023
			MUSEO DE LA FORTALEZA	Calle Las Damas, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.473397, -69.881699			Obra	1	\$	1,837,652.00																\$	1,533,218.12	0	1	20.00%	Colocación de ladrillo cubierta polvorin. Aplicación de hidrofugante en la puerta Carlos III. Falta ejecutar la torre del homenaje	8.00%	28.00%	\$	1,533,218.12	julio 2023
68	15016	REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA DE EL SEIBO, MUNICIPIO EL SEIBO, PROVINCIA EL SEIBO		Avenida Manuela Diez, Municipio El Seibo, Provincia de El Seibo	18.767472, -69.037500	Terminación de la construcción de la Casa de la Cultura de El Seibo. Este conjunto de edificaciones esta conformada de tres facilidades con un área total de 8,500.00 M ² dividida en: -Edificio Biblioteca y Escuela de Arte con un área de 83.24 M ² -Edificio Museo y Sala de Música con un área de 115.30 M ² -Edificio Auditorio y Sótano con un área de 504.33 M ² En la parte exterior se acondicionarán las áreas verdes, dos (02) áreas de estacionamientos, una caseta de bomba, una caseta de basura, caseta de planta, una garita de seguridad y la verja perimetral.	19,365 jóvenes y niños que utilizarían el espacio para su formación y actividades culturales.	Obra	1	\$	-														\$	-	0	0	0.00%	En proceso de licitación.	0.00%	0.00%	\$	-	Sin definir		

Informe de seguimiento y presupuesto de los proyectos del 1er TRIMESTRE 2023.

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas en el año	Presupuesto 2023		Programación de la Ejecución Física (meses)												1er TRIMESTRE 2023				Acumulativo			Fecha de Término (estimada)					
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	% Ejecución Física años anteriores	% Avance Físico del Proyecto		Inversión Ejecutada (RD\$) Año 2023				
Proyectos de edificaciones OTROS																																			
70	14619	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Acueducto	Centro Poblado Monte grande, Provincia Barahona	-	Construcción en tuberías de 6 pulgadas con longitud de 341.92 metros, tuberías de 4 con longitud de 179.35 metros. Construcción de 3 pozos tubulares, electrificados y dotados de bombas sumergibles de 7.5hp, un tanque vitrificado para el almacenamiento de 480 metros cúbicos de agua. Una red de distribución de 7,971 metros de longitud. El sistema de drenaje dispondrá de 390 conexiones domiciliarias.	2,376 familias de las 4 comunidades que serán desalojadas por estar emplazadas en el área de influencia del Embalse de la Presa de Monte grande	Obra	1	\$																	\$	0	1	18.19%	Terminada	79.81%	98.00%	\$	mayo 2023
69		SNIPs	80		Proyectos	TOTAL			\$	10,996,891,845.00													\$	3,645,033,998.22				66.62%	\$	3,645,033,998.22					

Aprobado por:

 Ing. Henry González
 Director de Planificación y Desarrollo



NOTA:

- 48 Proyectos Planificados en el PAI-2023-MIVHED
- 21 Proyectos incluidos por Modificaciones Presupuestarias
- 7 Proyectos en proceso de Inclusión
- 3 Proyectos por incluir al presupuesto