



Informe de Evaluación semestral de las Metas Físicas-Financieras										
		Código	Documento Relacionado				Fecha Versión	Versión		
		DEC-FOR013								
<b>I - Información Institucional</b>										
<b>I.I - Completar los datos requeridos sobre la institución</b>										
Capítulo	0223 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES									
Subcapítulo	01 MINISTERIO DE LA VIVIENDA HABITA Y EDIFICACIONES									
Unidad Ejecutora	0001 VICEMINISTERIO DE VIVIENDA Y HABITAT									
Misión	Somos una institución joven altamente capacitada, que establece procesos transparentes y eficientes. Líder en la ejecución, fiscalización y excelencia en el servicio público. Respondiendo a las necesidades de viviendas y edificaciones de los ciudadanos. Comprometidos en desarrollar y elevar la calidad de vida de los dominicanos, a través de la transformación de las edificaciones a nivel nacional como garantía de un mejor futuro.									
Visión	Generar un impacto social sostenido, que mejore la calidad de vida de las familias dominicanas y de toda la nación, mediante el diseño y ejecución de la política de vivienda y edificaciones. Comprometidos en integrar a los sectores públicos y privados, en un marco de transparencia que asegure las mejores prácticas globales mediante el uso de la ciencia, la tecnología y la preservación del medio ambiente, garantizando la obtención de resultados y el uso eficiente de los recursos públicos.									
<b>II. Contribución a la Estrategia Nacional de Desarrollo</b>										
Eje estratégico:	4	DESARROLLO SOSTENIBLE								
Objetivo general:	4.2	Eficaz gestión de riesgos para minimizar pérdidas humanas, económicas y ambientales.								
Objetivo(s) específico(s):	4.2.1	Desarrollar un eficaz sistema nacional de gestión integral de riesgos, con activa participación de las comunidades y gobiernos locales, que minimice los daños y posibilite la recuperación rápida y sostenible de las áreas y poblaciones afectadas								
<b>III. Información del Programa</b>										
Nombre:	11 DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT									
Descripción:	Desarrollo de la Vivienda y Habitat									
Beneficiarios:	Familias en condiciones de pobreza y vulnerabilidad.									
Resultado Asociado:	Reducida la Vulnerabilidad de 13,507 familias en condiciones de pobreza para el año 2022, a través del desarrollo y mejoramiento habitacional.									
<b>IV. Formulación y Ejecución Física-Financiera</b>										
<b>IV.I - Desempeño financiero</b>										
Presupuesto Inicial		Presupuesto Vigente		Presupuesto Ejecutado		Porcentaje de Ejecución				
6,632,037,544.00		5,494,735,859.33		5,019,044,293.05		0.00%				
<b>IV.II - Formulación y Ejecución Trimestral de las Metas por Producto</b>										
		Presupuesto Anual		Programación Trimestral		Ejecución Trimestral		Avance		
Producto	Indicador	Física (A)	Financiera (B)	Física (C)	Financiera (D)	Física (E)	Financiera (F)	Física (%) G=E/C	Financiera (%) H=F/D	
Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional		9,000	6,500,816.00	4,500.00	3,250,408.00	8,569	1,116,050,304	95.21%	346.36%	
Familias acceden a viviendas sociales.		4,507	6,625,536,728.00	2,253.00	3,312,768,364.00	1,490	2,239,748,992	33.06%	68%	
<b>V. Análisis de los Logros y Desviaciones</b>										
<b>V.I - Información de Logros y Desviaciones por Producto</b>										
Producto:	02-Familias vulnerables reciben asistencias y mejoramiento habitacional									
Descripción del producto:	Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables reciben asistencia para el mejoramiento y/o reconstrucción de sus vivienda.									
Logros alcanzados:	Durante el periodo enero-junio 2022 fue ejecutada la suma de RD\$1,116,050,304 representando un avance físico de un 95.21 % alcanzando las 8,569 viviendas mejoradas.									
Causas y justificación del desvío:	Dentro de este programa que contiene el producto 02, se refleja una ejecución financiera mayor a la programada debido a que el monto cargado a este producto fue menor que el monto real programado. En cuanto al avance físico este se ejecutó de manera normal a la fecha.									
Producto:	03- Familias acceden a viviendas sociales.									
Descripción del producto:	Es el proceso mediante el cual las familias vulnerables acceden a viviendas sociales.									
Logros alcanzados:	Durante el periodo enero-junio 2022 fue ejecutada la suma de RD\$ 2,239,748,992 logrando un avance físico de un 33.06% construyendo 1,490 viviendas sociales.									
Causas y justificación del desvío:	En este periodo los proyectos se encuentran en etapa de ejecución.									
<b>VI. Oportunidades de Mejora</b>										
<b>VI. I - De acuerdo a los eventos presentados durante la ejecución del producto, ¿qué aspecto puede mejorarse?</b>										
Lograr poner en funcionamiento toda la estructura que compone el MIVED, por ser una institución nueva.										

Nota: Las secciones III, IV, V y VI deben ser repetidas, la misma cantidad de programas sustantivos (codificados desde 11 al 95) que tenga la unidad ejecutora

  
 ING. HENRY A. GONZÁLEZ  
 DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO  
 MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES

