



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO A
LOS PROGRAMAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

MAYO 2022

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT MEJORAMIENTO Y/O RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS / DOMINICANA DE RECONSTRUYE

Este programa consiste en la implementación del desarrollo de mejoramiento, reconstrucción y construcción de viviendas sociales para familias vulnerables que necesitan asistencia y mejoramiento habitacional.

Este programa se ejecuta a nivel nacional, teniendo por finalidad el mejoramiento y reconstrucción de viviendas las cuales son intervenidas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la reconstrucción total de la vivienda realizada en el mismo lugar donde se encontraba originalmente, siempre con el propósito de elevar la calidad de vida a las familias beneficiadas, quienes pertenecen a sectores de ingresos mínimos.

Dentro de este programa representando el producto 02 de la estructura programática denominado familias vulnerables reciben asistencia y mejoramiento habitacional. Para este año 2022 se programó el mejoramiento de unas **9,000** viviendas las cuales beneficiarán a unas **28,530** personas, que forman parte del segmento poblacional de ingresos mínimos. La inversión proyectada para ser ejecutada fue de **RD\$3,8480,69708.00**.

Para el trimestre enero-marzo del presente año, dentro de este programa de mejoramiento denominado “**Dominicana Se Reconstruye**” el cual se está ejecutando a nivel nacional, fueron reparadas unas **1,961** viviendas, así como otras **19** viviendas que fueron construidas nuevas, totalizando **1,980** viviendas con una inversión de **RD\$ 412,341,476.67**.

De igual modo dentro del programa de Cambio de piso de tierra por piso de cemento, es una modalidad dentro del de Mejoramiento de Viviendas, que consiste en el cambio de piso de tierra por piso de cemento de las viviendas intervenidas. La población objetivo a ser beneficiada mediante este programa es aquella que se encuentra en condiciones de extrema pobreza.

Para el trimestre enero - marzo del año 2022 fueron cambiados unos **1,512** de piso de tierra por piso de cemento con una inversión ejecutada de **RD\$104222912.18**.

El total general de viviendas intervenidas dentro de este programa correspondiente al producto 02 para el período señalado fueron **3,492** viviendas. Estas viviendas benefician a igual número de familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a **11,070** personas. La inversión total ejecutada en este período fue de **RD\$516,564,388.85**.

Alfonso



PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS NUEVAS

Este programa consiste en la implementación del desarrollo de mejoramiento, reconstrucción y construcción de viviendas sociales para familias vulnerables que necesitan asistencia y mejoramiento habitacional.

Para este año 2022 el MIVED tiene programado la construcción de viviendas nuevas en proyectos habitacionales, que tiene como objetivo el facilitar el acceso a viviendas dignas a familias de ingresos bajos, medio-bajos y mínimos con seguridad jurídica, creando asentamientos humanos sostenibles, socialmente integrados y con adecuada gestión de riesgos.

Este programa representando el producto 03 de la estructura programática denominado familias acceden a viviendas sociales, contempla la construcción de **4,507** viviendas nuevas de bajo costo en diferentes proyectos. Estas viviendas son tipo apartamento, cuentan también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. La población objetivo son **4,507** familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención, y también para aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reasentadas. La construcción de estas viviendas beneficiara a **14,287** personas de ingresos bajos y medio-bajos. La inversión planeada dentro de este programa para este año 2022 es de **RD\$3,282,521,117.00**.

Durante el trimestre enero-marzo del año 2022 dentro este programa se mantienen en ejecución el proyecto Construcción de vivienda en San Pedro de Macorís viviendas. La inversión ejecutada en el período fue de **RD\$15,249,345.58**.

ALBA



**VIVIENDA
Y EDIFICACIONES**

**PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y
MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES**

Dentro de este programa de construcción, reconstrucción y mejoramiento de edificaciones que se desarrolla a través del MIVED, se tiene como línea de acción construir y reconstruir obras tales como: Centros de Salud, Centros Educativos, Religiosas, Deportivas, Hídricas, Gubernamentales, Centros Recreativos y Culturales. Estas obras van en beneficio de las comunidades favorecidas a nivel nacional.

Este programa contenido en la estructura programática con la denominación 12, dentro del cual se tiene planificado la construcción y reconstrucción de **41** proyecto, con una inversión programada para este año ascendente a **RD\$5,224,875,095.00**.

Durante el trimestre enero-marzo del año 2022 dentro este programa se mantienen en ejecución el proyecto Construcción de vivienda en San Pedro de Macorís viviendas. La inversión ejecutada en el período fue de **RD\$15,249,345.58**

Durante el trimestre enero-marzo del año 2022 dentro este programa se mantienen 13 obras en ejecución de las cuales 11 corresponden a obras de salud y 2 a obras eclesiales. La inversión ejecutada en el período fue de **RD\$643,917,425.58**.

ALG

DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

**INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROYECTOS SEGÚN CALENDARIO DE
EJECUCION AÑO 2022**

PRIMER TRIMESTRE ENERO-MARZO

COD. SNIP	PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS					
14028	DOMINICANA SE RECONSTRUYE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REP. DOM.	18,628,769.83	374,196,215.90	19,516,490.94	412,341,476.67
	SUB-TOTAL	18,628,769.83	374,196,215.90	19,516,490.94	412,341,476.67
CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO					
14025	CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO	-	73,055,194.51	31,167,717.67	104,222,912.18
	SUB-TOTAL	-	73,055,194.51	31,167,717.67	104,222,912.18
FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL					
VIVIENDAS NUEVAS					
13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	15,249,345.58	-	15,249,345.58
	SUB-TOTAL	-	15,249,345.58	-	15,249,345.58

10/04

CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES					
13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA		4,648,783.12		4,648,783.12
13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA			8,015,675.71	8,015,675.71
13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	22,252,585.09	5,205,708.48		27,458,293.57
13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE		33,220,000.00		33,220,000.00
13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ, EL SEIBO		5,404,151.25	70,340,000.00	75,744,151.25
14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA		63,824,583.05	-	63,824,583.05
14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA		5,847,256.13		5,847,256.13
14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO		5,195,411.83		5,195,411.83
14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA		79,488,513.90	-	79,488,513.90
14232	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA			107,219,415.69	107,219,415.69
14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL			127,700,000.00	127,700,000.00

ALBA

	SUB-TOTAL	22,252,585.09	202,834,407.76	313,275,091.40	538,362,084.25
14281	RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO		21,011,341.58		21,011,341.58
14616	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO	84,544,000.00			84,544,000.00
	SUB-TOTAL	84,544,000.00	21,011,341.58	-	105,555,341.58
	TOTAL GENERAL	125,425,354.92	686,346,505.33	363,959,300.01	1,175,731,160.26

Henry A. González

ING. HENRY GONZALEZ
Director de Planificación y Desarrollo

