



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO A LOS
PROGRAMAS TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2023**

JULIO 2023

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

Este programa consiste en la implementación del desarrollo de mejoramiento, reconstrucción y construcción de viviendas sociales para familias vulnerables que necesitan asistencia y mejoramiento habitacional a nivel nacional.

ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL

Dentro de este programa *Desarrollo de la Vivienda y Hábitat*, se encuentra el producto 02 de la estructura programática denominado *familias vulnerables reciben asistencia y mejoramiento habitacional*; teniendo por finalidad el mejoramiento y reconstrucción de viviendas las cuales son intervenidas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la reconstrucción total de la vivienda, siempre con el propósito de elevar la calidad de vida a las familias beneficiadas, quienes pertenecen a sectores vulnerables y de ingresos mínimos.

Para el año 2023 se programó el mejoramiento de unas 4,704 viviendas las cuales beneficiarán a unas 14,912 personas, que forman parte del segmento poblacional vulnerable de ingresos mínimos.

Para el trimestre abril-junio del año 2023, el total general de viviendas intervenidas dentro de este programa correspondiente al producto 02 para el período señalado fueron dos mil ochocientos setenta y seis (2,876) viviendas, incluidas afectadas por el paso de Fiona que no pudieron ser asistidas en el periodo anterior. Estas viviendas benefician a igual número de familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a nueve mil ciento diecisiete (9,117) personas.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO

Para el año 2023 el MIVED programó la construcción de nuevas viviendas sociales de bajo costo en proyectos habitacionales, que tiene como objetivo el facilitar el acceso a viviendas sociales; que se ofertan a bajo costo y aplican para el bono a la primera vivienda para mayor acceso de las familias más vulnerables sin techo digno.

Este programa representando el producto 03 de la estructura programática denominado familias acceden a viviendas sociales, contempla la construcción de 3,092 viviendas nuevas de bajo costo en diferentes proyectos. Estas viviendas son tipo apartamento, cuentan también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.

La población objetivo son 3,092 familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención, y también para aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reasentadas. La construcción de estas viviendas beneficiara a 9,802 personas de ingresos bajos y medio-bajos.

Durante el trimestre abril-junio del año 2023 se realizaron entrega de trescientos cuatro (304) viviendas, que conjunto con las viviendas en ejecución, durante el periodo en cuestión cuenta con una inversión de mil trescientos cincuenta y un millones novecientos treinta y siete mil quinientos setenta y ocho con 91/100 (RD\$1,351,937,578.91) pesos dominicanos.

Estas viviendas benefician a igual número de familias (304) de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a novecientas sesenta y cuatro (964) personas.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO

Para el año 2023 el MIVED programó la construcción de nuevas viviendas con precio descontado para ser adquiridas bajo financiamiento por entidad financiera más bono ITBIS y otros, facilitando mayor acceso a las familias más vulnerables.

Este programa representando el producto 04 de la estructura programática denominado familias acceden a viviendas sociales, contempla la construcción de 121 nuevas viviendas con precio descontado en diferentes proyectos. Estas viviendas son tipo apartamento, cuentan también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.

La población objetivo son 121 familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención, y también para aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reasentadas. La construcción de estas viviendas beneficiara a 384 personas de ingresos bajos y medio-bajos.

Durante el trimestre abril-junio del año 2023 se realizaron entrega de cuarenta y ocho (48) viviendas, que conjunto con las viviendas en ejecución, durante el periodo en cuestión cuenta con una inversión de veintisiete millones novecientos noventa y cuatro mil ochocientos cincuenta y tres con 79/100 (RD\$27,994,853.79) pesos dominicanos.

Estas viviendas benefician a igual número de familias (48) de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a ciento cincuenta y dos (152) personas.

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES

Dentro de este programa de construcción, reconstrucción y mejoramiento de edificaciones que se desarrolla a través del MIVED, se tiene como línea de acción construir y reconstruir obras tales como: Centros de Salud, Centros Educativos, Religiosas, Deportivas, Hídricas, Gubernamentales, Centros Recreativos y Culturales. Estas obras van en beneficio de las comunidades favorecidas a nivel nacional.

Este programa contenido en la estructura programática con la denominación I2.


Durante el trimestre abril-junio del año 2023 dentro este programa se mantienen en ejecución diversos proyectos de interés que se detallan en la tabla no.2 con una ejecución para los proyectos de salud de dos mil ochocientos ochenta y cinco millones setecientos noventa mil quinientos uno con 13/100 (RD\$2,885,790,501.13) pesos dominicanos; veintisiete millones ochocientos treinta y cinco mil treinta y uno con 57/100 (RD\$27,835,031.57 para los centros religiosos; quinientos ochenta y ocho millones setecientos diez mil ochocientos treinta y siete con 24/100 (RD\$588,710,837.24) para los centros educativos; y doscientos setenta millones ciento dieciocho mil cinco con 46/100 (RD\$270,118,005.46). Para un total en este programa de tres mil setecientos setenta y dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil trescientos setenta y cinco con 40/100 (RD\$3,772,454,375.40) pesos dominicanos.

Tabla no.1

NO	PROGRAMAS	TOTAL TRIMESTRE EN \$RD
11	DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT	
O2	FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL	
	Mejoramiento de Viviendas: Dominicana Se Reconstruye	907,300,977.57
	Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento	25,262,626.61
O3	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO	36,106,134.67
O4	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO	2,743,674,952.30
	Sub-Total Programa 11	3,712,344,691.15

Tabla no.2

12	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONAES	
	Proyectos de Salud	2,885,790,501.13
	Centros Religiosos	27,835,031.57
	Centros Educativos	588,710,837.24
	Otras Edificaciones	270,118,005.46
	Sub-Total Programa 12	3,772,454,375.40



ING. HENRY A. GONZÁLEZ
DIRECTOR PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
MINISTERIO DE VIVIENDA Y EDIFICACIONES





VIVIENDA
Y EDIFICACIONES

INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS
SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION AÑO 2023
TRIMESTRE ENERO-JUNIO 2023

NO	PROGRAMAS	TOTAL TRIMESTRE EN \$RD
11	DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT	
O2	FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL	
	Mejoramiento de Viviendas: Dominicana Se Reconstruye	907,300,977.57
	Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento	25,262,626.61
O3	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO	36,106,134.67
O4	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO	2,743,674,952.30
	Sub-Total Programa 11	3,712,344,691.15
12	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES	
	Proyectos de Salud	2,885,790,501.13
	Centros Religiosos	27,835,031.57
	Centros Educativos	588,710,837.24
	Otras Edificaciones	270,118,005.46
	Sub-Total Programa 12	3,772,454,375.40
	TOTAL GENERAL	7,484,799,066.55

ING. HENRY GONZALEZ

Director de Planificación y Desarrollo





DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO

INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROYECTOS SEGUN CALENDARIO DE EJECUCION AÑO 2023
TRIMESTRE ENERO-JUNIO 2023

COD. SNIP	PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	TOTAL
FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL								
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS								
14028	14028-MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	59,141,267.11	-	40,454,208.58	-	-	-	99,595,475.69
14649	14649-MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPUBLICA DOMINICANA	131,604,795.76	74,055,649.04	92,407,910.96	256,194,661.54	144,736,223.25	104,459,190.40	803,458,430.95
14731	14731-REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	-	-	-	-	4,247,070.93	4,247,070.93
	SUB-TOTAL	190,746,062.87	74,055,649.04	132,862,119.54	256,194,661.54	144,736,223.25	108,706,261.33	907,300,977.57
CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO								
14025	14025-MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	-	-	-	15,780,847.92	6,258,977.05	3,222,801.64	25,262,626.61
	SUB-TOTAL	-	-	-	15,780,847.92	6,258,977.05	3,222,801.64	25,262,626.61
FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO								
VIVIENDAS NUEVAS								
13672	13672-CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	-	-	4,355,090.73	-	-	-	4,355,090.73
13890	13890-CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL	3,756,190.15	-	-	-	-	6,931,111.37	10,687,301.52
14996	14996-CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN	-	-	-	21,063,742.42	-	-	21,063,742.42
	SUB-TOTAL	3,756,190.15	-	4,355,090.73	21,063,742.42	-	6,931,111.37	36,106,134.67
FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO								
14587	14587-CONSTRUCCIÓN DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	451,971,426.00	400,000,000.00	293,408,624.00	-	-	1,145,380,050.00
14588	14588-CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	-	565,028,574.00	-	391,232.00	-	-	565,419,806.00
14600	14600-CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	-	-	-	20,470,347.00	95,505,979.00	115,976,326.00
14601	14601-CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	-	-	557,932,192.00	115,480,371.00	-	673,412,563.00
14602	14602-CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO	-	-	-	189,967,455.00	41,306,221.00	-	231,273,676.00
13892	13892-CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	-	-	-	9,994,831.51	-	-	9,994,831.51
13880	13880-CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	-	-	-	-	2,217,699.79	-	2,217,699.79
	SUB-TOTAL	-	1,017,000,000.00	400,000,000.00	1,051,694,334.51	179,474,638.79	95,505,979.00	2,743,674,952.30
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES								
PROYECTOS DE SALUD								
12897	12897-RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	-	-	49,060,397.21	-	-	49,060,397.21
13523	13523-REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	-	-	45,255,541.75	-	3,421,376.44	48,676,918.19
13530	13530-REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	-	-	-	55,000,000.00	42,060,774.85	11,771,796.19	108,832,571.04
13532	13532-REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	-	-	-	11,560,383.10	-	-	11,560,383.10
13537	13537-REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	1,647,433.37	27,398,622.91	36,401,675.22	22,965,119.35	46,869,638.65	49,463,761.79	184,746,251.29

13656	13656-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	26,731,632.62	337,232,788.40	239,238,543.78	-	107,410,036.36	-	710,613,001.16
13747	13747-RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ, EL SEIBO	-	-	-	103,793,431.94	-	19,156,634.84	122,950,066.78
14124	14124-CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA	30,934,622.20	-	26,322,893.33	101,080,586.00	53,024,939.29	77,604,335.46	288,967,376.28
14125	14125-CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA	74,711,265.63	70,253,969.62	90,542,132.47	90,237,545.38	8,483,380.98	34,337,495.52	368,565,789.60
14127	14127-REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	-	45,900,236.43	67,367,385.00	48,983,655.41	5,539,591.51	-	167,790,868.35
14178	14178-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABON PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA	11,363,899.79	34,965,887.59	-	-	28,987,838.51	41,455,560.10	116,773,185.99
14233	14233-REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,	-	-	-	-	175,067,083.95	10,365,692.18	185,432,776.13
14234	14234-REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL. PROV SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	-	34,322,683.09	-	36,464,994.13	-	12,300,317.55	83,087,994.77
14488	14488-Construcción Hospital Municipal Villa Vásquez, Provincia de Monte Cristi.	-	87,317,414.23	-	81,666,786.96	-	120,180,955.23	289,165,156.42
14692	14692-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL	-	43,418,000.00	-	-	43,418,000.00	-	86,836,000.00
14693	14693-AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL.	-	-	34,195,796.33	-	-	27,855,797.67	62,051,594.00
13278	13278-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	-	-	680,170.82	-	-	680,170.82
SUB-TOTAL		145,388,853.61	680,809,602.27	494,068,426.13	646,748,612.05	510,861,284.10	407,913,722.97	2,885,790,501.13
CENTROS RELIGIOSOS								
14506	14506-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEJUFUFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	-	-	5,323,689.00	-	-	-	5,323,689.00
14540	14540-CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	-	-	-	903,644.60	-	903,644.60
14604	14604-CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIOCESIS, PROVINCIA SANTIAGO	-	-	2,963,025.39	-	-	-	2,963,025.39
14508	14508-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	-	-	-	8,385,351.58	-	-	8,385,351.58
14281	14281-RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO	-	-	-	5,814,561.00	-	-	5,814,561.00
14711	14711-REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	-	-	-	4,444,760.00	-	4,444,760.00
SUB-TOTAL		-	-	8,286,714.39	14,199,912.58	5,348,404.60	-	27,835,031.57
CENTROS EDUCATIVOS								
14278	14278-CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	1,655,968.69	-	67,159,079.36	-	-	-	68,815,048.05
14635	14635-CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	163,000,000.00	30,673,354.18	-	-	100,203,088.75	293,876,442.93
14639	14639-CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	-	-	152,700,598.47	-	-	-	152,700,598.47
14720	14720-CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	-	-	-	-	68,771,978.81	68,771,978.81
14739	14739-REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS	-	-	-	2,787,139.00	-	91,000.92	2,878,139.92

14740	14740-REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA			-	1,668,629.06		-	1,668,629.06
SUB-TOTAL		1,655,968.69	163,000,000.00	250,533,032.01	4,455,768.06	-	169,066,068.48	588,710,837.24
OTRAS EDIFICACIONES								
14349	14349-CONSTRUCCIÓN ESTADIO DE BASEBALL BEBECITO DEL VILLAR, BONAÑO, PROV. MONSEÑOR NOUJEL			-	24,511,827.00		421,568.00	24,933,395.00
14063	14063-HUMANIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA					4,262,710.24	-	4,262,710.24
14640	14640-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	46,171.01		-	-	51,843,299.00		51,889,470.01
14670	14670-CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	2,904,153.90	-	-	-	-	2,904,153.90
14690	14690-CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO	-	-	-	2,404,631.92	-	-	2,404,631.92
14706	14706-REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	-		14,376,033.00	1,202,889.19		4,708,229.45	20,287,151.64
14707	14707-RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	-	1,943,608.00	-	3,391,604.02		-	5,335,212.02
14712	14712-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN RAFFEY, PROVINCIA SANTIAGO	-	3,658,570.51	-		498,485.09	-	4,157,055.60
14723	14723-REMODELACIÓN CLUB RECREATIVO COANCA, DISTRITO NACIONAL	-	-				1,380,923.71	1,380,923.71
14741	14741-REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.	-					13,544,860.56	13,544,860.56
14749	14749-REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	-	-	41,206,195.62	-		27,213,428.73	68,419,624.35
14773	14773-RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	5,799,273.39	4,653,724.10	8,892,524.06	1,586,661.78	165,888.55	-	21,098,071.88
14705	14705-REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL				1,640,412.00			1,640,412.00
14619	14619-CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA						40,702,749.00	40,702,749.00
14691	14691-AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO					5,369,809.87		5,369,809.87
14724	14724-REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO NACIONAL			1,787,773.76				1,787,773.76
SUB-TOTAL		5,845,444.40	13,160,056.51	66,262,526.44	34,738,025.91	62,140,192.75	87,971,759.45	270,118,005.46
TOTAL GENERAL		347,392,519.72	1,948,025,307.82	1,356,367,909.24	2,044,875,904.99	908,819,720.54	879,317,704.24	7,484,799,066.55

Henry A. González

ING. HENRY GONZALEZ

Director de Planificación y Desarrollo

