



INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO A LOS PROGRAMAS TRIMESTRE ENERO-MARZO 2024

ABRIL 2024

PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT

Este programa consiste en la implementación del desarrollo de mejoramiento, reconstrucción y construcción de viviendas sociales para familias vulnerables que necesitan asistencia y mejoramiento habitacional a nivel nacional.

ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL

Dentro de este programa *Desarrollo de la Vivienda y Hábitat*, se encuentra el producto 02 de la estructura programática denominado *familias vulnerables reciben asistencia y mejoramiento habitacional*; teniendo por finalidad el mejoramiento y reconstrucción de viviendas las cuales son intervenidas por componentes como son: techo, paredes, piso, puertas, ventanas o la ampliación de alguna habitación, así como la reconstrucción total de la vivienda, siempre con el propósito de elevar la calidad de vida a las familias beneficiadas, quienes pertenecen a sectores vulnerables y de ingresos mínimos.

Para el año 2024 se programó el mejoramiento de unas 11,000 viviendas las cuales beneficiarán a más de 34,870 personas, que forman parte del segmento poblacional vulnerable de ingresos mínimos.

Para el trimestre enero-marzo del año 2024, el total general de viviendas intervenidas dentro de este programa correspondiente al producto 02 para el período señalado fueron dos mil doscientas veintisiete (2,227) viviendas. Estas viviendas benefician a igual número de familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a más de siete mil sesenta (7,060) personas.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO

Para el año 2024 el MIVED programó la construcción de nuevas viviendas sociales de bajo costo en proyectos habitacionales, que tiene como objetivo el facilitar el acceso a viviendas sociales; que se ofertan a bajo costo y aplican para el bono a la primera vivienda para mayor acceso de las familias más vulnerables sin techo digno.

Este programa representando el producto 03 de la estructura programática denominado familias acceden a viviendas sociales, contempla la construcción de viviendas nuevas de bajo costo en diferentes proyectos. Estas viviendas son tipo apartamento, cuentan también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.

La población objetivo son familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención, y también para aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reasentadas.

Durante el trimestre enero-marzo del año 2024 se avanzó en un 48% las cubicaciones programadas para el año, con una inversión de cuatro millones novecientos cincuenta y un mil seiscientos sesenta y cinco con 07/100 (RD\$4,951,665.07) pesos dominicanos.

CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO

Para el año 2024 el MIVED programó la construcción de nuevas viviendas con precio descontado para ser adquiridas bajo financiamiento por entidad financiera más bono ITBIS y otros, facilitando mayor acceso a las familias más vulnerables.

Este programa representando el producto 04 de la estructura programática denominado familias acceden a viviendas sociales, contempla la construcción de 121 nuevas viviendas con precio descontado en diferentes proyectos. Estas viviendas son tipo apartamento, cuentan también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.

La población objetivo son familias de ingresos bajos que por su condición económica requieren de una especial atención, y también para aquellas que habitan en zonas vulnerables, ser damnificadas de fenómenos naturales y las que necesitan por alguna razón ser reasentadas.

Durante el trimestre enero-marzo del año 2024 se avanzó en un 53% las cubicaciones programadas para el año, con una inversión de ochocientos cincuenta y tres millones quinientos trece mil trecientos noventa y dos con 00/100 (RD\$853,513,392.00) pesos dominicanos.

PROGRAMA CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES

Dentro de este programa de construcción, reconstrucción y mejoramiento de edificaciones que se desarrolla a través del MIVED, se tiene como línea de acción construir y reconstruir obras tales como: Centros de Salud, Centros Educativos, Religiosas, Deportivas, Hídricas, Gubernamentales, Centros Recreativos y Culturales. Estas obras van en beneficio de las comunidades favorecidas a nivel nacional.

Este programa contenido en la estructura programática con la denominación 12.

Durante el trimestre enero-marzo del año 2024 dentro este programa se mantienen en ejecución diversos proyectos de interés que se detallan en la tabla no.2 con una ejecución para los proyectos de salud de novecientos once millones setecientos siete mil seiscientos con 55/100 (RD\$911,707,600.55) pesos dominicanos; cinco millones cuatrocientos sesenta mil ciento cincuenta y tres con 05/100 (RD\$5,460,153.05) para los centros religiosos; cuatrocientos noventa y cuatro millones quinientos treinta y nueve mil cuatrocientos noventa y seis con 78/100 (RD\$494,539,496.78) para los centros educativos; y sesenta y cuatro millones quinientos cincuenta y cinco mil ciento sesenta y seis con 25/100 (RD\$64,555,166.25); para un total en este programa de mil cuatrocientos setenta y seis millones doscientos sesenta y dos mil cuatrocientos dieciséis con 63/100 (RD\$1,476,262,416.63) pesos dominicanos.

Tabla no.1

II DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT	
O2	FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL
	Mejoramiento de Viviendas: Dominicana Se Reconstruye 369,941,543.20
	Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento 6,183,507.83
O3	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO 4,951,665.07
O4	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO 853,513,392.00
Sub-Total Programa II 1,234,590,108.10	

Tabla no.2


12 CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES	
	Proyectos de Salud 911,707,600.55
	Centros Religiosos 5,460,153.05
	Centros Educativos 494,539,496.78
	Otras Edificaciones 64,555,166.25
Sub-Total Programa 12 1,476,262,416.63	


FAURIN CAMACHO
 Encargado Planes, Programas y Proyectos
 Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones



INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROGRAMAS
SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION IER TRIMESTRE AÑO 2024

NO	PROGRAMAS	TOTAL IER TRIMESTRE EN \$RD
11	DESARROLLO DE LA VIVIENDA Y HABITAT	
O2	FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL	
	Mejoramiento de Viviendas: Dominicana Se Reconstruye	369,941,543.20
	Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento	6,183,507.83
O3	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCONTADO	4,951,665.07
O4	FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO	853,513,392.00
	Sub-Total Programa 11	1,234,590,108.10
12	CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONES	
	Proyectos de Salud	911,707,600.55
	Centros Religiosos	5,460,153.05
	Centros Educativos	494,539,496.78
	Otras Edificaciones	64,555,166.25
	Sub-Total Programa 12	1,476,262,416.63
	TOTAL GENERAL	2,710,852,524.73


FAURIN CAMACHO
Encargado Planes, Programas y Proyectos
Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones






DIRECCION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
INFORME DE PRESUPUESTO SOBRE PROYECTOS SEGÚN CALENDARIO DE EJECUCION
IER TRIMESTRE 2024

COD. SNIP	PROGRAMA	ENERO	FEBRERO	MARZO	TOTAL
FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL					
MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS					
14649	14649-MEJORAMIENTO DE 100,000 VIVIENDAS EN LA REPÚBLICA DOMINICANA	27,517,130.46	163,281,658.61	179,142,754.13	369,941,543.20
	SUB-TOTAL	27,517,130.46	163,281,658.61	179,142,754.13	369,941,543.20
CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO					
14025	14025-MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	2,643,095.89	2,668,899.20	871,512.74	6,183,507.83
	SUB-TOTAL	2,643,095.89	2,668,899.20	871,512.74	6,183,507.83
FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES DE BAJO COSTO					
VIVIENDAS NUEVAS					
14996	14996-CONSTRUCCIÓN DE 48 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO LAS MATAS DE FARFAN, PROVINCIA SAN JUAN	4,951,665.07	-	-	4,951,665.07
	SUB-TOTAL	4,951,665.07	-	-	4,951,665.07
FAMILIAS ACCEDEN A VIVIENDAS SOCIALES CON PRECIO DESCANTADO					
14588	14588-CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	-	300,000,000.00	147,712,971.00	447,712,971.00
14600	14600-CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	-	159,706,213.00	159,706,213.00
14601	14601-CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	-	246,094,208.00	246,094,208.00
	SUB-TOTAL	-	300,000,000.00	553,513,392.00	853,513,392.00
CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONAES					
PROYECTOS DE SALUD					
13518	13518-REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	84,515,695.00	-	-	84,515,695.00
14912	14912-CONSTRUCCIÓN UNIDAD TRAUMATOLOGICA Y DE EMERGENCIA EN HOSPITAL LUIS BOGAERT PROVINCIA VALVERDE	-	93,277,146.95	-	93,277,146.95
13523	13523-REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	-	424,485.28	424,485.28
13530	13530-REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	25,306,312.85	-	427,921.64	25,734,234.49
13532	13532-REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	1,023,134.51	-	346,980.18	1,370,114.69
13537	13537-REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	1,074,136.79	-	-	1,074,136.79

13656	13656-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	140,970,670.52	74,863,195.12	1,252,804.67	217,086,670.31
13747	13747-RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ, EL SEIBO	-	-	310,802.41	310,802.41
14124	14124-CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA	-	44,484,489.59	-	44,484,489.59
14125	14125-CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA	25,482,924.37	-	-	25,482,924.37
14127	14127-REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	1,344,848.56	2,286,242.44	42,073,860.68	45,704,951.68
14178	14178-CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA	11,628,529.33	-	880,395.06	12,508,924.39
14234	14234-REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	30,134,118.91	-	-	30,134,118.91
14488	14488-Construcción Hospital Municipal Villa Vásquez, Provincia de Monte Cristi.	-	273,342,545.11	-	273,342,545.11
14692	14692-CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL	-	40,012,666.70	-	40,012,666.70
14693	14693-AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL.	-	-	16,243,693.88	16,243,693.88
	SUB-TOTAL	321,480,370.84	528,266,285.91	61,960,943.80	911,707,600.55
CENTROS RELIGIOSOS					
14540	14540-CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	-	270,000.00	270,000.00
14508	14508-CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	1,590,121.19	-	-	1,590,121.19
14711	14711-REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	3,600,031.86	-	3,600,031.86
	SUB-TOTAL	1,590,121.19	3,600,031.86	270,000.00	5,460,153.05
CENTROS EDUCATIVOS					
14278	14278-CONSTRUCCIÓN EXTENSION UASD HATO MAYOR	-	-	99,241,452.01	99,241,452.01
14635	14635-CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	179,939,649.21	-	179,939,649.21
14639	14639-CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	-	209,946,081.79	-	209,946,081.79
14740	14740-REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	5,412,313.77	-	5,412,313.77
	SUB-TOTAL	-	395,298,044.77	99,241,452.01	494,539,496.78

OTRAS EDIFICACIONES					
14063	14063-HUMANIZACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE LA REPÚBLICA DOMINICANA	-	2,475,927.37	1,915,650.55	4,391,577.92
14640	14640-CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	37,434,466.93	-	-	37,434,466.93
14749	14749-REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	-	17,312,886.45	-	17,312,886.45
14773	14773-RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	5,416,234.95	-	-	5,416,234.95
SUB-TOTAL		42,850,701.88	19,788,813.82	1,915,650.55	64,555,166.25
TOTAL GENERAL		401,033,085.33	1,412,903,734.17	896,915,705.23	2,710,852,524.73


FAURIN CAMACHO
 Encargado Planes, Programas y Proyectos
 Ministerio de la Vivienda, Hábitat y Edificaciones

