



**INFORME DE SEGUIMIENTO Y PRESUPUESTO A LOS  
PROYECTOS TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022**

**OCTUBRE 2022**

**VIVIENDA  
Y EDIFICACIONES**

COD. SNIP	PROGRAMA	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	TOTAL
<b>FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL</b>					
	<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS</b>				
14028	DOMINICANA SE RECONSTRUYE: MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LA REP. DOM.	336,964,085.87	154,173,435.86	202,080,841.18	693,218,362.91
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>336,964,085.87</b>	<b>154,173,435.86</b>	<b>202,080,841.18</b>	<b>693,218,362.91</b>
	<b>CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO</b>				
14025	CAMBIO DE PISO DE TIERRA POR CEMENTO EN LA REGION ENRIQUILLO	19,122,213.38	27,818,196.61	8,526,644.37	55,467,054.36
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>19,122,213.38</b>	<b>27,818,196.61</b>	<b>8,526,644.37</b>	<b>55,467,054.36</b>
N/A	GENERALES PRODUCTO - FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL		91,499.62	1,668,486.89	1,759,986.51
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>-</b>	<b>91,499.62</b>	<b>1,668,486.89</b>	<b>1,759,986.51</b>
<b>FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL</b>					
	<b>VIVIENDAS NUEVAS</b>				
13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTOBAL		-	4,166,883.00	
13894	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ		4,616,630.93	-	
14588	CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO		352,585,945.08	133,071,990.02	
14601	CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO		99,585,617.90	-	
14731	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	4,304,733.33	-		
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>4,304,733.33</b>	<b>456,788,193.91</b>	<b>137,238,873.02</b>	<b>598,331,800.26</b>
N/A	GENERALES PRODUCTO - FAMILIAS VULNERABLES RECIBEN ASISTENCIA Y MEJORAMIENTO HABITACIONAL		72,000.00	1,094,480.72	1,166,480.72

	<b>SUB-TOTAL</b>	-	<b>72,000.00</b>	<b>1,094,480.72</b>	<b>1,166,480.72</b>
<b>CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE EDIFICACIONAES</b>					
<b>PROYECTOS DE SALUD</b>					
12944	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BOCA CHICA.	-			-
13278	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	16,187,996.36			16,187,996.36
13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	20,427,121.77	-	20,427,121.77
13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA		-	107,776.76	107,776.76
13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	-	-	4,108,747.19	4,108,747.19
13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE		-	2,148,273.50	2,148,273.50
13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	286,128,568.11	-	15,221,016.60	301,349,584.71
13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEOFILO HERNANDEZ, EL SEIBO		-	47,861,358.62	47,861,358.62
14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA	-	-	-	-
14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA	-	-	25,610,133.94	25,610,133.94
14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	-	-	30,703,926.36	30,703,926.36
14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA	50,000,000.00	33,913,024.70	29,869,322.18	113,782,346.88
14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO,			232,018,121.53	232,018,121.53
14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	149,815.18	4,377,002.05	95,175,115.12	99,701,932.35
14488	Construcción Hospital Municipal Villa Vásquez, Provincia de Monte Cristi.	-	10,623,120.50	-	10,623,120.50
14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO			1,118,378.95	1,118,378.95
14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL	45,972,000.00	-	127,700,000.00	173,672,000.00
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>398,438,379.65</b>	<b>69,340,269.02</b>	<b>611,642,170.75</b>	<b>1,079,420,819.42</b>

	<b>CENTROS RELIGIOSOS</b>				
14281	RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO	20,065,244.25	-		20,065,244.25
14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	4,084,192.26	-		4,084,192.26
14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA		-	5,486,831.44	5,486,831.44
14711	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN		-	6,161,867.56	6,161,867.56
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>24,149,436.51</b>	<b>-</b>	<b>11,648,699.00</b>	<b>35,798,135.51</b>
	<b>CENTROS EDUCATIVOS</b>				
14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSION UASD HATO MAYOR	85,197,100.65	-	-	85,197,100.65
14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	197,152,509.07			197,152,509.07
14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	156,588,545.39			156,588,545.39
14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	136,897,331.90	-		136,897,331.90
14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	196,609,810.09			196,609,810.09
14712	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCION Y REHABILITACION RAFEY , PROVINCIA SANTIAGO	3,127,299.52			3,127,299.52
14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUI, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	196,578,342.19	-		196,578,342.19
14815	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIUSOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL		-		-
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>972,150,938.81</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>972,150,938.81</b>
	<b>OTRAS EDIFICACIONES</b>				
14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	60,287,441.90	14,074,086.73	-	74,361,528.63

14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	60,287,441.90	14,074,086.73	-	74,361,528.63
14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	3,025,037.70	-		3,025,037.70
14691	AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO		-		-
14706	REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	23,042,085.52			23,042,085.52
14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.			3,523,200.00	3,523,200.00
14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASÍS, DISTRITO NACIONAL	5,365,163.86			5,365,163.86
14739	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORIS		3,058,468.88		3,058,468.88
14740	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA		2,109,329.48	-	2,109,329.48
14741	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.	17,945,196.79	-		17,945,196.79
14749	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	38,556,048.79	-		38,556,048.79
14773	RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL		1,470,116.77	2,797,452.99	4,267,569.76
	<b>SUB-TOTAL</b>	<b>148,220,974.56</b>	<b>20,712,001.86</b>	<b>6,320,652.99</b>	<b>175,253,629.41</b>
	<b>TOTAL GENERAL</b>	<b>1,903,350,762.11</b>	<b>728,995,596.88</b>	<b>980,220,848.92</b>	<b>3,612,567,207.91</b>

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PPP**  
UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
INFORMACIÓN REQUERIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA  
**PERÍODO JULIO-SEPTIEMBRE AÑO 2022**

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)				
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física			
<b>Construcción de Viviendas Nuevas</b>																			
<b>Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas</b>																			
1	13669	CONSTRUCCIÓN DE 112 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO MICHES, PROVINCIA EL SEIBO	-	Carretera Bávaro-Miches, Distrito Municipal El Cedro, Municipio Miches, Provincia El Seibo	18.963505, -69.016175	Construcción de 112 viviendas de 40Mts2 de construcción, 4 bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.	112 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 437 personas residentes en el Municipio Miches	-	\$	-	\$	16,539,236.00	\$	5,400,232.11	Concluido y entregado	-			
2	13672	CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor	-	Construcción de 96 viviendas de 40.00 m <sup>2</sup> de construcción, 4 bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Estas viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos, especialmente para aquellas que residen en áreas vulnerables o en situación de riesgo.	96 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 374 personas residentes en el Municipio Sabana de La Mar	96	\$	34,321,441.00	\$	34,321,441.00	\$	-	28	68	30.00%	-	30-nov.-2022
3	13879	CONSTRUCCIÓN DE 400 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Sector Los Guaricano, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.539686, -69.948213	Desarrollo de 56 viviendas.	400 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 1,558 personas residentes en el Municipio Santo Domingo Norte	-	\$	-	\$	9,471,263.00	\$	-	Concluido y entregado			-	
4	13880	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FERNANDO DE MONTECRISTI, PROVINCIA MONTECRISTI	-	El Bolsillo, Municipio Las Matas de Santa Cruz, Provincia Montecristi	19.654387, -71.506756	Construcción de 200 viviendas diseñado con dos tipologías. 128 apartamentos tipo H1, de 40 mt <sup>2</sup> de construcción, en bloques de edificios económicos, con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 72 apartamentos tipo H1, con 66 mt <sup>2</sup> de construcción, en bloques de edificios económicos, con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado.	200 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 700 personas residentes en el Municipio San Fernando de Montecristi, Provincia Montecristi	-	\$	-	\$	26,916,435.00	\$	-	184	16	92.00%	Acabados internos en apartamentos. Exteriores: vaciando acera estampada en parqueos. Asfaltado la calle de entrada y los parqueos. Se trabaja en la glorieta del parque colocando piso de cerámica y preparando para vaciar acera estampada. Caseta de la cisterna y los postes de metal para el alumbrado de los parqueos.	30-oct.-2022
5	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Municipio Yaguatae, Provincia San Cristóbal.	-	Construcción de 80 Apartamentos de 72.60m <sup>2</sup> . Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado y balcón, cancha, parque recreativo y verja perimetral, dotados de los servicios básicos e infraestructura.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en el Municipio Yaguatae.	80	\$	15,289,807.00	\$	15,289,807.00	\$	-	40	40	50.00%	Acabados en apartamentos. Exteriores: Cisterna vaciada, Excavación y armado de séptico, y verja perimetral.	30-dic.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
6	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Municipios San José de Los Llanos y Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macoris	-	Construcción de 80 Apartamentos de 72.60m2. Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado, balcón y verja perimetral, dotados de los servicios básicos e infraestructura.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en los Municipios San José de Los Llanos y Ramón Santana.	80	\$ 60,000,000.00	\$ 45,000,000.00	\$ -	45	35	57.00%	-	30-oct.-2022
7	13894	CONSTRUCCIÓN DE 200 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SANTIAGO RODRÍGUEZ	-	Carretera 31, Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez	19.492708, -71.32706	Construcción de 80 Apartamentos de 72.60m2. Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado, balcón, cancha, parque recreativo y verja perimetral.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en el Municipio San Ignacio de Sabaneta, Provincia Santiago Rodríguez	-	\$ -	\$ 29,966,334.00	\$ -	188	12	94.00%	Acabados interiores y exteriores en apartamentos. Exteriores: movimiento de tierras en calles y parqueos. Caseta de entrada. Cisterna y caseta de bombas.	30-oct.-2022
8	13896	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Diferentes localidades del Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata	-	Construcción de 72 Apartamentos de 72.60m2. Apartamentos con sala-comedor, cocina, tres habitaciones, baño, área de lavado, balcón y verja perimetral. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.	102 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 510 personas residentes en el Municipio Villa Montellano.	102	\$ 133,261,686.00	\$ 36,204,013.00	\$ -	5	245	2.00%	-	30-mar.-2023
9	14023	CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	-	Municipio Castañuela, Provincia Montecristi.	-	Construcción de 42 viviendas diseñado con dos tipologías: Edificios tipo A, de 56 m2 de construcción, Apts. con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Edificios tipo B, con 70 m2 de construcción, con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parqueos y áreas verdes.	42 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 210 personas residentes en el Municipio Castañuelas	42	\$ 49,517,337.00	\$ -	\$ -	0	42	2.00%	-	Sin definir
10	14587	CONSTRUCCIÓN DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Distrito Municipal San Luis, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	-	Construcción de 2,384 viviendas, consistentes en edificios o bloques de apartamentos, construidos en hormigón armado vaciados in situ con sus respectivas redes de infraestructura. El mismo conlleva la construcción de 240 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos por edificio de 72.60mts2 de construcción con un total de 1,920 apartamentos.	2,384 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7,557 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	2,384	\$ 970,365,696.00	\$ 970,366,296.00	\$ -	386	71	28.67%	-	30-sep.-2023
11	14600	CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Comunidad Hato Nuevo, en el sector Manoguayabo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.	18.541536, -70.05581	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, 225 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60mts2 de construcción por edificio con un total de 1,800 apartamentos, y 55 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción por edificio con un total de 440 apartamentos.	2,240 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7,100 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	2,240	\$ 374,937,501.00	\$ 374,937,501.00	\$ -	262	22	39.00%	-	30-jun.-2023

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física	
12	14601	CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Sector Ciudad Modelo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18,573166, -69.944625	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, con 192 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 72.60mts2 de construcción por edificio para un total de 1,536 apartamentos; y 47 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción por edificio para un total de 376 apartamentos. Este proyecto contara con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	1,912 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 6,061 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	1,912	\$ 558,441,538.00	\$ 558,441,538.00	\$ 99,585,617.90	54	336	34.00%	-	30-may.-2023	
13	14602	CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Municipio Los Salados, Provincia Santiago.	-	Construcción de 87 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 72.6 mts2 de construcción por edificio para un total de 696 apartamentos; y 21 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 52.3 mts2 de construcción por edificio con un total de 168 apartamentos. Dicho proyecto contara con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	864 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos.	846	\$ 196,477,464.00	\$ 196,477,464.00	\$ -	77	371	54.00%	-	Vaciado de 78 apartamentos, con acabado de 168 unidades. Logramos inaugurar y entregar 150 unidades a beneficiarios en la primera semana de octubre. En exteriores, Se continúan vaciando de calles y parqueos, se realizó el vaciado de la cancha y ciclovia, e instalaciones de los juegos en el área de juegos.	30-mar.-2023
14	14603	CONSTRUCCIÓN DE 144 VIVIENDAS EN EL SECTOR LA BARRANQUITA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Sector La Barranquita, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de 14 Edificios tipo 3H, de 4 niveles para un total de 112 apartamentos de 72.60mts2 de construcción y 4 Edificios tipo 2H, de 4 niveles para un total de 32 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción. Cuenta además con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	144 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 456 personas residentes en la Provincia Santiago.	144	\$ 79,097,926.00	\$ 79,097,926.00	\$ -	102	42	71.00%	-	30-nov.-2022	
15	14615	CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE	-	Urbanización Cordero Tejada, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte.	-	Construcción de 59 edificios de 3 niveles y 6 apartamentos, con apartamentos de 51 y 80 mts2 de construcción, con las siguientes características: 2 y 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto incluirá también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parqueos y áreas verdes, así como, las obras de saneamiento-protección de tramo río Jaya, parque lineal para la recuperación de espacios públicos, la creación de techos verdes sobre los edificios, un huerto urbano, sistema de recolección-reutilización de las aguas pluviales y la infraestructura necesaria para la correcta disposición de los desechos sólidos o reciclaje.	1,173 habitantes, agrupados en 354 familias del Municipio San Francisco de Macorís.	0	\$ 296,005,400.00	\$ 296,004,800.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir	



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física	
16	14588	CONSTRUCCIÓN DE 2,000 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL HATO DEL YAQUE, PROVINCIA SANTIAGO	-	Carretera Sajoma, Distrito Municipal Hato del Yaque, Municipio Santiago de los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos en 250 Edificios de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60mts² para un total de 2,000 apartamentos. Cuentan con 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, balcón y área de lavado y la infraestructura de servicios básicos que incluyen: agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes, áreas recreativas y área institucional.	6.340 habitantes, agrupados en 2,000 familias del Distrito Municipal Hato del Yaque	-	N/A	\$ 485,657,935.10	\$ 485,657,935.10	0	60	3.00%	-	Sin definir	
<b>Proyectos: MiVivienda</b>																	
17	14731	REHABILITACIÓN EDIFICIOS DE VIVIENDAS LOS NOVA, SAN CRISTÓBAL PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Calle Pedro Renville, Sector Pueblo Nuevo, Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	18.405153, -70.115749	Rehabilitación de 2 Edificios de 3 niveles, con 2 apartamentos por nivel con un total de 6 apartamentos de 103 mts² de construcción por edificio, distribuidos en 3 dormitorios, sala, comedor, cocina, balcón, baño, cuarto de servicio con baño incluido y área de lavado. Este proyecto contará con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calle interior, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos y áreas verdes.	12 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 60 personas del sector de Pueblo Nuevo del Municipio San Cristóbal	-	\$ 4,304,733.33	\$ 4,304,733.33	0	2	3.00%	-	Acabados, electricidad y plomería en edificios. En exteriores, movimiento de tierra, excavación cisterna y séptico y preparando acero para los vaciados.	28-feb.-2023	
18	14771	CONSTRUCCIÓN DE 12 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA ESPAILLAT	-	Distrito Municipal Las Lagunas, Provincia Espaillat	-	Construcción de dos edificios de 6 apartamentos económicos de 3 niveles con 56Mts² de construcción, con sala-comedor, cocina, dos Habitaciones, baño, área de lavado y balcón, dotados también de los servicios de infraestructura tales como: electrificación externa, abastecimiento de agua potable y construcción de calle, parqueo y asfaltado.	12 familias de ingresos bajos equivalentes a 38 residentes en el Municipio Moca, Provincia Espaillat	-	\$ 11,088,000.00	\$ 6,161,867.56	11	1	95.00%	-		30-oct.-2022	
<b>Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas</b>																	
<b>Programa: Dominicana se Reconstruye</b>																	
19	14028	MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL	-	A nivel nacional	N/A	Mejorar la condición de 20,000 viviendas mediante el mejoramiento de paredes y techos a nivel nacional. Está ubicado a nivel nacional.	20,000 familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a 100,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	4,500	\$ 3,171,955,704.00	\$ 2,416,028,036.00	\$ 461,183,260.39	3,817	483	55.33%	-	Logrando mejorar 1,114 viviendas en este periodo.	30-ago.-2023
<b>Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento</b>																	
20	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL	-	A nivel nacional	N/A	Mejorar 25,000 viviendas mediante el cambio de piso tierra por piso de cemento a nivel nacional.	25,000 familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a 125,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	4,500	\$ 676,114,004.00	\$ 228,875,417.00	\$ 33,461,864.48	2,105	395	69.00%	-	Logrando mejorar 797 viviendas en este periodo.	30-dic.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)				
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física			
<b>Proyectos de Edificaciones</b>																			
<b>Proyectos de edificaciones de Salud</b>																			
21	12897	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL JOSE MARIA CABRAL Y BAEZ, SANTIAGO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Calle Pedro Francisco Bonó, Municipio Santiago de los 30 Caballeros, Provincia Santiago	19.456639, -70.698776	Reforzamiento estructural de todas las edificaciones que pertenecen al hospital; habilitando las estructuras de las mismas para hacerlas sísmo resistente, según las normas actuales vigentes, y a la vez la readecuación y reubicación de los espacios a los tiempos modernos, mejorando sus facilidades internas para conveniencia de los usuarios. Se consideran también: Terminación de áreas exteriores (Área de parqueos, Vías, Accesos y Jardinería), sistemas de instalaciones técnicas, sistema de aire acondicionado y ventilación, instalación de gases médicos y señalética.	963,422 Pacientes de Santiago y las provincias aledañas	-	\$	-	\$	51,274,816.00	\$	0	1	97.00%	-	Sin definir	
22	12944	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL BOCA CHICA.	-	Calle San Andrés. Municipio San Andrés de Boca Chica, Provincia Santo Domingo	18.434993, -69.633870	Construcción de un (1) hospital de segundo nivel con 3,956.16 Mts², divididos en 4 niveles.	142,019 personas residentes en el Municipio Andrés Boca Chica	-	\$	-	\$	28,774,000.00	\$	1	0	100.00%	-	-	
23	13278	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE DIAGNÓSTICO Y ATENCIÓN PRIMARIA EN MANOGUAYABO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Centro de Diagnóstico y Atención Primaria en la Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	Ciudad Juan Bosch, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.484721, -69.751333	Construcción de un (1) centro de salud del primer nivel de atención médica, con un área total de 748.00 Mts² de construcción. Contará con cinco (5) consultorios de las especialidades de medicina interna, pediatría, ginecología, psicología y odontología. Además de área de información, emergencias, sala de espera, farmacia, salón de reuniones, baños comunes, área de almacén, área de consultas, área de vacunación, área de laboratorio, área de diagnósticos por imágenes.	41,250 pacientes, que es la capacidad máxima de atenciones médicas que puede ofrecer por día.	-	\$	-	\$	20,000,000.00	\$	16,187,996.36	0	1	61.00%	Colocación de marcos y puertas, aplicación derretido en zócalos áreas consultorios y colocación de cerámica de pisos.	28-feb.-2023
24	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Sector Sultana del Este, Provincia San Pedro de Macorís	18.469246, -69.307794	Reparación del centro hospitalario, remozando la estructura existente y sus equipos renovados totalmente de acuerdo a las normas hospitalarias del Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social.	136,715 habitantes, que representa el 70% de la población de San Pedro de Macorís	1	\$	370,664,973.00	\$	467,667,595.00	\$	29,619,477.52	0	1	18.00%	Exterior: Hormigonado losa de techo de baños alrededor de los furgones administrativos, terminación de cisterna 2, impermeabilización techo en lona PVC en las zonas B y D, colocación de fierros en verja perimetral. Nivel 1: Pañete y trabajos eléctricos en odontología, colocación bloques y reparación de valla. Nivel 2: Trabajos de data y contraincendio en internamiento pediátrico.	30-sep.-2023
25	13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Centro del pueblo del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón del Municipio Higüey, Provincia La Altagracia.	18.846746, -68.671860	Reparación del centro hospitalario con unos 3975.89 Mts², este consiste en dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otra, para laboratorio y consultorios. Además, contará con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros. Contará con 28 camas.	9,831 habitante del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón	1	\$	80,000,000.00	\$	187,462,532.00	\$	64,599,196.47	0	1	34.00%	Colocación de bloques, pañete de techo y vigas 2do. y 3er. Nivel, encofrado de columnas 3er. Nivel.	30-nov.-2023
26	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Sector La Jabilla del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	19.124463, -70.641103	Reparación de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 mt², un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 mt², edificio de aula lateral izquierdo 941.10 mt², cafetería de 1 nivel 584.4 mt² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 mt², tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	69,855 habitantes del Municipio Jarabacoa	1	\$	60,000,000.00	\$	60,244,527.00	\$	0	1	18.00%	Repicado, fraguache y pañete en distintas áreas de módulo zona A, colocación de bloques módulo zona F1, preparación de andamios para encofrado módulo zona F3, colocación de tuberías PPR y trabajos eléctricos en módulo zona A, demolición de piso y excavación para zapata de muro en morgue.	30-jul.-2023	

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
27	13532	REMODELACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata, próximo a la carretera Navarrete-Puerto Plata	19.675471, -70.834456	Remodelación del centro hospitalario de 2.302.70 Mts2, contara con: bloque quirúrgico (2 quirófanos y 1 sala de parto) pre y post operatorio de 2 camas, neonatal (4 cunas y 2 aislados); farmacia; emergencia con área de triage, sala de espera, cura, yeso, nebulización 6 sillas, observación pediátrica 2 camillas y observación adulto 4 camillas; 5 consultorios; hospitalización con un total de 32 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos (2) camas y dos (2) habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada; cuidado intensivo de 3 camas; área de Imágenes (Rayos X y Sonografía); Laboratorio; área administrativa; morgue; cocina; lavandería; caseta de gases; área tuberculosis (TB); y área VIH.	18,868 habitantes del Municipio Altamira	1	\$ 60,000,000.00	\$ 92,633,989.00	\$ -	0	1	56.00%	Continúa la demolición de muros en bloque IV y los trabajos de instalación de arrastres y salidas de gases médicos en bloque III, encofrado y armado de viga de piso en cuarto eléctrico.	30-may.-2023
28	13536	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA SANTO DOMINGO	Reparación Hospital Provincial Dr. Vinicio Calventi, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	Carretera Hato Nuevo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo	18.526200, -70.053582	Disponibilidad de 15 camas de internamiento.	-	-	\$ -	\$ 54,970,248.00	\$ -	0	1	63.00%	-	Sin definir
29	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Sector José Francisco Peña Gómez del Municipio Esperanza, Provincia Valverde	19.599772, -70.981690	Reparación del centro hospitalario con dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otra, para laboratorio y consultorios. Además, contara con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros. Intervención de 2.372.00 mts2. Contara con 28 camas de internamiento.	43,755 habitantes del Municipio Esperanza	1	\$ 282,115,004.00	\$ 224,463,572.00	\$ -	0	1	65.00%	Suministro de equipamiento médico, lavandería y cocina. Colocación de porcelanato en la morgue. Techo. Pañete y pintura en internamiento, cirugía y entrada de emergencia. Trabajos en muro perimetral. Cisterna y séptico.	28-feb.-2023
30	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROV. DUARTE	-	Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte	19.269093, -70.228703	Construcción de un centro hospitalario de especialidades médicas con una extensión de 36,850.00 Mts² con capacidad para 325 camas para internamiento y que sumarán al sistema 30 camas de cuidados intensivos a la región nordestana de las cuales 20 camas para cuidados intensivos para adultos y 10 neonatal y pediátrica.	624,186 habitantes de las Provincias de la Región Cibao Nordeste: Duarte, María Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná.	1	\$ 822,757,951.00	\$ 543,382,601.10	\$ 286,128,568.11	0	1	30.00%	Zona 1 Nivel 1 y 2: Pañete, terminación cantos, encofrado vigas, trabajos eléctricos. Zona 2 Nivel 2 y 3: Encofrado, desencofrado y armado de vigas y columnas. Zona 3 Nivel 2: Armado vigas y losas, encofrado losa. Zona 4 Nivel 2: Armado muros. Zona 5 Nivel 1: Trabajos eléctricos, excavación zapata. Exterior: Colocación bloques, terminación verja perimetral y desencofrado losa.	30-dic.-2023
31	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO	-	Centro del Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia El Seibo.	18.758176, -69.034764	Reparación del centro hospitalario existente, a fin de readecarlo a los lineamientos hospitalarios actuales. Se intervienen unos 3,802.40 Mts2 y contara con 58 camas de internamiento.	66,687 habitantes del Municipio Santa Cruz del Seibo	1	\$ 100,000,000.00	\$ 151,764,571.00	\$ -	0	1	37.00%	Pañete en fachada frontal, encofrado viga de amarre UCI y caseta ósmosis, colocación bloques verja perimetral, demolición en pabellón hombres, fino de techo en acceso a UCI, reparación de piso sala quirúrgica, aplicación pintura en tuberías y colocación de piezas sistema contraincendio, instalaciones eléctricas en pabellón hombres.	30-may.-2023
32	14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA	-	Distrito Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Salvaleón de Higüey, Provincia La Altagracia	18.596610, -68.400490	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 3,105.00 Mt² de construcción. con un total de 54 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	224 (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	1	\$ 100,000,000.00	\$ 226,531,000.00	\$ 8,858,561.52	0	1	75.00%	Continuación de maestra para vaciado losa de piso en área de tuberculosis y VIH, terminación de pañete, mochetas y cantos, colocación de tuberías contraincendio y trabajos eléctricos.	30-may.-2023
33	14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA	-	centro del Municipio Villa Hermosa, Provincia La Romana	18.440620, -69.017249	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 2,842.00 Mt² de construcción. con un total de 54 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	89,204 habitantes del Municipio Villa Hermosa	1	\$ 100,000,000.00	\$ 100,094,287.00	\$ 20,772,375.55	0	1	51.00%	Continúan trabajos de pañete interior y exterior, hormigonado losa de piso, revestimiento baños de vacunación, trabajos eléctricos y gases médicos, trabajos en cara externa de losa de techo en salud integral, reparación de verja perimetral derribada por huracán Fiona.	30-mar.-2023

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
34	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	-	Centro del Municipio San José de Las Matas, Provincia Santiago	19.342873, -70.928265	Construcción de una nueva infraestructura, alineada a las necesidades médicas del Municipio, con un área de construcción de 2,842.00 M <sup>2</sup> , con capacidad de 54 camas de internamiento.	38,628 habitantes del Municipio San José de Las Matas	1	\$ 100,000,000.00	\$ 156,330,846.00	\$ -	0	1	67.00%	Terminación muros en internamiento, instalación tuberías contraincendio en lavandería, PPR en baños y eléctricas en esterilización, excavación zapata y armado muro contención, fraguache y pañete en caseta de bombas, armado de vigas en caseta eléctrica, colocación de piso en área 5, corte y bote material en planta de tratamiento y pintura en módulo principal.	30-mar.-2023
35	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA	-	Lateral de la Fortaleza Militar Beller, Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	19.550282, -71.697297	Construcción y equipamiento de un nuevo hospital en el Municipio Dajabón, de 2do nivel de especialidades médicas. Con una infraestructura de 5,684.00 Mts2 de construcción, y una capacidad de 54 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Inmunizaciones, Imágenes, Unidad Quirúrgica, Laboratorio, Tuberculosis, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatomía Patológica, Unidad de Salud Integral (VIH), Unidad de Hemodiálisis	63,955 residentes en el Municipio Dajabón	1	\$ 321,917,532.00	\$ 271,248,250.00	\$ 142,748,589.00	0	1	45.00%	Nivel 1: Pañete, encofrado viga de amarre módulo principal. Nivel 2: Continúa confección de acero, armado y hormigonado de vigas en losa de techo y colocación bloques módulo principal, colocación de foam en losa de techo, continua encofrado último tramo de losa techo de módulo principal, trabajos eléctricos y sanitarios.	30-jul.-2023
36	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.545894, -69.881719	Rehabilitación del hospital, con el fin de habilitarlo para su uso y prestación de los servicios especializados. Cuenta con una infraestructura de 22,973.70 Mts2, y capacidad de 203 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Esterilización, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Anatomía Patológica	529,390 residente en el Municipio Santo Domingo Norte	1	\$ 93,880,761.00	\$ 86,517,942.53	\$ -	0	1	85.00%	Exterior: Trabajos planta tratamiento y caseta gases. Nivel 1: Trabajos eléctricos, colocación ductos en lavandería, tuberías PPR y revestimientos de baños. Nivel 2: Resane, plafones y trabajos sanitarios en internamiento. Nivel 3: Trabajos eléctricos UCI, pasillo e internamiento, revestimiento baños, masilla, trabajos sanitarios. Nivel 4: Revestimiento, trabajos sanitarios, colocación de ductos.	30-may.-2023
37	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV. SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA	-	Zona Colonial, Distrito Nacional.	18.471121, -69.889110	Reparación y remozamiento estructural del hospital. Cuenta con una infraestructura de 10,090.00 Mts2 de construcción, con disponibilidad de 47 camas de internamiento. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Banco de Sangre, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica.	32,081 habitantes de los sectores San Carlos, Villa Francisca, Ciudad Nueva, Gazcue y Ciudad Colonial.	1	\$ 613,319,771.00	\$ 574,425,390.00	\$ 93,050,311.00	0	1	87.00%	Edificio nuevo: Encofrado viga l.e.r. nivel, colocación de bloques 8".	30-dic.-2022
38	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI	-	Sector Barrio La Colonia, Municipio Villa Vásquez, Provincia Montecristi.	19.734750, -71.440667	Construcción de un hospital de 13,008.00 M <sup>2</sup> de construcción, distribuidos en 4 niveles con un total de 44 camas de hospitalización para adultos y 12 camas de hospitalización pediátrica y 5 de la unidad de Intervención de crisis. Estas habitaciones están distribuidas en sencillas y dobles. Servicios: Emergencias, Atención al Adolescente, Consulta Externa, Farmacia, Hospitalización, Imágenes, Inmunizaciones, Laboratorio, Unidad Quirúrgica, Unidad de Cuidados Intensivos, Unidad de Hemodiálisis, Unidad de Salud Integral (VIH), Tuberculosis, Anatomía Patológica	225 pacientes (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	1	\$ 318,033,537.00	\$ 171,036,242.00	\$ -	0	1	16.00%	Continúa la colocación del acero en zapata y columna en edificio principal y la elaboración de los andamios, excavación de zapatas y su posterior nivelación.	30-oct.-2023

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
39	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFÉRICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO	-	Calle Capotillo esquina Priamo Franco #86., Barrio La Joya, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	19.454238, -70.711632	Construcción de un centro periférico de Cinco (5) consultorios para medicina general, además de 1 área de recepción, 1 emergencias, 1 sala de espera, 4 baños comunes, 1 área de almacén, 1 área de vacunación, 1 área de enfermería, 1 área de cura, 1 área de administración.	4,950 pacientes (capacidad máxima de atenciones al mes)	1	N/A	\$ 8,740,186.00	\$ -	0	1	42.00%	Colocación calzos losa entrepiso, suministro y colocación puntales de hierro para reforzamiento losa y vigas, trabajos eléctricos y hormigonado losa de entrepiso, colocación de bloques y encofrado de columnas y dinteles en 2do nivel.	30-mar.-2023
40	14691	AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN HOGAR ÁNGELES FELICES, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	KM 28 de la Autopista Duarte, Calle Sin Nombre, Sector Pedro Brand, Provincia Santo Domingo	18.568655, -70.102048	Ampliación de la edificación existente que contará con diez (10) áreas con capacidad de albergar de 30 a 40 usuarios internos, salón de reuniones, almacenes, área común (comedor y estar), patio interior para el recreación de los usuarios internos, ampliación de los servicios (cocina y lavandería) y estación de enfermería, con un área total de 1,239.37 Mt <sup>2</sup> distribuido en 2 bloques.	114 capacidad máxima de pacientes que soporta el centro.	1	N/A	\$ 18,244,103.00	\$ -	0	1	32.00%	Continúa en excavación en zapata decolumnas de pasarela.	30-nov.-2022
41	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL	-	Carretera Sánchez próximo a la Avenida Libertad, Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal	18.3283611, -70.182194	Construcción de una Ciudad Sanitaria San Cristóbal en la provincia San Cristóbal. Sera un centro de salud público que funciona con un modelo de organización enfocado en brindar servicios con calidad, oportunos y asequibles a toda la población, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo de sus Recursos Humanos, así como la promoción del conocimiento científico a través de la docencia e investigación. El complejo contará con una capacidad de 150,589.81Mt <sup>2</sup> , distribuidos en diferentes áreas y edificios.	251,243 habitantes de la Provincia San Cristóbal	1	N/A	\$ 255,400,000.00	\$ 45,972,000.00	0	0	0.00%	Etapas de desarrollo del Diseño técnico y planos del proyecto.	Sin definir
42	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL	-	Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo, 10105 del Distrito Nacional	18.457938, -69.919715	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Construir una infraestructura de 2,272.90 Mts2, orientada a la atención pediátrica oncológica: Hospitalización infantil, dos quirófanos, sala de post quirúrgico, sala de anestesia, consultorios pediátricos, área de juego y dos estaciones de enfermería. Contará con una capacidad de 41 camas de internamiento.</li> <li>• Construir un área para la atención al pie diabético</li> <li>• Construir un laboratorio para la instalación del equipo Ciclotrón.</li> </ul>	350 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	1	N/A	\$ 145,423,880.00	\$ -	0	1	8.00%	-	Sin definir
43	14820	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CIUDAD JUAN BOSCH, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle Carmen Quidiello de Bosch, Ciudad Juan Bosch, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.494420, -69.747437	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	19,250 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
44	14821	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN NUEVA ISABELA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle Temístocles Montas, Guaricano, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.542298, -69.926628	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	13,105 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
45	14822	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO DE DIAGNOSTICO PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Av. Penetración Portuaria, La Chocolatera, Prov. Puerto Plata	19.792972, -70.703608	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	27,372 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
46	14823	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN PONCE A DENTRO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Avenida Mirador Norte, Ciudad Modelo, Guaricano, Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.533716, -69.944307	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,946 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
47	14824	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LAS NAVAS, DISTRITO MUNICIPAL NAVAS, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Guananico, Las Navas, Provincia Puerto Plata	19.736879, -70.965106	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	9,240 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
48	14825	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Distrito Municipal Maimón, Provincia Puerto Plata	19.805794, -70.781298	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	16,728 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
49	14826	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA ISABELA, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Calle Padre Boil, Villa Isabela, Municipio Villa Isabela, Provincia Puerto Plata	19.816762, -71.058057	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	11,465 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
50	14827	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN VILLA LIBERACIÓN, MUNICIPIO SOSUA, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Calle Principal, Villa Liberación, Municipio Sosua, Provincia Puerto Plata	19.742734, -70.55789	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,210 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
51	14828	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL PEDRO HEREDIA ROJAS, MUNICIPIO SABANA GRANDE DE BOYÁ, PROVINCIA MONTE PLATA	-	Av. Duarte, Sabana Grande de Boyá, Provincia Monte Plata	18.940843, -69.789391	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	13,880 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
52	14829	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO DE PRIMER NIVEL JUAN ALBERTO ESPÍNOLA, MUNICIPIO SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DU	-	Calle Juan de Dios Ventura, Sector La Espínola I, Municipio San Francisco de Macorís, Provincia Duarte	19.3179946, -70.267808	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,382 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
53	14830	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO DE ATENCIÓN PRIMARIA FRAILES III, LOS MOLINOS MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	-	Calle Diagonal Ira, Sector Los Frailes III, Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.473848, -69.787889	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,380 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
54	14831	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN RANCHITO, DISTRITO MUNICIPAL EL RACHITO, PROVINCIA LA VEGA	-	Urbanización Doña Miledys, El Ranchito, Provincia La Vega	19.176453, -70.387317	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,181 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
55	14832	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN SAN ISIDRO LABRADOR, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle Respaldo Mella, Sector Borojol, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.527712, -69.756132	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	6,614 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
56	14833	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL BOCA CHICA, MUNICIPIO BOCA CHICA, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle San Andrés, Municipio San Andrés de Boca Chica, Provincia Santo Domingo	18.449320, -69.640723	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	58,387 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
57	14834	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN PASO BAJITO, MUNICIPIO JARABACOA, PROVINCIA LA VEGA	-	Carretera Jarabacoa-Constanza, Sector Paso Bajito, Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega	19.0499280, -70.601220	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,659 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
58	14835	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN LA CUABA, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Sector La Cuaba, Municipio Pedro Brand, Provincia Santo Domingo	18.649394, -70.058607	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,928 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
59	14836	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN LA LLANADA, PROVINCIA LA VEGA	-	Sector La Llanada, Municipio La Vega, Provincia La Vega	19.263007, -70.632006	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,657 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
60	14837	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN ISABEL PANTOJA, MUNICIPIO LOS ALCARRIZOS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Calle Progreso, Distrito Municipal Pantoja, Municipio Los Alcarrizos, Provincia Santo Domingo	18.521019, -70.003834	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	19,296 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
61	14838	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), DISTRITO NACIONAL	-	Sede Central UASD, Distrito Nacional	18.461012, -69.919450	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	51,451 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
62	14839	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL DRA. ARMIDA GARCÍA, PROVINCIA LA VEGA	-	Calle San José, Sector La Primavera, Municipio La Vega, Provincia la Vega	19.2220386, -70.539937	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	84,343 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
63	14840	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MATERNO INFANTIL SANTO SOCORRO, DISTRITO NACIONAL	-	Calle Rafael Antonio Pichardo, Ensanche La Fe, Distrito Nacional	18.496240, -69.924128	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	8,052 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
64	14841	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL JIMA ABAJO, PROVINCIA LA VEGA	-	Carretera La Frontera, Municipio Jima Abajo, Provincia La Vega	19.108566, -70.3706570	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,374 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
65	14842	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LA CAPILLA, DISTRITO MUNICIPAL LA ENTRADA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	-	Sector La Capilla, Distrito Municipal La Entrada, Municipio Cabrera, Provincia María trinidad Sánchez	19.576015, -69.938944	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	998 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
66	14843	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL DR. VIRGLIO GARCÍA, MUNICIPIO CABRERA, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	-	Calle Duarte, Sector Doña Luisa, Municipio Cabrera, Provincia María Trinidad Sánchez	19.643412, -69.903633	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,302 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
67	14844	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL EL FACTOR, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	-	Calle 27 de Febrero, Sector El factor, Municipio El Factor, Provincia María Trinidad Sánchez	19.319113, -69.888776	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	7,556 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
68	14845	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA BAOBA DEL PIÑAR, DISTRITO MUNICIPAL ARROYO SALADO, PROVINCIA MARIA TRINIDAD SÁNCHEZ	-	Carretera Baoba del Piñar, Sector Baoba del Piñar, Distrito Municipal Arroyo Salado, Municipio, Provincia María Trinidad Sánchez	19.518198, -69.905847	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,608 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
69	14846	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL REGIONAL UNIVERSITARIO PDTE. ESTRELLA UREÑA, PROVINCIA SANTIAGO	-	Av. Imbert, Ensanche Román, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	19.467290, -70.711210	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	205,590 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
70	14847	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN CIENFUEGOS, FONDO DE BOTELLA, PROVINCIA SANTIAGO	-	Av. 30 Caballeros, Barrio Cienfuegos, Distrito Municipal Cienfuegos, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	19.480900, -70.744005	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,810 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
71	14848	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN LOS COCOS DE JACAGUA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Carretera Pico Diego de Ocampo, Los Cocos, Distrito Municipal San Francisco de Jacagua, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	19.530541, -70.706645	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	7,031 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
72	14849	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL SABANA IGLESIA, PROVINCIA SANTIAGO	-	Av. Juan Pablo Duarte, La Arcilla, Municipio Sabana Iglesia, Provincia Santiago	19.323161, -70.753538	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	10,278 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
73	14850	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL DE LICEY AL MEDIO, PROVINCIA SANTIAGO	-	Licy al Medio, Municipio Licy al Medio, Provincia Santiago	19.426691, -70.604611	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	10,123 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
74	14851	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO DE PRIMER NIVEL ARROYO BARRIL, DISTRITO MUNICIPAL ARROYO BARRIL, PROVINCIA SAMANÁ	-	Autopista Nagua-Samaná, Centro del Pueblo, Distrito Municipal Arroyo Barril, Municipio Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná	19.201739, -69.445356	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,861 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
75	14852	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LOS CACAOS, PROVINCIA SAMANÁ	-	Los Cacaos, Municipio Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná	19.184438, -69.254584	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	10,316 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
76	14853	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN RINCÓN LA GALERA, PROVINCIA SAMANÁ	-	Carretera a Playa Rincón, Distrito Municipal Las Galeras, Municipio Santa Bárbara de Samaná, Provincia Samaná	19.279158, -69.264309	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,335 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
77	14854	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL MAIMÓN, MUNICIPIO MAIMÓN, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Carretera Maimón-Cotuí, Sector: La Sabana, Municipio Maimón, Provincia Monseñor Nouel	18.903112, -70.267047	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	14,572 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
78	14855	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL PROVINCIAL PEDRO E. MARCHENA, MUNICIPIO BONAÓ, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Av. Pedro A. Columna, Barrio Prosperidad, Municipio Bonaó, Provincia Monseñor Nouel	18.936809, -70.411690	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	52,824 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
79	14856	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN SAN ISIDRO, DISTRITO MUNICIPAL JUMA BEJUCAL, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Calle Gabino Morales, Sector San Isidro Labrador, Distrito Municipal Juma Bejucal, Municipio Bonaó, Provincia Monseñor Nouel	18.896174, -70.392023	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,400 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
80	14857	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN RINCÓN DE YUBOA, MUNICIPIO PIEDRA BLANCA, PROVINCIA MONSEÑOR NOUEL	-	Rincón de Yuboa, Municipio Piedra Blanca, Provincia Monseñor Nouel	18.798737, -70.3581479	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	983 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
81	14858	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL DR. ARÍSTIDES FIALLO, PROVINCIA ROMANA	-	Calle Teniente Amado G. Guerrero, Sector Bancolá, Municipio La Romana, Provincia La Romana	18.429297, -68.964560	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	7,119 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
82	14859	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNAP EL CUEY, PROVINCIA EL SEIBO	-	Sabana del Cuey, Distrito Municipal Santa Lucía, Municipio Santa Cruz de El Seibo, Provincia El Seibo	18.748737, -68.980790	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,022 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
83	14860	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN CANCA LA PIEDRA, PROVINCIA SANTIAGO	-	Carretera Carlos Díaz, Distrito Municipal, Canca La Piedra, Municipio Tamboril, Provincia Santiago	19.474915, -70.585167	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,275 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
84	14861	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL LEOPOLDO MARTÍNEZ, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Carretera Mella, Sector Media Chiva, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	18.760971, -69.250170	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	29,104 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
85	14862	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA EL CERCADO, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Carretera Hato Mayor-Vicentillo, Municipio El Valle, Provincia Hato Mayor	18.818001, -69.237295	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,538 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
86	14863	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL EL VALLE, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, Barrio Buenos Aires, Municipio El Valle, Provincia Hato Mayor	18.971259, -69.376247	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,566 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
87	14864	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN KM-15, MUNICIPIO HATO MAYOR, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	18.853458, -69.323567	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,969 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 587,577.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
88	14865	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN VILLA NAVARRO, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Calle Los Lirios, Sector Villa Navarro, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	18.777079, -69.258084	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	4,052 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 587,577.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
89	14866	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN LOS HATILLOS, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Los Hatillos, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	18.788378, -69.239657	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	6,794 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 587,577.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
90	14867	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN GUAINÁBANO, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Guainábano, Barrio 33 de Santana Cerrá, Municipio Salvaleón de Higüey, Provincia La Altagracia	18.611714, -68.828529	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,871 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
91	14868	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPAN SANTA FE, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Sector Ingenio Santa Fe, Municipio San Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris	18.476058, -69.274680	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,862 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
92	14869	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN EL PORVENIR, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Av. Independencia, Sector Ingenio Porvenir, Municipio San Pedro de Macoris, Provincia San Pedro de Macoris	18.464625, -69.293851	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	205,590 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
93	14870	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUN. DR. ALEJO MARTÍNEZ, MUNICIPIO RAMÓN SANTANA, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Calle Juan Ramirez, Centro del Pueblo, Municipio Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macoris	18.541180, -69.179757	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	6,854 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
94	14871	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL DR. PEDRO MARIA SANTANA, MUNICIPIO SAN JOSÉ DE LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PE		Calle Mella, Sector Los Llanos, Municipio San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís	18.62217, -69.495952	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	19,607 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
95	14872	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN GAUTIER, DISTRITO MUNICIPAL GAUTIER, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS		Camino Vecinal Gautier-El Coco, Distrito Municipal Villa Gautier, Municipio San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís	18.485753, -69.567795	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,699 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
96	14873	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNAP 4, PEDERNALES, PROVINCIA PEDERNALES		Calle 3ra, Sector Las Flores, Municipio Pedernales, Provincia Pedernales	18.038487, -71.741380	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,190 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
97	14874	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNAP MUNICIPAL OVIEDO, PROVINCIA PEDERNALES		Av. Duarte, Sector Pangola, Municipio Oviedo, Provincia Pedernales	17.802127, -71.403779	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	901 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
98	14875	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNAP JUANCHO, DISTRITO MUNICIPAL JUANCHO, PROVINCIA PEDERNALES		Carretera 44, Sector Las Palmas, Distrito Municipal Juancho, Municipio Oviedo, Provincia Pedernales	17.857355, -71.294710	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,441 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
99	14876	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPN JUAN SANTIAGO, MUNICIPIO JUAN SANTIAGO, PROVINCIA ELÍAS PIÑA		Carretera 50, Municipio Juan Santiago, Provincia Elías Piña	18.703863, -71.583523	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,302 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
100	14877	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA ANGOSTURA, DISTRITO MUNICIPAL ANGOSTURA, PROVINCIA INDEPENDENCIA		Camino de Angostura, Distrito Municipal Angostura, Municipio Mella, Provincia Independencia	18.3018094, -71.417296	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,712 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
101	14878	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA PAYA, DISTRITO MUNICIPAL PAYA, PROVINCIA PERAVIA		Calle Máximo Gómez, Sector Paya Abajo, Municipio Bani, Provincia Peravia	18.262071, -70.2967421	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	10,882 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
102	14879	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA VILLA FUNDACIÓN, DISTRITO MUNICIPAL VILLA FUNDACIÓN, PROVINCIA PERAVIA		Calle Central, Distrito Municipal Villa Fundación, Municipio Baní, Provincia Peravia	18.276174, -70.495966	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	6,794 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
103	14880	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LA CIÉNEGA, DISTRITO MUNICIPAL LA CIÉNEGA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA		Distrito Municipal La Ciénega, Municipio San José de Ocoa, Provincia San José de Ocoa	18.545248, -70.401967	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	623 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
104	14881	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO SANITARIO DE SANTO DOMINGO (GALVÁN), DISTRITO NACIONAL		Calle Manuel de Jesús Galván, Sector Gazcue, Distrito Nacional	18.475928, -69.900753	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	26,784 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
105	14882	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNAP LOS COROZOS, DISTRITO MUNICIPAL LOS COROZOS PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA		Los Corozos, Municipio San José de Ocoa, Provincia San José de Ocoa	18.577619, -70.612806	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	836 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
106	14883	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN DISTRITO MUNICIPAL HATO DAMAS, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Carretera de Medina, Distrito Municipal Hato Damas, Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	18.478087, -70.108417	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	12,238 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
107	14884	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL PROVINCIAL SAN JOSÉ DE OCOA, PROVINCIA SAN JOSÉ DE OCOA		Av. Canadá, Urbanización Bella Vista, Municipio San José de Ocoa, Provincia San José de Ocoa	18.542155, -70.509049	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	17,235 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 835,665.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
108	14885	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA MALPAEZ, MUNICIPIO SAN GREGORIO DE NIGUA, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL		Sector Malpaez, Municipio San Gregorio de Nigua, Provincia San Cristóbal	18.363006, -70.105552	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,398 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
109	14886	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL TEÓFILO GAUTIER, MUNICIPIO LAS SALINAS, PROVINCIA BARAHONA		Calle Cinquenta, Sector Nuevo, Municipio Las Salinas, Provincia Barahona	18.276883, -71.317763	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,621 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
110	14887	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA MUCHAS AGUAS, MUNICIPIO CAMBITA GARABITO, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Sector Muchas Aguas, Municipio Cambita Garabito, Provincia San Cristóbal	18.433084, -70.247218	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,925 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 641,548.60	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
111	14888	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN UNAP LAS CLAVELLINAS, PROVINCIA BAHORUCO	-	Av. Joaquín Aybar, Sector Los Clavelines, Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco	18.511781, -71.560620	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,464 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
112	14889	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL PROVINCIAL DR. RAFAEL MAÑÓN, MUNICIPIO SAN CRISTÓBAL, PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Calle Gaspar Hernández, Sector Pueblo Nuevo, Municipio San Cristóbal, Provincia San Cristóbal	18.409624, -70.115580	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,609 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 695,691.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
113	14890	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO DE PRIMER NIVEL GUANITO, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	Guanito, Municipio San Juan de La Maguana, Provincia San Juan	18.731113, -71.094661	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,733 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
114	14891	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CENTRO DE PRIMER NIVEL BATEY 5, PROVINCIA BAHORUCO	-	Batey 5, Municipio Tamayo, Provincia Bahoruco	18.375857, -71.248403	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,699 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
115	14892	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LA SIEMBRA, DISTRITO MUNICIPAL LA SIEMBRA PROVINCIA AZUA	-	La Siembra Panorámica, Distrito Municipal La Siembra, Municipio Padre Las Casas, Provincias Azua	18.770848, -70.864519	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,184 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
116	14893	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LAS LAGUNAS, DISTRITO MUNICIPAL LAS LAGUNAS, PROVINCIA AZUA	-	Carretera Constanza Guayabal, Distrito Municipal Las Lagunas, Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua	18.787756, -70.882670	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,014 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
117	14894	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA QUITA CORAZA, MUNICIPIO VICENTE NOBLE, PROVINCIA BARAHONA	-	Carretera Enriquillo, Distrito Municipal Quita Coraza, Municipio Vicente Noble, Provincia Barahona	18.473066, -71.064406	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	2,151 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
118	14895	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL LOS RÍOS, PROVINCIA BAHORUCO	-	Calle Manboy, Sector Los Ríos, Municipio Los Ríos, Provincia Bahoruco	18.518853, -71.587313	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,754 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
119	14896	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA LOS FRÍOS, DISTRITO MUNICIPAL LOS FRÍOS, PROVINCIA AZUA	-	Sector Los Fríos, Distrito Municipal Los Fríos, Municipio Padre Las Casas, Provincia Azua	18.865400, -70.977691	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	1,875 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 641,548.60	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
120	14897	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN HOSPITAL MUNICIPAL DE GALVÁN, PROVINCIA BAHORUCO	-	Centro del Pueblo, Municipio Galván, Provincia Bahoruco	18.501274, -71.344340	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	5,686 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
121	14898	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA HATO NUEVO CORTÉS, PROVINCIA AZUA	-	Centro del Pueblo, Distrito Municipal Hato Nuevo Cortés, Municipio Las Yayas de Viajama, Provincia Azua	18.568680, -70.977641	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	3,159 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
122	14899	CONSTRUCCIÓN DE FARMACIA DEL PUEBLO EN CPNA HATILLO, DISTRITO MUNICIPAL HATILLO, PROVINCIA AZUA	-	Sector Hatillo, Distrito Municipal Hatillo, Municipio Las Charcas, Provincia Azua	18.398097, -70.539386	Construcción de una Farmacia del Pueblo a Nivel Nacional, Republica Dominicana, el cual busca garantizar la ampliación de la red de Farmacias del Pueblo, cumpliendo las necesidades solicitadas por los comunitarios y el Servicio Nacional de Salud. La farmacia contará con área de acceso al público, área de expendio de medicamentos, un baño y un almacén.	4,328 Ciudadanos de clase social media y baja que recibirán los servicios de las farmacias del pueblo, principalmente.	-	N/A	\$ 557,679.40	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
<b>Proyectos de edificaciones Deportivas</b>																
123	14674	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de cancha multiuso 1	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	-	Construcción de las instalaciones deportivas del centro poblado de Montegrande, cuenta con un área de construcción en general de todo el proyecto de unos 13,897.55 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera:	788 jóvenes que utilizarán los espacios deportivos del centro poblado Montegrande	I	N/A	\$ 27,751,188.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de cancha multiuso 2		-	-		\$ -	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir		
			Construcción de cancha multiuso 3		-	-		\$ -	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir		
			Construcción de cancha multiuso 4		-	-		\$ -	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir		
			Construcción de 1 Play de béisbol		-	-		\$ -	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir		
124	14723	REMODELACIÓN CLUB RECREATIVO COANCA, DISTRITO NACIONAL	-	Calle Bienvenido Hernán Suarez No. 20, Sector El Cacique, Distrito Nacional	18.443061, -69.933576	Remodelación de paredes y pisos, colocación de pisos, colocación de coralina en fachada del club, colocación de mobiliario en área de piscina, trabajos eléctricos, instalaciones sanitarias y acondicionamiento del paisajismo.	6,514 residentes del Sector El Cacique	-	N/A	\$ 3,830,174.00	\$ -	0	1	23.00%	-	30-dic.-2022
125	14956	CONSTRUCCIÓN CASA CLUB CODIA, SANTO DOMINGO	-	Calle 30 de Junio No. 20, en la zona de la Autopista de Las Américas, Provincia Santo Domingo.	18.475896, -69.743983	Reconstrucción total de la Casa Club CODIA, Santo Domingo, logrando que el mismo sea funcional para la recepción de visitantes en condiciones adecuadas, de tal manera, que se genere una mayor dinámica de actividades culturales, sociales y recreativas para todos los miembros y visitantes. Teniendo como actividades específicas: •Reconstrucción de la infraestructura. •Reconstrucción de espacios administrativos, sociales y deportivos •Reconstrucción del sistema eléctrico	5,000 población conformada por la cantidad de miembros que regularmente asisten a las actividades, festejos, eventos deportivos y otros	-	N/A	\$ 45,030,496.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones Religiosas</b>																
126	14281	RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO	-	Frente al parque central del Municipio Higüey, Provincia La Altagracia.	-	Restauración de la iglesia de carácter histórico, que n busca revivir el antiguo esplendor del monumento, retirando de si aquellas remodelaciones que solo le agregaron peso a la estructura, volviéndola vulnerable. Por lo que serán restauradas las fachadas de la iglesia, así como el campanario, las bóvedas y capillas, los murales, estatuas religiosas y demás. También se introducirán nuevos sistemas de sonido, luces y vigilancia al centro para modernizarlo.	1,000 feligreses y personas que integran la comunidad.	I	\$ 44,617,913.00	\$ 52,409,916.00	\$ 20,065,244.25	0	1	100.00%	Concluido e inaugurado	30-mar.-2022
127	14506	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA HABITACIONES Y ESTRUCTURA DEL TECHO DE LA CANCHA DEL CEJIFUFA, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE.	-	Autopista Juan Pablo II, Carretera Santo Domingo-Samaná, Municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo	18.49429, -69.729787	Edificación con un área de construcción 2,775.30 Mts², constará con: • Edificio de 60 habitaciones distribuidas en tres (3) niveles • Semisótano con capacidad para 200 personas • Áreas Exteriores y Servicios • Auditorio en estructura • Baños interiores y exteriores Y un techado de una cancha de Basketball con un área de 1551.82 M².	15,000 Habitantes del municipio de Santo Domingo Este, el 52% son mujeres y el 48% son hombres.	-	N/A	\$ 9,550,466.00	\$ -	0	1	50.00%	Desarrollo de la 1ra etapa del proyecto.	30-dic.-2022
128	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE	-	Reperto Los Tres Ojos, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	-	Construcción de un edificio de tres niveles, área de construcción: 2,594.41 M². Primer nivel: dos salones A y B con escenarios, oficina pastoral, secretariado y cocina, baños exteriores (hombre y mujer). Segundo nivel: salón con escenario, cabina, sacristía con baño. Tercer nivel: tres salones y baños (hombre y mujer)	1,000 feligreses y personas que integran la comunidad	I	\$ 252,119.00	\$ 3,958,614.00	\$ 4,084,192.26	0	1	43.00%	Vaciado de los 2do nivel, estructuras de hormigon de soporte del 3er nivel. Muros del ascensor y escaleras hasta el 2do nivel.	30-dic.-2022
129	14539	REMODELACIÓN SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA EL BUEN PASTOR, DISTRITO NACIONAL	-	Sector Evaristo Morales, Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional	-	Remodelación de una Infraestructura de dos (2) niveles, con un área de construcción de 1,460.00 M². Primer nivel: camerino general, camerino principal, transición, maquillaje, baño, escenario, área de almacén, congeladores y neveras, salón multiusos, salón general, baños de caballeros y baños de damas. Segundo nivel: 7 salones multiusos.	1,000 feligreses que asistente regularmente a las actividades que desarrolla la Parroquia	I	\$ 62,530,426.00	\$ 3,000,000.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
130	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA	-	Poblado Montegrande, Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona	-	Construcción de una iglesia con 262.40 mts²: gran salón, altar, sacristía, oficina del párroco, baño, campanario y jardinería.	200 feligreses (capacidad máxima de plazas en la Parroquia)	1	\$ 6,605,027.00	\$ 9,435,753.00	\$ -	0	1	94.00%	Desarrollo de la 1ra etapa del proyecto.	30-jun.-2023
131	14604	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO	-	Sector El Papayo, Casas Sacerdotal de Matanza, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de una vivienda de 2 niveles, con 217.00Mts². 1erN: Sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 taller, 2 habitaciones, baño común y terraza. 2do N: 1 habitación (principal), 1 biblioteca, 1 sala, 1 altar y 1 baño. Cuenta con una escalera de acceso, así como 1 ascensor con capacidad para 6 personas.	3 personas (cantidad máxima de habitaciones disponibles)	1	\$ 6,076,919.00	\$ 6,076,916.00	\$ -	0	1	34.00%	-	30-mar.-2023

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
132	14616	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO	Convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario, Mata San Juan, SDN.	Calle Toribio Montaña, Sector Mata San Juan, Municipio Santo Domingo Norte	-	Construcción de 13 iglesias tipos de 410 Mt² c/u y 1 convento de 310.60Mt², desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feigreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	I	\$ 10,219,440.37	\$ 5,111,288.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Urb. Máximo Gómez, SDN.	Calle General Modesto Díaz esquina Marcos Rosario, Urbanización Máximo Gomez, Sector Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 10,736,656.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia San Bartolomé Apóstol, Mejoramiento Social, DN.	Calle Juan Evangelista Jiménez No.74, Barrio Mejoramiento Social, Distrito Nacional	-			I	\$ 4,862,358.07	\$ 4,377,795.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia San Francisco de Asís, Villa Mella, SDN.	Calle Prolongación No.28, Sector Mata Los Indios, Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Corpus Christi, Los Prados de San Luis, SDE.	Calle Pedro Alejandro Pina No. 2, Urbanización Los Prados de San Luis, Municipio Santo Domingo Este	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Divina Misericordia, Guaricano, SDN.	Calle 10 esquina 9, Sector Mirador Norte, Barrio Guaricano, Municipio Santo Domingo Norte	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia San Juan XXIII, Sector Arroyo Hondo, DN.	Calle Sender No.15, Los Alpes IV, frente al Residencial Colonial, Sector Arroyo Hondo II, Distrito Nacional	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Divina Misericordia, Arroyo Hondo, Los Jardines-Claret, DN.	Calle Euclides Morillo No. 69 al lado de la UNPHU, Sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,584.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Divino Niño Jesús, Mi Sueño Segundo, SDE.	Calle No. 47, frente al Play Bello Campo, Sector Mi Sueño Segundo, Municipio Santo Domingo Este	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDE.	Avenida Hermanas Mirabal No.55 Sector Santa Cruz, Barrio Villa Mella, Municipio Santo Domingo Este	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Sector Zeuta, Villa Mella.	Calle Principal, Sector Zeuta, Barrio Altos de Sabana Perdida, Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Norte	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,622.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
			Parroquia San Arnulfo Romero, SDE.	Manzana 23, al lado de la Escuela Japón, Sector Villa Liberación, Municipio Santo Domingo Este	-			I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,709,280.00	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir
Parroquia San Juan Pablo II, La Caleta, SDE.	Calle Principal, Barrio La Caleta, Municipio Santo Domingo Este	-	I	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.52	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir					
Parroquia San Juan XXIII, El Colosal y Las Praderas, SDE.	Sector Los Alpes IV, Municipio Santo Domingo Este	-	I	\$ 13,892,454.16	\$ 6,485,621.48	\$ -	0	0	1.00%	-	Sin definir					

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
133	14618	CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA	Templo Parroquial "Nuestra Señora de la Altagracia", Gonzalo, Sabana Grande de Boya.	Distrito Municipal Gonzalo, Municipio Sabana Grande de Boyá, Provincia de Monte Plata.	-	Construcción de 3 iglesias tipos de 410 Mt² c/u, desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	I	\$ 13,295,523.17	\$ -	\$ -	0	0	2.00%	-	Sin definir
			Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial "San José Esposo de la Virgen", Majagual, Monte Plata.	Majagual, Municipio Sabana Grande Boyá, Provincia Monte Plata.	-			I	\$ 13,295,524.31	\$ -	\$ -	0	0	2.00%	-	Sin definir
			Templo Parroquial "Cristo Rey del Universo", Los Botados, Yamasá.	Localidad de Los Botados, Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata	-			I	\$ 13,295,524.31	\$ 5,022,355.00	\$ -	0	0	2.00%	-	Sin definir
134	14711	REMODELACIÓN CENTRO DE CONVENCIONES Y EVANGELIZACIÓN MONSEÑOR REYNALDO CONNORS, MUNICIPIO SAN JUAN DE LA MAGUANA, PROVINCIA SAN JUAN	-	Calle San Juan Bautista # 42, Municipio San Juan de la Maguana, Provincia San Juan	18.805429, -71.225790	Terminación de la obra inconclusa, la cual consisten en el mejoramiento de los pisos, escalinatas, baños, aparatos sanitarios, puertas y ventanas, puertas corredizas, iluminación eléctrica y electricidad en general al igual que todo lo relacionado a la climatización de los módulos administrativos.	26,435 visitantes de la Diócesis de San Juan, estudiantes del Colegio Padre Guido Gildea y demás jóvenes de las comunidades aledañas, se estiman que el 20% de la población residente en la zona serán impactadas con el proyecto	-	N/A	\$ 11,088,000.00	\$ 6,161,867.56	0	0	0.00%	-	Sin definir
135	14815	CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO MULTIUSOS DE LA UNIVERSIDAD CATÓLICA SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL	-	Av. Bolívar No. 902, Ensanche La Julia, Distrito Nacional	18.462680, -69.922567	Construcción del Edificio Multiusos de la Universidad Católica Santo Domingo, Distrito Nacional, busca aumentar los espacios hábiles de oficina disponibles para albergar al personal de la cooperativa, incrementar la capacidad de la cafetería y aumentar la capacidad de los salones de capacitaciones de dicha universidad (UCSD). Contará con un área total de 2,141.00 Mt², con 3 niveles, distintas áreas de recepción en cada nivel, área de carga, almacén, también con una cafetería en el primer nivel con terraza exterior, cocina industrial, área interior de mesas, counter y caja. En el segundo nivel contará con área de oficinas para la cooperativa y área de ventas para la cooperativa, economato, oficina para encargado, oficina de contabilidad, farmacia, cuarto eléctrico y área de caja. En el tercer nivel un área de recepción, oficina, salón de reuniones y salón de capacitaciones, cabe destacar que en cada nivel contará con su propio baño.	145 Usuarios de la UCSD que pueden ocuparán las nuevas instalaciones	-	N/A	\$ 6,651,610.20	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
<b>Proyectos de edificaciones Comunitarias</b>																
136	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	18.514079, -71.029393	Construcción de diferentes espacios con fines de optimizar la calidad de vida de la población que va a habitar el Centro Poblado de Montegrande.	2,376 habitantes de las Comunidades: Montegrande, Los Güiros, San Simón y La Meseta	I	N/A	\$ 6,024,304.00	\$ -	0	I	92.00%	Desenfofrado de columnas, confección y hormigonado de dinteles, colocación bloques.	30-nov.-2022
			Construcción de Mercado de productos alimenticios y no alimenticios		-			I	N/A	\$ 5,046,655.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Destacamento Policial		18.512307, -71.028247			I	N/A	\$ 7,723,337.00	\$ -	0	I	27.00%	-	30-dic.-2022
			Construcción de Estancia Infantil		-			I	N/A	\$ 8,190,653.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Cementerio Municipal		-			I	N/A	\$ 4,750,000.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Centro Comunal		-			I	N/A	\$ 11,094,770.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande		18.515098, -71.028879			I	N/A	\$ 17,361,000.00	\$ 3,025,037.70	0	0	0.00%	Aún no inician los trabajos, esperando que varias obras complementarias sean realizadas para no dañar la ejecución de este contrato.	Sin definir
			Construcción Parque General		-			I	N/A	\$ 17,944,977.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
137	14724	REPARACIÓN DEL HOGAR DE ANCIANOS SAN FRANCISCO DE ASIS, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Prolongación Independencia, KM 11, Distrito Nacional	18,475309, -69.813362	Reparación de piso de hormigón y techo de aluzinc en área de lavandería. Se dará prioridad al parque que lo utilizan para actividades y recreación de los usuarios, se reforzará la seguridad perimetral reemplazando los alambres de trinchera, se van a reparar los techos ya que el problema de filtraciones es de gravedad y también se va a evaluar y reparar sistema de suministro y bombeo de agua. También de vital importancia para mejorar la movilidad dentro del centro se van a reparar las aceras y contenes, se va a suministrar sistema contra incendio, pintar zonas afectadas por filtraciones y colocar rampas ya que la mayoría de sus usuarios usan sillas de ruedas.	300 adultos mayores acogidos en el Hogar de Ancianos San Francisco de Asis	-	N/A	\$ 5,365,164.00	\$ 5,365,163.86	0	0	13.00%	Trabajos de impermeabilización en techos, remozamiento en baños.	28-feb.-2023
<b>Proyectos de edificaciones Gubernamentales</b>																
138	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Circunvalación de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	-	Construcción de un Centro de Retención Vehicular, en un terreno de 111,976 m2. El mismo poseerá un edificio administrativo, plaza de entrada, un jardín frontal, estacionamiento para el personal y los visitantes, una entrada de grúas, control de salida vehículos incautados, depósito de motores con capacidad para 3,509 unidades, un depósito de motores de más de 2 años con capacidad para 750 unidades, un depósito vehicular con capacidad para 1,172 unidades, un depósito chatarrero con capacidad para 99 unidades, un estacionamiento de Grúas, un taller, una bomba de Gasolina, un área de Subastas, y una torre de vigilancia.	1,425,928 Habitantes del Gran Santo Domingo que cuentan con un vehículo de motor.	I	N/A	\$ 100,000,000.00	\$ 60,287,441.90	0	I	24.00%	Continuación del corte y bote de material inservible, colocación de relleno y conformación de pedraplén. Movimiento de los postes de electricidad y servicios. Inicio de nivelación de plataformas para los edificios.	28-feb.-2023
139	14705	REMODELACIÓN DE EDIFICIO GUBERNAMENTAL PARA EL MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida Dr. Delgado #254, Sector Gazcue, Distrito Nacional	18.473495, -69.898762	La Remodelación de Edificio Gubernamental para el Ministerio de la Presidencia, Distrito Nacional, busca aumentar los espacios hábiles de oficina disponibles para albergar al personal del Ministerio de la Presidencia (MINPRE). Contará con 3 niveles, área de estacionamiento, recepción, oficinas DAF y seguridad, almacén de suministros y material gastable, cocinas, coworking, área de comedor, área de oficinas, baños, depósito y sala de reuniones.	100 Cantidad de servidores públicos que ocuparán las nuevas instalaciones.	-	N/A	\$ 12,793,808.00	\$ -	0	I	29.00%	-	30-dic.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
140	14706	REMODELACIÓN DE NUEVAS OFICINAS PARA LA JUNTA DE AVIACIÓN CIVIL, DISTRITO NACIONAL	-	Avenida 27 de Febrero casi esq. Av. Privada, Distrito Nacional	18.451517, -69.962112	Desmantelamiento y sustitución de los baños, pisos, puertas, ventanas, al igual de todos los aparatos sanitarios y eléctricos, así de como toda la red y data de los 4 niveles que cuenta el edificio. Se trabajará con el remozamiento del techo, el parqueo, las aguas negras, aplicación de pinturas acrílica para el interior y exterior. Se realizarán cambio de en todo el cableado eléctrico e iluminaria. Se implementará un sistema de aire acondicionado con consolas, y la instalación de un sistema contraincendios, detector de metales, control de acceso, cámaras, un generador y un cerco eléctricos en el exterior del edificio.	103 empleados público que trabajan en la Junta de Aviación Civil	-	N/A	\$ 79,183,668.00	\$ 23,042,085.52	0	1	3.00%	Remoción de revestimientos en áreas del 1er nivel, 2do nivel y techo. Trabajos en áreas exteriores, cisterna y séptico.	30-jun.-2023
141	14741	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DE LA CÁMARA DE CUENTAS DE LA REPÚBLICA DOMINICANA, DISTRITO NACIONAL.	-	Avenida 27 de Febrero esquina calle Abreu, Edificio Gubernamental Manuel Fernández Mármol, Sector San Carlos, Distrito Nacional	18.48323, -69.89022	Remodelación de las oficinas de la Cámara de Cuenta de la República, abordando las áreas de oficinas, así como los baños de uso común, sustitución, mantenimiento y reparación de ventanas y puertas. Esta edificación cuenta de 12 niveles que serán intervenidos, desde las oficinas que se consideraron necesarias hasta instalación de cocinas, habilitación de auditorio, entre otras áreas. La intervención pretende mejorar los espacios de trabajos de los servidores públicos, a fin de prestar servicios de calidad a las demás Instituciones públicas y privadas.	490 servidores públicos que allí desempeñan sus funciones	-	N/A	\$ 17,945,196.79	\$ 17,945,196.79	0	0	6.00%	Remozamiento del 2do nivel. Preparación de área de trabajo temporal para el personal de la Cámara de Cuentas. Traslado e inicio de remodelación del 6to nivel.	Sin definir
142	14749	REMODELACIÓN DE LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DE LA VIVIENDA, HÁBITAT Y EDIFICACIONES, DISTRITO NACIONAL	-	Edificio I, Calle Moisés García Esquina Dr. Baez, Gascue, Distrito Nacional. Edificio II, Ave. Alma Mater Esquina Calle Pedro Henríquez Ureña, Sector La Esperilla, Distrito Nacional	-	Remodelar las infraestructuras correspondientes a los edificios del ministerio a través de cambios significativos en paredes, techos, pisos, sistemas sanitario y eléctrico, de tal manera que se puedan lograr la satisfacción de los requerimientos de la demanda y los servicios identificados para ser brindados a la población.  Instalación de nuevos equipos de aire acondicionado, ascensores y otros  Modificación del mobiliario y equipos de oficina.	2,125 Empleados del Ministerio de la Vivienda y Edificaciones	-	\$ -	\$ 75,000,000.00	\$ 38,556,048.79	0	0	3.00%	Remozamiento del área de Comunicaciones en el 3er nivel. Inicio de trabajos en auditorio. Remozamiento en baños 3er nivel y 2do nivel.	30-dic.-2023

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
<b>Proyectos de edificaciones Educativas</b>																
143	86	CONSTRUCCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO DE BAYAGUANA, PROVINCIA MONTE PLATA	-	Avenida Hermanas Mirabal No.54, Bayaguana 92000, Municipio Bayaguana, Provincia Monte Plata	18.75411, -69.634414	Construcción de un edificio de un solo nivel, en un área de construcción mayor a 342.45 Mt² con las siguientes áreas: Recepción, Oficina, Cabina de radio, Salón de PC, Sala de Reunión, Biblioteca Documental, Baños Damas, Baños Caballeros, Salón de niños, Cuarto de Red, Cuarto de Inversores, Terraza Techada, Oficina, Jardines Techados, Circulación.  Tendrá un total de 5 aulas. La capacidad del centro será desde 8 hasta 40 personas por cursos. Las capacitaciones como cursos, talleres, charlas tienen un mínimo de 2 horas, y se incrementarán conforme a la carga de contenido de cada programa de clases.	9,588 Personas correspondiente a la edad de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan el Municipio Bayaguana.	-	\$ -	\$ 4,000,000.00	\$ -	1	0	100.00%	Concluido	-
144	395	CONSTRUCCIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO EN EL MUNICIPIO EL PALMAR, PROVINCIA BAHORUCO	-	Calle principal de la comunidad Batey 3, Distrito Municipal El Palmar, Municipio Neiba, Provincia Bahoruco	18.412361, -71.254	Construcción del Centro Tecnológico Comunitario El Palmar, compuesto por un edificio de un solo nivel, en un área de construcción mayor a 342.45 Mt² con las siguientes áreas: recepción, oficina, cabina de radio, salón de pc, sala de reunión, biblioteca documental, baños damas, baños caballeros, salón de niños, cuarto de red, cuarto de inversores, terraza techada, oficina, jardines techados, circulación. Tendrá un total de 5 aulas. La capacidad del centro será de 8 hasta 40 personas por cursos.	4,134 Personas correspondiente a la edad de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan en el Distrito Municipal El Palmar.	-	N/A	\$ 8,033,071.00	\$ -	0	1	25.00%	-	Sin definir
145	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	-	Sector Nuevo, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 mt², biblioteca y auditorio con capacidad para 216 personas, cafetería con 18 mesas, un edificio de aulas central de tres niveles con 38 aulas, edificio de aulas lateral derecho 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, edificio de aula lateral izquierdo 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, áreas de caminos, parques, jardinería.	3,400 estudiantes registradas	1	\$ 306,579,239.00	\$ 138,264,864.00	\$ 85,197,101.00	0	1	46.50%	Desarrollo de la 1ra y 2da etapa del proyecto.	30-sep.-2023
146	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	Sector Brisas del Guázuma, Municipio Bani, Provincia Peravia	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por un área de 14,097.40 metros cuadrado de infraestructura física, con cuatro edificaciones que incluyen un (1) edificio de aulas distribuidos en tres niveles con 7,830 metros cuadrados, un (1) edificio de cafetería con 584 metros cuadrados, un (1) edificio de biblioteca y auditorio con 1,583.90 metros cuadrados y un (1) edificio administrativo con 4,099.20 metros cuadrados.	1,943 estudiantes registrados	1	\$ 346,153,846.00	\$ 230,628,163.00	\$ 197,152,509.07	0	0	1.00%	Movimiento de tierras, excavación de zapata del Edificio Administrativo, colocación del acero de fundaciones. Excavación y nivelación Edificio de Aulas y Cancha.	28-feb.-2024
147	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Sector los Espejos, Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt² con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 mt², un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 1,040.30 mt², edificio de cafetería con 584.30 mt² cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 583.4 mt², tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	2,554 estudiantes registrados	1	\$ 230,769,232.00	\$ 156,588,546.00	\$ 156,588,545.39	0	0	1.00%	Movimiento de tierras y nivelación de los emplazamientos de los edificios. Excavación y construcción de muro perimetral.	30-sep.-2023

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
148	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Localidad el Gualal, de San Ignacio de Sabaneta, municipio cabecero de la Provincia Santiago Rodriguez.	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 m <sup>2</sup> , un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 m <sup>2</sup> , edificio de aula lateral izquierdo 941.10 m <sup>2</sup> , cafetería de 1 nivel 584.4 m <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 m <sup>2</sup> , tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	5,500 estudiantes registrados	I	\$ 230,769,231.00	\$ 167,010,728.00	\$ 136,897,331.90	0	0	2.00%	Movimiento de tierras, excavación y vaciado de cisterna. Nivelación de áreas del Edificio Auditorio y Aulas.	30-nov.-2023
149	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	-	Sector Los Parceleros del Municipio Azua de Compostela, Provincia Azua	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097.40 m <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m <sup>2</sup> , un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 7,830 m <sup>2</sup> , edificio de cafetería con 584.30 m <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 m <sup>2</sup> , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	1,285 estudiantes registrados	I	\$ 346,153,846.00	\$ 253,628,163.00	\$ 196,609,810.09	0	1	2.00%	Movimiento de tierras, excavación de zapata del Edificio de 20 Aulas y casetas de almacén y depósitos, Muro perimetral.	30-mar.-2024
150	14663	AMPLIACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE UASD, DISTRITO NACIONAL.	-	Calle Paseo de los Médicos esquina Independencia, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional	-	Ampliación del Edificio Rogelio Lamarche de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la cual busca disponer de los espacios hábiles disponible que cuenta el centro para una mayor capacidad en la prestación de educación superior. Contará con 12 aulas por nivel, 4 baños distribuidos en los dos niveles, tendrá un salón de conferencia, un salón de profesores, 1 oficina, instalación de los equipos y mobiliario para el segundo nivel solamente. En el 1er nivel se trabajará con la Jardinería, Verja Perimetral, bancos de concretos alrededor de árboles, Remozamiento del parqueo, nuevos registros de aguas negras, remozamiento de los baños existentes del primer piso. reestructuración de la parte eléctrica. En ambos niveles se implementará un sistema de aire acondicionado con consolas.	40,652 población de nuevos ingresos de la UASD anual	I	N/A	\$ 11,412,907.00	\$ -	0	1	79.00%	-	Sin definir
151	14712	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO DE AULAS PARA EL CENTRO DE CORRECCIÓN Y REHABILITACIÓN RAFEY , PROVINCIA SANTIAGO	-	Calle sin nombre, Municipio Santiago de Los Caballeros, Zona Alto de Rafey, Provincia Santiago	19.464657, -70.725397	Construcción de un edificio de 527.75 M <sup>2</sup> , distribuidos en un solo nivel. Contará con 4 aulas capacidad de 17 personas por salón, un solo baño para toda la edificación además tendrá un salón de profesores, 1 oficina de dirección, un área de recepción, una biblioteca y un almacén.	600 internos que reciben actualmente docencia en el Centro de Corrección y Rehabilitación Rafey Hombres.	-	\$ -	\$ 15,636,498.00	\$ 3,127,299.52	0	1	2.00%	Cerramientos perimetrales y accesos en áreas de trabajo. Movimiento de tierras, fundaciones y platea.	28-feb.-2023
152	14720	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD, COTUÍ, PROVINCIA SÁNCHEZ RAMÍREZ	-	Avenida Maimón Cotuí, Municipio Cotuí, Provincia Sánchez Ramírez.	19.024031, -70.150735	Construcción de un Centro Universitario Regional compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 12,279.30 m <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 m <sup>2</sup> , un edificio de aulas, distribuidos en cuatro niveles de 7,830 m <sup>2</sup> , edificio de cafetería con 584.30 m <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 m <sup>2</sup> , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	17,245 estudiantes	-	\$ -	\$ 143,000,000.00	\$ 196,578,342.19	0	1	1.00%	Inicio de movimiento de tierras general y nivelación de plataformas.	30-mar.-2024

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
153	14739	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO LOS LLANOS, PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Calle Sánchez, Sector Rumbamba, Municipio San José de Los Llanos, Provincia San Pedro de Macorís	18.619905, -69.498410	Terminación de muros y techos, colocación de pisos, pintura de paredes en general, tanto del interior como el exterior, la instalación de puertas y ventanas, instalaciones sanitarias, colocación de equipos, aparatos y accesorios sanitarios, instalaciones eléctricas y la construcción de una verja Frontal y un almacén de desalojo.	7,715 Personas correspondiente a la edad de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan el municipio de los Llanos	-	\$ -	\$ 8,952,073.00	\$ 3,058,468.88	0	1	71.00%	Construcción de muros faltantes, trabajos electricos y sanitarios, instalación de cúpula e impermeabilización, pintura en muros.	30-nov.-2022
154	14740	REHABILITACIÓN CENTRO TECNOLÓGICO COMUNITARIO DE SAN RAFAEL DEL YUMA, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	-	Calle Herman Trejo, Sector La Gallera, Municipio San Rafael del Yuma, Provincia La Altagracia	18.427650, -68.676716	Terminación de Muros y Techos, Colocación de Pisos, Pintura de paredes en general, tanto del interior como el exterior, la Instalación de puertas y ventanas, Instalaciones sanitarias, Colocación de equipos, aparatos y accesorios sanitarios, Instalaciones eléctricas y la Limpieza general de la infraestructura.	5,525 Personas correspondiente a la edad de los niños, adolescentes y jóvenes que habitan el Municipio San Rafael del Yuma	-	\$ -	\$ 10,546,647.00	\$ 2,109,329.48	0	0	0.00%	Aún no inician los trabajos de construcción.	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones Culturales</b>																
155	14707	RESTAURACIÓN DEL MONUMENTO FARO A COLÓN, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO.	-	Avenida Faro a Colón, próximo al Parque Mirador del Este, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	18.478525, -69.868322	Restauración de las instalaciones internas de los diferentes niveles que cuenta esta edificación: +1er. Nivel: áreas de exhibiciones de 42 países, la capilla y el mausoleo, oficinas administrativas; +2do. y 3er. Nivel: salas de arte con pinturas del almirante Cristóbal Colón, Santo Domingo Histórico, África en América, Qatar, y la colección de la Liga Naval Dominicana, y oficinas administrativas; +4to., 5to. y 6to. Nivel: donde están las colecciones de Patrimonio subacuático y salas de exhibiciones y espacios educativos, que cabe destacar que por más de 12 años han estado cerrados para el público. +Áreas exteriores: áreas verdes, fuentes, se reintroducirá la ciclovia para mejorar la calidad de vida de los visitantes del entorno paisajístico del complejo.	4,193 visitantes por semana, que equivale a 17,973 visitantes por mes y un aproximado de 215,676 visitantes al año	-	\$ -	\$ 8,255,899.00	\$ -	0	1	34.00%	-	30-dic.-2022



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		3er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
156	14773	RESTAURACIÓN DE LOS TECHOS DE SIETE EDIFICACIONES COLONIALES EN LA CIUDAD COLONIAL, DISTRITO NACIONAL	PAÑTEÓN NACIONAL	Calle Las Damas, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.475089, -69.883262	Restauración de siete (7) techos de edificaciones coloniales de la Ciudad Colonial, empleando una técnica adecuada para construcciones antiguas, tales como el uso de materiales compatibles con dicho tipo de construcciones para lograr que los monumentos históricos mantengan las propiedades originales, y mantengan buenas condiciones por un periodo prolongado	250,000 visitantes de la Ciudad Colonial por año	-	\$ -	\$ 5,852,586.00	\$ 1,183,424.78	0	1	0.00%	-	30-dic.-2022
			MUSEO DE LAS ATARAZANAS REALES	Calle La Atarazana, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.478133, -69.883047			-	\$ -	\$ 6,047,421.00	\$ -	0	0	0.00%	-	30-dic.-2022
			MUSEO DE LAS CASAS REALES	Calle Mercedes, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.475988, -69.883205			-	\$ -	\$ -	\$ -	0	0	0.00%	-	30-jun.-2023
			ALCÁZAR DE COLON	Calle La Atarazana, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.477568, -69.882710			-	\$ -	\$ 3,822,709.00	\$ -	0	0	0.00%	-	30-dic.-2022
			IGLESIA Y CONVENTO DE LOS DOMINICOS	Calle Padre Billini, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.471646, -69.885181			-	\$ -	\$ 5,955,807.00	\$ -	0	0	0.00%	-	30-dic.-2022
			MUSEO DE LA CATEDRAL	Calle Isabel La Católica, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.473189, -69.883048			-	\$ -	\$ 3,843,925.00	\$ 809,247.38	0	0	0.00%	-	30-dic.-2022
			MUSEO DE LA FORTALEZA	Calle Las Damas, Zona Colonial, Distrito Nacional	18.473397, -69.881699			-	\$ -	\$ 7,350,584.00	\$ 1,470,116.77	0	1	0.00%	Aún no inician los trabajos de la restauración.	30-dic.-2022
<b>Proyectos de edificaciones Otros</b>																
157	14619	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Acueducto	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	-	Construcción en tuberías de 6 pulgadas con longitud de 341.92 metros, tuberías de 4 con longitud de 179.35 metros. Construcción de 3 pozos tubulares, electrificados y dotados de bombas sumergibles de 7.5hp, un tanque vitrificado para el almacenamiento de 480 metros cúbicos de agua. Una red de distribución de 7,971 metros de longitud. El sistema de drenaje dispondrá de 390 conexiones domiciliarias.	2,376 familias de las 4 comunidades que serán desalojadas por estar emplazadas en el área de influencia del Embalse de la Presa de Montegrande	1	N/A	\$ 181,128,070.00	\$ 121,128,070.00	0	1	68.00%	-	30-dic.-2022
157 SNIPs		189 Proyectos					TOTAL	\$ 11,840,660,602.34	\$ 11,776,014,097.45	\$ 3,078,734,229.37						

Aprobado por:  
  
 Ing. Henry González  
 Director de Planificación y Desarrollo

