

**DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO**  
**DEPARTAMENTO DE FORMULACIÓN Y MONITOREO Y EVALUACIÓN DE PPP**  
 UNIDAD DE FORMULACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA  
 INFORMACIÓN REQUERIDAS PARA LA ACTUALIZACIÓN DEL PORTAL DE TRANSPARENCIA  
 PERÍODO ENERO-MARZO AÑO 2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
<b>Construcción de Viviendas Nuevas</b>																
<b>Proyectos: Construcción de Viviendas Nuevas</b>																
1	13672	CONSTRUCCIÓN DE 96 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SABANA DE LA MAR, PROVINCIA HATO MAYOR	-	Municipio Sabana de la Mar, Provincia Hato Mayor	-	Construcción de 96 viviendas de 40.00 mt <sup>2</sup> de construcción, 4 bloques de edificios económicos de 2 niveles y 16 apartamentos, los cuales cuentan con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño, área de lavado y los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde. Estas viviendas están dirigidas a familias de ingresos bajos, especialmente para aquellas que residen en áreas vulnerables o en situación de riesgo.	96 familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos, beneficiando directamente a 374 personas residentes en el Municipio Saban de La Mar	96	\$ 34,321,441.00	\$ 34,321,441.00	\$ -	0	96	77.00%	Este proy. esta en proceso de adjudicación de contrato.	30-sep.-2022
2	13890	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN CRISTÓBAL	-	Municipio Yaguate, Provincia San Cristóbal.	-	Construcción de 80 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en el Municipio Yaguate.	80	\$ 15,289,807.00	\$ 15,289,807.00	\$ -	0	80	-	Este fue formulado para ser ejecutado en diferente localidades de la prov. San Cristóbal. Actualmente se estan ejecutando 80 viviendas el municipio de Yaguate.	Sin definir
3	13892	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	-	Municipios San José de Los Llanos y Ramón Santana, Provincia San Pedro de Macoris	-	Construcción de 80 apartamentos de 65 m2, dotados de los servicios básicos e infraestructura, dirigidos a familias pertenecientes a sectores de ingresos bajos que no poseen vivienda propia.	80 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 400 personas residentes en los Municipios San José de Los Llanos y Ramón Santana.	80	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 15,249,345.58	0	80	52.00%	Los Llanos Actualmente se encuentran en terminación de baños y colocación de zócalos.  Ramón Santana Todos los apartamentos y caja de escaleras vaciados. Trabajan aplicando pañete exterior en los edificios 3 y 4. Subida de arena para fino y pintura (primera base) edificio 5.	30-jun.-2022
4	13896	CONSTRUCCIÓN DE 250 VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO SAN FELIPE DE PUERTO PLATA, PROVINCIA PUERTO PLATA	-	Diferentes localidades del Municipio Villa Montellano, Provincia Puerto Plata	-	Construcción de 250 viviendas diseñado con dos tipologías. 96 apartamentos tipo H1 de 40 mt2 de construcción, en bloques de edificios económicos, con 2 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado y 154 apartamentos tipo H1 con 66 mt2 de construcción, en bloques de edificios económicos, con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas y planta de tratamiento, drenaje pluvial, electrificación exterior aérea y soterrada, calles, aceras, contenes, parqueos, peatonales y área verde.	102 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 510 personas residentes en el Municipio Villa Montellano.	102	\$ 133,261,686.00	\$ 133,261,686.00	\$ -	0	102	2.00%	Proyecto reanudado. Inconvenientes con ubicación de las plateas de edificios. Requiere trabajo adicional en movimiento de tierra. Limpieza de terreno realizada. Iniciar a replantear los edificios.	20-dic.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
5	14023	CONSTRUCCIÓN DE 42 VIVIENDAS "VILLA ESPERANZA" EN CASTAÑUELAS, PROVINCIA DE MONTECRISTI	-	Municipio Castañuela, Provincia Montecristi.	-	Construcción de 42 viviendas diseñado con dos tipologías: Edificios tipo A, de 56.00 M <sup>2</sup> de construcción, apartamentos. con 2 dormitorios, sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Edificios tipo B, con 70.00 M <sup>2</sup> de construcción, con 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto cuenta también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parqueos y áreas verdes.	42 familias de ingresos bajos, favoreciendo directamente a 210 personas residentes en el Municipio Castañuelas	42	\$ 49,517,337.00	\$ 49,517,337.00	\$ -	0	42	2.00%	-	20-dic.-2022
6	14587	CONSTRUCCIÓN DE 2,384 VIVIENDAS EN EL DISTRITO MUNICIPAL SAN LUIS, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Distrito Municipal San Luis, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo.	-	Construcción de 2,384 viviendas, consistentes en edificios o bloques de apartamentos, construidos en hormigón armado vaciados in situ con sus respectivas redes de infraestructura. El mismo conlleva la construcción de 240 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos por edificio de 72.60mts <sup>2</sup> de construcción con un total de 1,920 apartamentos.	2,384 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7,557 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	2,384	\$ 970,365,696.00	\$ 970,366,296.00	\$ -	116	0	6.50%	San Luis I 69 apartamentos vaciados, 43 plateas vaciadas, se continúa con replanteo y movimiento de tierra. Lluvia ha afectado el rendimiento de los trabajos.  San Luis II 53 apartamentos vaciados , 32 plateas vaciadas, se continúa con replanteo y armado de plateas y movimiento de tierra.  San Luis III 2 plateas con hormigon de limpieza. 10 Plateas replanteadas y excavadas, continúan las excavaciones de dentellones. Continúan con movimiento de tierra.	30-dic.-2022
7	14600	CONSTRUCCIÓN DE 2,240 VIVIENDAS EN HATO NUEVO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO OESTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Comunidad Hato Nuevo, en el sector Manogayabo, Municipio Santo Domingo Oeste, Provincia Santo Domingo.	18.541536, -70.05581	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, 225 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos cada uno de 72.60mts <sup>2</sup> de construcción por edificio con un total de 1,800 apartamentos, y 55 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 52.30 mts <sup>2</sup> de construcción por edificio con un total de 440 apartamentos.	2,240 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 7,100 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	2,240	\$ 374,937,501.00	\$ 374,937,501.00	\$ -	280	38	15.30%	280 apartamentos vaciados y 49 plateas vaciadas. Debido a las lluvias se estan trabajando las terminaciones internas de los edificios (Pisos, Escalones, etc).	30-may.-2023
8	14601	CONSTRUCCIÓN DE 1,912 VIVIENDAS EN CIUDAD MODELO, MUNICIPIO SANTO DOMINGO NORTE, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Sector Ciudad Modelo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.573166, -69.944625	Construcción de viviendas de bajo costo tipo apartamentos, con 192 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 72.60mts <sup>2</sup> de construcción por edificio para un total de 1,536 apartamentos; y 47 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 52.30 mts <sup>2</sup> de construcción por edificio para un total de 376 apartamentos. Este proyecto contara con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	1,912 familias de ingresos bajos, medio bajos y mínimos beneficiando a 6,061 personas residentes en la Provincia Santo Domingo.	1,912	\$ 558,441,538.00	\$ 558,441,538.00	\$ -	326	4	14.98%	322 apartamentos vaciados y 50 plateas vaciadas, se continúa trabajando con terminación de los primeros 22 edificios terminación exterior, pisos, sanitario. Se iniciaron los trabajos de acceso principal al proyecto. Siguen los movimiento de tierra. El proyecto se ha visto afectado por temas de clima	30-dic.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
9	14602	CONSTRUCCIÓN DE 864 VIVIENDAS EN EL SECTOR LOS SALADOS, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO		Municipio Los Salados, Provincia Santiago.	-	Construcción de 87 Edificios tipo 3H, de 4 niveles con 8 apartamentos de 72.6 mts2 de construcción por edificio para un total de 696 apartamentos; y 21 Edificios tipo 2H, de 4 niveles con un total de 8 apartamentos de 52.3 mts2 de construcción por edificio con un total de 168 apartamentos. Dicho proyecto contara con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	864 familias de ingresos bajos, medio bajos y minimos.	846	\$ 196,477,464.00	\$ 196,477,464.00	\$ -	364	0	36.30%	364 apartamentos vaciados. Terminación de los primero 8 edificios se encuentran en un 80-% de terminación para su entrega la semana entrante, parqueos vaciados de la manzana 1-2, edificios de la manzana 1 electrificados y con instalaciones sanitarias a un 100%, se iniciaron vaciados de plateas de la 3ra etapa y se continua vaciando apartamentos de la 2da etapa.	30-nov.-2022
10	14603	CONSTRUCCIÓN DE 144 VIVIENDAS EN EL SECTOR LA BARRANQUITA, MUNICIPIO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, PROVINCIA SANTIAGO		Sector La Barranquita, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de 14 Edificios tipo 3H, de 4 niveles para un total de 112 apartamentos de 72.60mts2 de construcción y 4 Edificios tipo 2H, de 4 niveles para un total de 32 apartamentos de 52.30 mts2 de construcción. Cuenta además con los servicios básicos de infraestructura, que incluyen: abastecimiento de agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, depósitos de basura, parqueos, áreas verdes y área institucional.	144 familias de ingresos bajos, medio bajos y minimos beneficiando a 456 personas residentes en la Provincia Santiago.	144	\$ 79,097,926.00	\$ 79,097,926.00	\$ -	128	0	49.00%	128 / 136 apartamentos vaciados; La platea Edif. 17 fue replanteada y se estima ser vaciada esta semana. Edi 1-8 con primera mano de pintura exterior. Edif. 1-2 con alambrado interior completado. Edif 1-5 con ventanas colocadas. Edif 1-3 baranda de balcones intadadas. Actualmente se continuan los trabajos de la verja frontal y terminación de cisterna. Se dará inicio a los trabajos de terminación de muros y losa de fondo de la cisterna.	30-nov.-2022
11	14615	CONSTRUCCIÓN DE 354 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURAS URBANAS RESILIENTES PARA LA COMUNIDAD BARRIO AZUL EN URBANIZACIÓN CORDERO TEJADA, SAN FRANCISCO DE MACORÍS, PROVINCIA DUARTE		Urbanización Cordero Tejada, Municipio San Francisco de Macoris, Provincia Duarte.	-	Construcción de 59 edificios de 3 niveles y 6 apartamentos, con apartamentos de 51 y 80 mts2 de construcción, con las siguientes características: 2 y 3 dormitorios sala, comedor, cocina, baño y área de lavado. Este proyecto incluirá también con los servicios básicos de infraestructura que incluyen agua potable, disposición de aguas servidas, tratamiento y disposición final de aguas residuales, sistema drenaje pluvial, electricidad primaria exterior, calles, aceras, contenes, parqueos y áreas verdes, así como, las obras de saneamiento-protección de tramo río Jaya, parque lineal para la recuperación de espacios públicos, la creación de techos verdes sobre los edificios, un huerto urbano, sistema de recolección-reutilización de las aguas pluviales y la infraestructura necesaria para la correcta disposición de los desechos sólidos o reciclaje.	1,173 habitantes, agrupados en 354 familias del Municipio San Francisco de Macoris.	0	\$ 296,005,400.00	\$ 296,004,800.00	\$ -	0	0	0.00%	Este proyecto de cooperación internacional, se encuentra en etapa de planificación y diseño.	Sin definir
<b>Mejoramiento y/o Reconstrucción de Viviendas</b>																
<b>Programa: Dominicana se Reconstruye</b>																
12	14028	MEJORAMIENTO DE PAREDES Y TECHOS A NIVEL NACIONAL		A nivel nacional	N/A	Mejorar la condición de 20,000 viviendas mediante el mejoramiento de paredes y techos a nivel nacional. Está ubicado a nivel nacional.	20,000 familias de ingresos minimos, favoreciendo directamente a 100,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	4,500	\$ 3,171,955,704.00	\$ 2,416,028,036.00	\$ 412,341,476.67	1,980	540	43.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
<b>Programa: Cambio de Piso de Tierra por Piso de Cemento</b>																
13	14025	MEJORAMIENTO EN CAMBIO DE 25,000 PISOS DE TIERRA POR PISO DE CEMENTO A NIVEL NACIONAL		A nivel nacional	N/A	Mejorar 25,000 viviendas mediante el cambio de piso tierra por piso de cemento a nivel nacional.	25,000 familias de ingresos mínimos, favoreciendo directamente a 125,000 personas residentes en la República Dominicana, quienes por su condición socioeconómica requieren de una especial atención.	4,500	\$ 676,114,004.00	\$ 311,768,685.00	\$ 104,222,912.18	1,512	1,476	38.51%	Sin definir	
<b>Proyectos de Edificaciones</b>																
<b>Proyectos de edificaciones de Salud</b>																
14	13518	REPARACIÓN HOSPITAL EN LA PROVINCIA SAN PEDRO DE MACORÍS	REPARACIÓN DEL HOSPITAL REGIONAL DR. ANTONIO MUSA, SAN PEDRO DE MACORÍS	Sector Sultana del Este, Provincia San Pedro de Macorís	18.469246, -69.307794	Reparación del centro hospitalario, remozando la estructura existente y sus equipos renovados totalmente de acuerdo a las normas hospitalarias del Ministerio De Salud Pública y Asistencia Social.	136,715 habitantes, que representa el 70% de la población de San Pedro de Macorís	1	\$ 370,664,973.00	\$ 467,667,595.00	\$ -	0	1	4.00%	Continúa los trabajos de nivelación de fondo y armado de cisterna no. 2 y no. 1, continuación de los trabajos eléctricos en área de comedor, colocación de bloques en habitaciones internamiento y UCI, pañete en áreas del comedor y cuarto eléctrico, instalaciones de ductos de aire en áreas de pasillos y quirófanos, armado de cisterna.	30-ago.-2023
15	13523	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA ALTAGRACIA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE NISIBÓN, PROVINCIA LA ALTAGRACIA	Centro del pueblo del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón del Municipio Higüey, Provincia La Altagracia.	18.846746, -68.671860	Reparación del centro hospitalario con unos 3,500.00 m <sup>2</sup> , este consiste en dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otra, para laboratorio y consultorios. Además, contará con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros.	9,831 habitante del Distrito Municipal Las Lagunas de Nisibón	1	\$ 80,000,000.00	\$ 207,743,959.00	\$ 4,648,783.12	0	1	28.00%	Armado y encofrado de cisterna y columnas, relleno compactado en cisterna, hormigonado de columnas y muros entrepiso, fraguache de techo, colocación de cajas de válvulas de sistema de gases médicos en diversas áreas, encofrado losa de techo 3er nivel.	28-feb.-2023
16	13530	REPARACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA LA VEGA	REPARACIÓN DEL HOSPITAL DRA. OCTAVIA GAUTIER DE VIDAL, JARABACOA, LA VEGA	Sector La Jabilla del Municipio Jarabacoa, Provincia La Vega.	19.124463, -70.641103	Reparación de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 m <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 m <sup>2</sup> , un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 m <sup>2</sup> , edificio de aula lateral izquierdo 941.10 m <sup>2</sup> , cafetería de 1 nivel 584.4 m <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 m <sup>2</sup> , tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	69,855 habitantes del Municipio Jarabacoa	1	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ 8,015,675.71	0	1	40.00%	Colocación de mampostería, encofrado y armado de viga de coronación y confección del techo de la estructura provisional, colocación del letrero en obra.	30-oct.-2022
17	13532	REMEDIACIÓN HOSPITALES DE LA PROVINCIA PUERTO PLATA	REMEDIACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DR. JOAQUÍN MENDOZA, MUNICIPIO ALTAMIRA, PUERTO PLATA.	Municipio Altamira, Provincia Puerto Plata, próximo a la carretera Navarrete-Puerto Plata	19.675471, -70.834456	Remodelación del centro hospitalario que contará con: bloque quirúrgico (2 quirófanos y 1 sala de parto) pre y post operatorio de 2 camas, neonatal (4 cunas y 2 aislados); farmacia; emergencia con área de triage, sala de espera, cura, yeso, nebulización 6 sillas, observación pediátrica 2 camillas y observación adulto 4 camillas; 5 consultorios; hospitalización con un total de 32 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos (2) camas y dos (2) habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada; cuidado intensivo de 3 camas; área de Imágenes (Rayos X y Sonografía); Laboratorio; área administrativa; morgue; cocina; lavandería; caseta de gases; área tuberculosis (TB); y área VIH.	18,868 habitantes del Municipio Altamira	1	\$ 60,000,000.00	\$ 60,000,000.00	\$ -	0	1	56.00%	Trabajando el relleno de la rampa provisional de la emergencia, armado de columnas, colocación de bloques en baños del módulo de consulta, movilización del área de emergencia a la correspondiente zona provisional, terminación de pañete en tuberculosis.	31-dic.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
18	13537	REPARACIÓN DE HOSPITALES EN LA PROVINCIA VALVERDE	REPARACIÓN DEL HOSPITAL LA ESPERANZA, PROVINCIA VALVERDE MAO	Sector José Francisco Peña Gómez del Municipio Esperanza, Provincia Valverde	19.599772, -70.981690	Reparación del centro hospitalario con dos bloques estructurales de un nivel, de los cuales, uno ocupará zonas para consultorios y habitaciones, y el otra, para laboratorio y consultorios. Además, contará con zonas para parque, planta de tratamiento, cuarto de bombas, cisterna, entre otros.	43,755 habitantes del Municipio Esperanza	1	\$ 282,115,004.00	\$ 282,115,004.00	\$ 27,458,293.57	0	1	57.00%	Pañete interior en cuartos de data y eléctrico en áreas de emergencias y UCI, colocación de bloques y encofrado de vigas de amarre en anexo TB, instalación de plomería en losa de techo UCI, colocación de cajas e instalaciones eléctricas en habitaciones de internamiento, armado de losa en caseta de osmosis, compactación de relleno en entrada principal.	30-jun.-2022
19	13656	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL REGIONAL EN SAN FRANCISCO DE MACORIS, PROV. DUARTE	-	Municipio San Francisco de Macoris, Provincia Duarte	19.269093, -70.228703	Construcción de un centro hospitalario de especialidades médicas con una extensión de 45,000.00 Mts² con capacidad para 300 camas para internamiento y que sumarán al sistema 30 camas de cuidados intensivos a la región nordestana de las cuales 20 camas para cuidados intensivos para adultos y 10 neonatal y pediátrica.	624,186 habitantes del as Provincias de la Región Cibao Nordeste: Duarte, Maria Trinidad Sánchez, Hermanas Mirabal y Samaná.	1	\$ 822,757,951.00	\$ 383,838,056.10	\$ 33,220,000.00	0	1	18.00%	Zona 1 Nivel 1: Desencofrado y encofrado vigas y columnas, colocación blocks. Zona 1 Nivel 2: Colocación bloques, encofrado y hormigonado vigas y columnas en muros interno, colocación tuberías pluvial. Zona 3 Nivel 1: Desencofrado losa 1, encofrado de muros, vigas y columnas, armado losa, muros y viga. Zona 4 Nivel 1: Encofrado y armado de vigas y columnas de losa 3 y 4, apuntalamiento de guarderas, resane de muros. Pañete en verja posterior.	30-ago.-2023
20	13747	RECONSTRUCCIÓN HOSPITAL TEÓFILO HERNÁNDEZ, EL SEIBO	-	Centro del Municipio Santa Cruz del Seibo, Provincia El Seibo.	18.758176, -69.034764	Repación del centro hospitalario existente, a fin de readecuarlo a los lineamientos hospitalarios actuales.	66,687 habitantes del Municipio Santa Cruz del Seibo	1	\$ 100,000,000.00	\$ 151,488,302.00	\$ 75,744,151.25	0	1	34.00%	Colocación de malla electrosoldada y nivelación de superficie en área de la cocina, terminación de mocheta en abertura de hueco de puertas y ventanas en área quirúrgica, instalación de uminaria en consulta externa, instalación de tuberías en la parte lateral de la cocina, hormigonado de piso en caseta de bomba, demoliciones en el sótano de VIH y de muro perimetral, armado de zapata en UCI.	30-oct.-2022
21	14124	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL MUNICIPAL DE PUNTA CANA EN LA PROVINCIA DE LA ALTAGRACIA	-	Districto Municipal Turístico Verón-Punta Cana, Municipio Salvaleón de Higüey, Provincia La Altagracia	18.596610, -68.400490	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con un total de 32 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	224 (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	1	\$ 100,000,000.00	\$ 226,354,166.00	\$ 63,824,583.05	0	1	71.00%	Continuación pañete en módulo central interior y exterior, inicio trabajos de nivelación y colocación de bloques en caseta eléctrica, excavaciones para estructura fachada frontal.	30-sep.-2022
22	14125	CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE VILLA HERMOSA EN LA PROVINCIA DE LA ROMANA	-	centro del Municipio Villa Hermosa, Provincia La Romana	18.440620, -69.017249	Construcción de un centro de salud, de atención médica especializada, con unos 3,145 Mt² de construcción. con un total de 33 camas distribuidas en 14 habitaciones de dos camas y 2 habitaciones de 1 cama, cada habitación con baño, salida de gases médicos independientes y climatizada.	89,204 habitantes del Municipio Villa Hermosa	1	\$ 100,000,000.00	\$ 100,000,000.00	\$ 5,847,256.13	0	1	41.00%	Continuación trabajos de pañete de techo y columnas en módulo central sótano, armado y encofrado de platea y muros cisterna, continuación colocación de bloques en módulo central y relleno perimetrales.	30-sep.-2022
23	14127	REMODELACIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE LAS MATAS EN LA PROVINCIA DE SANTIAGO	-	Centro del Municipio San José de Las Matas, Provincia Santiago	19.342873, -70.928265	Construcción de una nueva infraestructura, alineada a las necesidades médicas del Municipio, con un área de construcción de 2,842 Mt².	38,628 habitantes del Municipio San José de Las Matas	1	\$ 100,000,000.00	\$ 206,330,846.00	\$ 5,195,411.83	0	1	54.00%	Colocación de bloques en internamiento, cirugía, lavandería y osmosis, encofrado y hormigonado vigas, pañete en módulo de TB y UCI, hormigonado en áreas administrativa, consulta e internamiento, canalizaciones de tuberías EMT y climatización emergencia e internamiento, trabajos de gases médicos en internamiento e imágenes, colocación anclajes y soportes para tuberías, pintura de estructuras metálicas y tuberías contraincendios, pisos en módulo central.	31-ago.-2022
24	14178	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL DE DAJABÓN PROVINCIA DAJABÓN, REPÚBLICA DOMINICANA	-	Lateral de la Fortaleza Militar Beller, Municipio Dajabón, Provincia Dajabón	19.550282, -71.697297	Construcción y equipamiento de un nuevo hospital en el Municipio Dajabón, de 2do nivel de especialidades médicas.	63,955 residentes en el Municipio Dajabón	1	\$ 321,917,532.00	\$ 321,917,532.00	\$ 79,488,513.90	0	1	31.00%	Encofrando losas del 1er entrepiso y columnas, aplicación impermeabilizante en muros de contención y agente adhesivo en juntas de losas y vigas, hormigonado en losa del 1er entrepiso.	30-nov.-2022

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
25	14233	REHABILITACIÓN HOSPITAL GENERAL Y ESPECIALIDADES DR. NELSON ASTACIO, SANTO DOMINGO NORTE, PROV. SANTO DOMINGO	HOSPITAL Dr. MARIO TOLENTINO DIPP	Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	18.545894, -69.881719	Rehabilitación del hospital, con el fin de habilitarlo para su uso y prestación de los servicios especializados.	529,390 residente en el Municipio Santo Domingo Norte	1	\$ 93,880,761.00	\$ 93,880,761.00	\$ -	0	1	85.00%	Limpieza planta tratamiento. Sotano: Trabajos eléctrico y tuberías PPR en bloque A y D. Nivel 1: Stucco en escaleras bloques C y D, colocación de válvulas y tuberías PPR en bloque B y C. Nivel 2: Pañete muros bloque C y D, y tuberías PPR en bloque C, pruebas de presión a tuberías de gases. Nivel 3: Reparación de tuberías de drenaje en baños bloque C, y tuberías PPR en bloque A,B,C y D, trabajos de data en bloque A. Nivel 4: Cableado de baja tensión en bloque C.	31-ago.-2022
26	14234	REPARACIÓN HOSPITAL DOCENTE PADRE BILLINI, DISTRITO NACIONAL, PROV SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA		Zona Colonial, Distrito Nacional.	18.471121, -69.889110	Reparación y remozamiento estructural del hospital.	32,081 habitantes de los sectores San Carlos, Villa Francisca, Ciudad Nueva, Gazcue y Ciudad Colonial.	1	\$ 613,319,771.00	\$ 567,447,339.90	\$ 107,219,415.69	0	1	79.00%	Nivel 1: Restauración y climatización capilla y pasillos, instalación tuberías de gases y cristales en patio norte, soldadura perfiles metálicos, intalación contraincendios, pulido pisos en mogue y capilla. Nivel 2: Lijado de balaustrés, trabajos en circuito 1, prueba de presión de contraincendios, pintura y pulido en piso áreas UCI, instalaciones sanitarias en habitaciones. Nivel 3: Soldadura estructuras metálicas, pulido de pisos, instalación transformador en cuarto eléctrico.	31-jul.-2022
27	14488	CONSTRUCCIÓN HOSPITAL MUNICIPAL VILLA VÁSQUEZ, PROVINCIA DE MONTE CRISTI		Sector Barrio La Colonia, Municipio Villa Vásquez, Provincia Montecristi.	19.734750, -71.440667	Construcción de un hospital de 15,000.00 M <sup>2</sup> de construcción, distribuidos en 4 niveles con un total de 28 camas de hospitalización para adultos y 12 camas de hospitalización pediátrica y 5 de la unidad de Intervención de crisis. Estas habitaciones están distribuidas en sencillas y dobles.	225 pacientes (capacidad máxima de atenciones médicas por día)	1	\$ 318,033,537.00	\$ 318,033,537.00	\$ -	0	1	6.00%	Trabajos de excavación de la verja perimetral, armado y encofrado de la zapata y muro de contención lateral.	30-abr.-2023
28	14690	CONSTRUCCIÓN CENTRO PERIFERICO LA JOYA, PROVINCIA SANTIAGO		Calle Capotillo esquina Priamo Franco #86., Barrio La Joya, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	19.454238, -70.711632	Construcción de un centro periférico de Cinco (5) consultorios para medicina general, además de 1 área de recepción, 1 emergencias, 1 sala de espera, 4 baños comunes, 1 área de almacén, 1 área de vacunación, 1 área de enfermería, 1 área de cura, 1 área de administración.	4,950 pacientes (capacidad máxima de atenciones al mes)	1	N/A	\$ 8,740,186.00	\$ -	0	1	4.00%	Pendiente certificación de contrato	Sin definir
29	14691	AMPLIACIÓN DEL PABELLÓN HOGAR ANGELES FELICES, MUNICIPIO PEDRO BRAND, PROVINCIA SANTO DOMINGO		KM 28 de la Autopista Duarte, Calle Sin Nombre, Sector Pedro Brand, Provincia Santo Domingo	18.568655, -70.102048	Ampliación de la edificación existente que contará con diez (10) áreas con capacidad de albergar de 30 a 40 usuarios internos, salón de reuniones, almacenes, área común (comedor y estar), patio interior para el recreación de los usuarios internos, ampliación de los servicios (cocina y lavandería) y estación de enfermería, con un área total de 1,239.37 M <sup>2</sup> distribuido en 2 bloques.	114 capacidad máxima de pacientes que soporta el centro.	1	N/A	\$ 18,244,103.00	\$ -	0	1	5.00%	Demolición y reposición de fino de losa de techo, construcción de muro perimetral.	Sin definir
30	14692	CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO CIUDAD SANITARIA SAN CRISTÓBAL		Carretera Sánchez próximo a la Avenida Libertad, Municipio de Yaguatae, Provincia San Cristóbal,	18.3283611, -70.182194	Construcción de una Ciudad Sanitaria San Cristóbal en la provincia San Cristóbal. Sera un centro de salud público que funciona con un modelo de organización enfocado en brindar servicios con calidad, oportunos y asequibles a toda la población, garantizando la sostenibilidad y el desarrollo de sus Recursos Humanos, así como la promoción del conocimiento científico a través de la docencia e investigación. El complejo contara con una capacidad de 150,589.81M <sup>2</sup> , distribuidos en diferentes áreas y edificios.	251,243 habitantes de la Provincia San Cristóbal	1	N/A	\$ 255,400,000.00	\$ 127,700,000.00	0	0	0.00%	-	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
31	14693	AMPLIACIÓN INSTITUTO NACIONAL DEL CÁNCER ROSA EMILIA SÁNCHEZ PÉREZ DE TAVARES, DISTRITO NACIONAL.		Av. Dr. Bernardo Correa y Cidrón, Santo Domingo, 10105 del Distrito Nacional	18.457938, -69.919715	• Construir una infraestructura orientada a la atención pediátrica oncológica alineada a los estándares establecidos por el Ministerio de Salud Pública en la "Guía de diseño arquitectónico para establecimientos de salud pediátricos" y avalados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la OMS. • Construir un área para la atención al pie diabético • Construir un laboratorio para la instalación del equipo Ciclotrón	350 pacientes (capacidad de atención máxima por día)	1	N/A	\$ 245.423.880.00	\$ -	0	1	6.00%	Armado y colocación de estribo en área de ascensor, encofrado de muro en lado derecho y limpieza de escalera exterior y escombros en el bloque A.	30-nov.-2022
<b>Proyectos de edificaciones Deportivas</b>																
32	14674	CONSTRUCCIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de cancha multiuso I	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	-	Construcción de las instalaciones deportivas del centro poblado de Montegrande, cuenta con un área de construcción en general de todo el proyecto de unos 13,897.55 metros cuadrados, distribuidos de la siguiente manera: • Canchas Multiusos de 571.69 Mts² • Canchas Multiusos de 568.89 Mts² • Canchas Multiusos de 571.03 Mts² • Canchas Multiusos de 569.69 Mts² • Play Béisbol de 11.616.25 Mts²	788 jóvenes que utilizarán los espacios deportivos del centro poblado Montegrande	1	N/A	\$ 27.751,188.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones Religiosas</b>																
33	14281	RECONSTRUCCIÓN REMOZAMIENTO IGLESIA SAN DIONISIO		Frente al parque central del Municipio Higüey, Provincia La Altagracia.	-	Restauración de la iglesia de carácter histórico, que n busca revivir el antiguo esplendor del monumento, retirando de si aquellas remodelaciones que solo le agregaron peso a la estructura, volviéndola vulnerable. Por lo que serán restauradas las fachadas de la iglesia, así como el campanario, las bóvedas y capillas, los murales, estatuas religiosas y demás. También se introducirán nuevos sistemas de sonido, luces y vigilancia al centro para modernizarlo.	1,000 feligreses y personas que integran la comunidad.	1	\$ 44,617,913.00	\$ 44,617,913.00	\$ 21,011,341.58	0	1	98.00%	EJECUCIÓN: -Colocación juntas lado sur. -colocación de juntas en ladrillos en bóvedas vestibulo. -Pintura de hierro en escotilla -Limpieza general	Sin definir
34	14508	CONSTRUCCIÓN EDIFICIO PARA SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA STELLA MARIS, MUNICIPIO SANTO DOMINGO ESTE		Reperto Los Tres Ojos, Municipio Santo Domingo Este, Provincia Santo Domingo	-	Construcción de un edificio de tres niveles, área de construcción: 2,594.41 Mt². Primer nivel: dos salones A y B con escenarios, oficina pastoral, secretariado y cocina, baños exteriores (hombre y mujer). Segundo nivel: salón con escenario, cabina, sacristía con baño. Tercer nivel: tres salones y baños (hombre y mujer)	1,000 feligreses y personas que integran la comunidad	1	\$ 252,119.00	\$ 252,119.00	\$ -	0	1	26.27%	EJECUCIÓN: 1er nivel - Excavaciones para cisterna 2do nivel - Colocación de blocks 3er nivel - Encofrado de columnas, muros mh1 y muro ascensor	Sin definir
35	14539	REMODELACIÓN SALONES PARROQUIALES, PARROQUIA EL BUEN PASTOR, DISTRITO NACIONAL		Sector Evaristo Morales, Ensanche Quisqueya, Distrito Nacional	-	Remodelación de una Infraestructura de dos (2) niveles, con un área de construcción de 1,460.00 Mt². Primer nivel: camerino general, camerino principal, transición, maquillaje, baño, escenario, área de almacén, congeladores y neveras, salón multiusos, salón general, baños de caballeros y baños de damas. Segundo nivel: 7 salones multiusos.	1,000 feligreses que asistente regularmente a las actividades que desarrolla la Parroquia	1	\$ 62,530,426.00	\$ 62,530,426.00	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
36	14540	CONSTRUCCIÓN IGLESIA EN MONTE GRANDE, PROVINCIA BARAHONA		Poblado Montegrande, Municipio Santa Cruz de Barahona, Provincia Barahona	-	Construcción de una iglesia con 262.40 mts²: gran salón, altar, sacristía, oficina del párroco, baño, campanario y jardinería.	200 feligreses (capacidad máxima de plazas en la Parroquia)	1	\$ 6,605,027.00	\$ 6,605,027.00	\$ -	0	1	70.99%	-	Sin definir
37	14604	CONSTRUCCIÓN RESIDENCIA DE LA ARQUIDIÓCESIS, PROVINCIA SANTIAGO		Sector El Papayo, Casas Sacerdotal de Matanza, Municipio Santiago de Los Caballeros, Provincia Santiago	-	Construcción de una vivienda de 2 niveles, con 217.00Mts². 1erN: Sala, 1 comedor, 1 cocina, 1 taller, 2 habitaciones, baño común y terraza. 2do N: 1 habitación (principal), 1 biblioteca, 1 sala, 1 altar y 1 baño. Cuenta con una escalera de acceso, así como 1 ascensor con capacidad para 6 personas.	3 personas (cantidad máxima de habitaciones disponibles)	1	\$ 6,076,919.00	\$ 6,076,916.00	\$ -	0	1	2.71%	EJECUCIÓN: -Trabajos paralizados por lluvias	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)		
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física	
38	14616	CONSTRUCCIÓN DE TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA SANTO DOMINGO		Convento Santísima Trinidad o del Amor Trinitario, Mata San Juan, SDN.	Calle Toribio Montaña, Sector Mata San Juan, Municipio Santo Domingo Norte	-	Construcción de 13 iglesias tipos de 410 Mt² c/u y 1 convento de 310.60Mt², desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	1	\$ 10,219,440.37	\$ 10,219,440.37	\$ 4,770,893.67	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Nuestra Señora de Fátima, Urb. Máximo Gómez, SDN.	Calle General Modesto Díaz esquina Marcos Rosario, Urbanización Máximo Gomez, Sector Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia San Bartolomé Apóstol, Mejoramiento Social, DN.	Calle Juan Evangelista Jiménez No.74, Barrio Mejoramiento Social, Distrito Nacional	-			1	\$ 4,862,358.07	\$ 4,862,358.07	\$ 1,945,686.44	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia San Francisco de Asís, Villa Mella, SDN.	Calle Prolongación No.28, Sector Mata Los Indios, Villa Mella, Municipio Santo Domingo Norte	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Corpus Christi, Los Prados de San Luis, SDE.	Calle Pedro Alejandro Pina No. 2, Urbanización Los Prados de San Luis, Municipio Santo Domingo Este	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Divina Misericordia, Guaricano, SDN.	Calle 10 esquina 9, Sector Mirador Norte, Barrio Guaricano, Municipio Santo Domingo Norte	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia San Juan XXIII, Sector Arroyo Hondo, DN.	Calle Sender No.15, Los Alpes IV, frente al Residencial Colonial, Sector Arroyo Hondo II, Distrito Nacional	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Divina Misericordia, Arroyo Hondo, Los Jardines-Claret, DN.	Calle Euclides Morillo No. 69 al lado de la UNPHU, Sector Arroyo Hondo, Distrito Nacional	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,583.61	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Divino Niño Jesús, Mi Sueño Segundo, SDE.	Calle No. 47, frente al Play Bello Campo, Sector Mi Sueño Segundo, Municipio Santo Domingo Este	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Santa Cruz, Villa Mella, SDE.	Avenida Hermanas Mirabal No.55 Sector Santa Cruz, Barrio Villa Mella, Municipio Santo Domingo Este	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia Nuestra Señora del Rosario, Sector Zeuta, Villa Mella.	Calle Principal, Sector Zeuta, Barrio Altos de Sabana Perdida, Sabana Perdida, Municipio Santo Domingo Norte	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia San Arnulfo Romero, SDE.	Manzana 23, al lado de la Escuela Japón, Sector Villa Liberación, Municipio Santo Domingo Este	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia San Juan Pablo II, La Caleta, SDE.	Calle Principal, Barrio La Caleta, Municipio Santo Domingo Este	-			1	\$ 13,892,449.72	\$ 13,892,449.72	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
				Parroquia San Juan XXIII, El Colosal y Las Praderas, SDE.	Sector Los Alpes IV, Municipio Santo Domingo Este	-			1	\$ 13,892,454.16	\$ 13,892,454.16	\$ 6,485,621.48	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir



No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
39	14618	CONSTRUCCIÓN TEMPLOS, CASAS CURIALES Y OFICINAS PARROQUIALES, PROVINCIA MONTE PLATA	Templo Parroquial "Nuestra Señora de la Altigracia", Gonzalo, Sabana Grande de Boya.	Distrito Municipal Gonzalo, Municipio Sabana Grande de Boyá, Provincia de Monte Plata.	-	Construcción de 3 iglesias tipos de 410 M <sup>2</sup> c/u, desarrollados en diferentes terrenos de la Provincia Santo Domingo.	512 feligreses por templo (capacidad máxima de plazas por templo)	I	\$ 13,295,523.17	\$ 13,295,523.17	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
			Templo, Casa Parroquial y Salón Parroquial "San José Esposo de la Virgen", Majagual, Monte Plata.	Majagual, Municipio Sabana Grande Boyá, Provincia Monte Plata.	-			I	\$ 13,295,524.31	\$ 13,295,524.31	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
			Templo Parroquial "Cristo Rey del Universo", Los Botados, Yamasá.	Localidad de Los Botados, Municipio Yamasá, Provincia Monte Plata	-			I	\$ 13,295,524.31	\$ 13,295,524.31	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir

**Proyectos de edificaciones Comunitarias**

40	14670	CONSTRUCCIÓN OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO DEL CENTRO POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construcción de Unidad de Atención Primaria	Centro Poblado Montegrande, Provincia Barahona	18.514079, -71.029393	Cnstrucción de diferentes espacios con fines de optimizar la calidad de vida de la población que va a habitar el Centro Poblado de Montegrande.	2,376 habitantes de las Comunidades: Montegrande, Los Güiros, San Simón y La Meseta	I	N/A	\$ 7,108,857.50	\$ -	0	0	0.00%	Pendiente certificación de contrato	Sin definir
			Construcción de Mercado de productos alimenticios y no alimenticios		-			I	N/A	\$ 6,131,208.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Destacamento Policial		-			I	N/A	\$ 8,807,890.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Estancia Infantil		-			I	N/A	\$ 9,275,206.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Cementerio Municipal		-			I	N/A	\$ 5,834,553.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción de Centro Comunal		-			I	N/A	\$ 12,179,323.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Paisajismo General de todas las áreas del Centro Poblado Montegrande		-			I	N/A	\$ 18,445,553.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir
			Construcción Parque General		-			I	N/A	\$ 19,029,530.50	\$ -	0	0	0.00%	-	Sin definir

**Proyectos de edificaciones Gubernamentales**

41	14640	CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE RETENCIÓN VEHICULAR DE LA DIGESETT, PROVINCIA SANTO DOMINGO	-	Circunvalación de Santo Domingo, Municipio Santo Domingo Norte, Provincia Santo Domingo	-	Construcción de un Centro de Retención Vehicular, en un terreno de 111,976 m <sup>2</sup> . El mismo poseerá un edificio administrativo, plaza de entrada, un jardín frontal, estacionamiento para el personal y los visitantes, una entrada de grúas, control de salida vehículos incautados, depósito de motores con capacidad para 3,509 unidades, un depósito de motores de más de 2 años con capacidad para 750 unidades, un depósito vehicular con capacidad para 1,172 unidades, un depósito chatarrero con capacidad para 99 unidades, un estacionamiento de Grúas, un taller, una bomba de Gasolina, un área de Subastas, y una torre de vigilancia.	1,425,928 Habitantes del Gran Santo Domingo que cuentan con un vehículo de motor.	I	N/A	\$ 200,000,000.00	\$ -	0	1	4.80%	EJECUCIÓN : - Movimiento de tierras - Paralización de trabajos de movimiento de Tierras por lluvias (suelo sobresaturado). - Evaluación y propuesta de manejo de aguas Pluviales definitivo para el proyecto. - Evaluación y rediseño de terrazas de parques.	Sin definir
----	-------	--	---	---	---	---	---	---	-----	-------------------	------	---	---	-------	---	-------------

**Proyectos de edificaciones Educativas**

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022					Fecha de Término (estimada)
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto	Detalle de ejecución física	
42	14278	CONSTRUCCIÓN EXTENSIÓN UASD HATO MAYOR	-	sector Nuevo, Municipio Hato Mayor del Rey, Provincia Hato Mayor	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097 mt <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 mt <sup>2</sup> , biblioteca y auditorio con capacidad para 216 personas, cafetería con 18 mesas, un edificio de aulas central de tres niveles con 38 aulas, edificio de aulas lateral derecho 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, edificio de aula lateral izquierdo 3 niveles con 5 laboratorios y 10 aulas, áreas de caminos, parques, jardinería.	3,400 estudiantes registradas	1	\$ 306,579,239.00	\$ 256,579,239.00	\$ -	0	1	79.89%	EJECUCION: Paralizado por condiciones climática (vaguada).	Sin definir
43	14635	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD BANI, PROVINCIA PERAVIA	-	Sector Brisas del Guazuma, Municipio Bani, Provincia Peravia	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por un área de 14,097.40 metros cuadrado de infraestructura física, con cuatro edificaciones que incluyen un (1) edificio de aulas distribuidos en tres niveles con 7,830 metros cuadrados, un (1) edificio de cafetería con 584 metros cuadrados, un (1) edificio de biblioteca y auditorio con 1,583.90 metros cuadrados y un (1) edificio administrativo con 4,099.20 metros cuadrados.	1,943 estudiantes registrados	1	\$ 346,153,846.00	\$ 296,153,846.00	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
44	14636	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD NEYBA, PROVINCIA BAHORUCO	-	Sector los Espejos, Municipio de Neyba, Provincia Bahoruco	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2,099.20 mt <sup>2</sup> , un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 1,040.30 mt <sup>2</sup> , edificio de cafetería con 584.30 mt <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 583.4 mt <sup>2</sup> , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	2,554 estudiantes registrados	1	\$ 230,769,232.00	\$ 105,769,232.00	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
45	14637	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD PROVINCIA SANTIAGO RODRIGUEZ	-	Localidad el Gual, de San Ignacio de Sabaneta, municipio cabecero de la Provincia Santiago Rodríguez.	-	onstrucción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 9,304.02 mt <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 2099.20 mt <sup>2</sup> , un edificio de aulas central de tres niveles 1040.30, Edificio de aulas lateral derecho 3 niveles 941.10 mt <sup>2</sup> , edificio de aula lateral izquierdo 941.10 mt <sup>2</sup> , cafetería de 1 nivel 584.4 mt <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio de un nivel de 583.4 mt <sup>2</sup> , tendrá también espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	5,500 estudiantes registrados	1	\$ 230,769,231.00	\$ 205,769,231.00	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir
46	14639	CONSTRUCCIÓN CENTRO UNIVERSITARIO REGIONAL UASD AZUA, PROVINCIA AZUA	-	Sector Los Parceleros del Municipio Azua de Compostela, Provincia Azua	-	Construcción de un nuevo recinto universitario compuesto por cuatro edificaciones, en un área total de 14,097.40 mt <sup>2</sup> con las siguientes áreas: Edificio administrativo de 4,099.20 mt <sup>2</sup> , un edificio de aulas, distribuidos en tres niveles de 7,830 mt <sup>2</sup> , edificio de cafetería con 584.30 mt <sup>2</sup> cuadrados, edificio para albergar la biblioteca universitaria y un auditorio, de un nivel de 1,583.90 mt <sup>2</sup> , tendrá también, espacios habilitados para laboratorios de química, física, biología e informática.	1,285 estudiantes registrados	1	\$ 346,153,846.00	\$ 296,153,846.00	\$ -	0	0	0.00%	Sin iniciar	Sin definir

No.	SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO		UBICACIÓN		Descripción del Proyecto	Población Objetivo	Unidades programadas año 2022	Presupuesto 2022		1er TRIMESTRE 2022				Fecha de Término (estimada)	
		Proyecto	Sub-Proyecto	Localización	Coordenadas				Programado	Vigente	Inversión Ejecutada (RD\$)	Unidades terminadas	Unidades en ejecución	% de Avance Físico del proyecto		Detalle de ejecución física
47	14663	AMPLIACIÓN EDIFICIO ROGELIO LAMARCHE UASD, DISTRITO NACIONAL		Calle Paseo de los Médicos esquina Independencia, Zona Universitaria, Santo Domingo, Distrito Nacional	-	Ampliación del Edificio Rogelio Lamarche de la Universidad Autónoma de Santo Domingo de la cual busca disponer de los espacios hábiles disponible que cuenta el centro para una mayor capacidad en la prestación de educación superior. Contará con 12 aulas por nivel, 4 baños distribuidos en los dos niveles, tendrá un salón de conferencia, un salón de profesores, 1 oficina, instalación de los equipos y mobiliario para el segundo nivel solamente. En el 1er nivel se trabajará con la Jardinería, Verja Perimetral, bancos de concretos alrededor de árboles, Remozamiento del parqueo, nuevos registros de aguas negras, remozamiento de los baños existentes del primer piso, reestructuración de la parte eléctrica. En ambos niveles se implementará un sistema de aire acondicionado con consolas.	40,652 población de nuevos ingresos de la UASD anual.	1	N/A	\$ 11,412,907.00	\$ -	0	1	79.00%	Obra paralizada	Sin definir
<b>Proyectos de edificaciones Otros</b>																
48	14619	CONSTRUCCIÓN ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO, POBLADO MONTEGRANDE, PROVINCIA BARAHONA	Construccion de Acueducto	Centro Poblado Montegrando, Provincia Barahona	-	Construcción en tuberías de 6 pulgadas con longitud de 341.92 metros, tuberías de 4 con longitud de 179.35 metros. Construcción de 3 pozos tubulares, electrificados y dotados de bombas sumergibles de 7.5hp, un tanque vitrificado para el almacenamiento de 480 metros cúbicos de agua. Una red de distribución de 7,971 metros de longitud. El sistema de drenaje dispondrá de 390 conexiones domiciliarias.	2,376 familias de las 4 comunidades que serán desalojadas por estar emplazadas en el área de influencia del Embalse de la Presa de Montegrando	1	N/A	\$ 67,361,030.00	\$ -	0	1	64.99%	EJECUCIÓN: -Preparación de área para colocación de hidrante. -Replanteo línea de conducción tanque a poblado. -Excavación acometida adicional para servicios comunes / calle 4.	Sin definir
48	SNIPs	70 Proyectos					TOTAL		\$ 11,840,660,602.34	\$ 11,365,660,599.34	\$ 1,175,731,160.26					

Aprobado por  
  
 Ing. Henry González  
 Director de Planificación y Desarrollo

